



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
12 October 2018
Russian
Original: English

Семьдесят третья сессия
Пункт 136 повестки дня
Бюджет по программам на двухгодичный период
2018–2019 годов

Проект повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке

Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам

I. Введение

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел доклад Генерального секретаря о проекте повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке (ЭСКАТО) ([A/73/327](#)). В ходе рассмотрения этого доклада члены Комитета встречались с представителями Генерального секретаря, которые предоставили дополнительную информацию и разъяснения и в заключение направили письменные ответы, датированные 27 сентября 2018 года.
2. Доклад Генерального секретаря представляется во исполнение резолюции [71/262](#) А Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря представить ей в ходе основной части ее семьдесят третьей сессии доклад о ходе осуществления этого проекта.

II. Ход осуществления проекта

Этап проектирования и проведения тендеров

3. В докладе Генерального секретаря говорится, что после назначения в октябре 2017 года ведущей консалтинговой фирмы в декабре 2017 года был представлен первоначальный доклад по проекту, который определил требования и послужил основой для перехода к этапу проектирования, начавшемуся в январе 2018 года. В феврале/марте 2018 года ведущая консалтинговая фирма провела в ЭСКАТО первое рабочее совещание по вопросам оптимизации затрат. В июне



2018 года было завершено экспертное обследование здания секретариата ЭСКАТО, а экспертное обследование вспомогательного здания предполагалось завершить в августе 2018 года (A/73/327, пп. 35–38). По запросу Консультативного комитета ему была представлена обновленная информация, касающаяся этапов проектирования и проведения тендеров. Согласно этой информации по состоянию на сентябрь 2018 года ведущей консалтинговой фирмой были представлены подробные проекты всех элементов здания, а в октябре-декабре этого года должны быть представлены рабочая документация и пакет документов для проведения тендера в целях выбора генерального подрядчика. В начале января 2019 года в рамках этого тендера предполагается подготовить и разослать запрос на подачу конкурсных предложений, с тем чтобы подвести итоги тендера и заключить контракт в четвертом квартале 2019 года. Комитет был также проинформирован о том, что весь 2019 год будет посвящен главным образом проведению тендеров, как для выбора генерального подрядчика, так и для заключения контрактов на оказание транспортно-логистических услуг и поставку мебели.

4. В докладе Генерального секретаря отмечается, что ЭСКАТО продолжала проводить регулярные брифинги для государств-членов и просить их о предоставлении добровольных взносов и что в отсутствие конкретных предложений в отношении взносов ЭСКАТО будет продолжать работу с государствами-членами, которые, возможно, будут в состоянии предложить техническую или иную экспертную помощь, например предоставить на безвозмездной основе младших сотрудников категории специалистов (A/73/327, пп. 5 и 6). **Консультативный комитет рекомендует Генеральному секретарю продолжать взаимодействовать с государствами-членами в целях привлечения добровольных взносов и других форм поддержки проекта.**

5. Что касается руководства проектом, то в докладе говорится, что ответственным за проект является Исполнительный секретарь ЭСКАТО, а обязанности его исполнительного директора выполняет Директор по административным вопросам ЭСКАТО. Текущей же деятельностью по проекту руководит специально назначенный управляющий. Комитет заинтересованных сторон собирается на ежеквартальной основе для получения информации о ходе осуществления проекта. Кроме того, раз в две недели проводятся совещания специальной группы по управлению проектом и Службы по управлению глобальным имуществом Управления централизованного вспомогательного обслуживания Секретариата, посвященные вопросам координации текущей деятельности в рамках проекта. В составе Службы по управлению глобальным имуществом в Нью-Йорке создана должность сотрудника по вопросам координации проектной деятельности, которая частично финансируется по линии данного проекта и частично по линии проекта реконструкции Дома Африки в комплексе Экономической комиссии для Африки (A/73/327, пп. 10–15).

6. Как отмечается в докладе, проводимые в рамках проекта работы по замене отслужившего свой срок оборудования включают работы, связанные с обеспечением пожарной и общей безопасности, модернизацией систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электрических систем, систем освещения и информационно-технических систем и обновлением фасада, крыши и канализационной и водопроводной систем, а также внутренние ремонтные работы. Одной из основных задач в рамках проекта является обновление фасада здания секретариата, включая замену его нынешнего остекления остеклением более высокого качества с однокамерными стеклопакетами, более высокой светопропускной способностью и более низким коэффициентом теплопоступления и покрытие железобетонных балок с внешней стороны композитными термоизоляционными материалами. Будет обновлена также крыша здания с полной заменой гидроизоляции и установкой модернизированных водосборной и дренажной

систем и опорных конструкций для солнечных фотоэлектрических панелей (A/73/327, пп. 41 и 42 и 44). Консультативный комитет по его запросу был проинформирован о том, что новая конфигурация окон позволит облегчить работу по уходу за фасадом и сократить потребности в специальном оборудовании для этих целей. В докладе отмечается также необходимость замены электрических распределительных систем и модернизации системы освещения. Что касается выявленных конструктивных недостатков, влияющих на пожарную безопасность, то они включают низкую степень огнестойкости балок, колонн и плит перекрытия (там же, пп. 45 и 46).

7. Что касается сейсмостойкости здания, то в докладе говорится, что доля подлежащих замене колонн составляет примерно 10 процентов от их общего числа, а доля подлежащих замене несущих балок — примерно 30 процентов. Замена, как было установлено, требует также небольшая часть железобетонных перемычек, однако при этом сокращается площадь стен, нуждающихся в укреплении с использованием углепластика (A/73/327, п. 38). Консультативный комитет по его запросу был проинформирован о том, что в ходе экспертного обследования возникла необходимость в уточнении результатов анализа прочности конструкций с учетом предполагаемого поведения здания в случае сейсмического воздействия. Комитет был также проинформирован о том, что результатом этого стало изменение общего числа колонн и балок, подлежащих замене, что, однако, не повлияло на объем работ по проекту.

Подменные помещения

8. В докладе также говорится о том, что группа по проекту скорректировала свой подход к общей стратегии имплементационной деятельности, в том числе в части подменных помещений, и изыскала возможность разместить всех пользователей в подменных помещениях в комплексе ЭСКАТО. Ранее страной пребывания были определены возможные варианты временного размещения ЭСКАТО за пределами комплекса, однако с учетом пересмотренной имплементационной стратегии необходимость в таком размещении отпадает. В докладе отмечается, что размещение в подменных помещениях в комплексе ЭСКАТО является более эффективным с точки зрения затрат и более удобным с точки зрения обеспечения бесперебойности работы. Пересмотренная стратегия предусматривает увеличение числа этапов строительства (с четырех до пяти), что позволит сократить число сотрудников, переводимых на каждом этапе в подменные помещения, и потребность в таких помещениях (с 4000 кв. м до 2000 кв. м). Это в свою очередь позволит обеспечить все подменные помещения на месте — на нынешнем первом этаже здания секретариата и в новых помещениях площадью 1200 кв. м, которые предполагается построить на территории комплекса ЭСКАТО (A/73/327, пункты 8, 54–57).

9. Консультативный комитет по его запросу был проинформирован о том, что строительство новых помещений площадью 1200 кв. м будет включать как новое строительство, так и расширение существующего конференционного центра. Комитету было также наглядно продемонстрировано, как предполагается организовать использование подменных помещений и как будут выглядеть вновь построенные площади. Новые помещения предполагается построить на территории сквера и под галереей, соединяющей существующие здания, что в итоге позволит получить дополнительно 800 кв. м офисных площадей на уровне первого этажа. Кроме того, над новыми и старыми помещениями будет надстроен мансардный этаж общей площадью 450 кв. м. И наконец, на одном уровне с галереей будет построен первый этаж с выходом в кафетерий, что позволит увеличить площадь последнего на 120 кв. м. Комитет был также проинформирован о том, что новые площади не учтены в прогнозах в отношении

арендной платы и что пока не решено, как они будут использоваться после завершения проекта. **Консультативный комитет выражает надежду, что при рассмотрении Генеральной Ассамблеей доклада Генерального секретаря последний представит ей информацию о планах в отношении будущего использования новых площадей.**

10. **Консультативный комитет принимает к сведению предлагаемые изменения, касающиеся проекта повышения сейсмостойкости зданий и стратегии в отношении подменных помещений, включая предложения в отношении нового строительства. Комитет напоминает, что объем работ по проекту был утвержден Генеральной Ассамблеей в разделе IV резолюции 71/272 А, и подчеркивает, что внесение любых изменений в него потребует утверждения Генеральной Ассамблеей. Комитет ожидает, что при рассмотрении Генеральной Ассамблеей настоящего доклада ей будет представлена более подробная информация касательно предлагаемых изменений.**

11. В ответ на запрос относительно потенциальной экономии от более эффективного с точки зрения затрат варианта использования подменных помещений Консультативный комитет был проинформирован о том, что если раньше расходы на подменные помещения в самом комплексе и за его пределами оценивались в 6,53 млн долл. США, то сейчас они оцениваются в 4,27 млн долл. США, то есть экономия средств составит 2,26 млн долл. США. Комитет был также проинформирован о том, что сэкономленные средства предполагается использовать для финансирования важных работ по обеспечению пожарной и общей безопасности, о необходимости которых ранее не было известно. **Консультативный комитет выражает озабоченность в связи с тем, что о необходимости таких важных работ стало известно только сейчас. Комитет ожидает, что Генеральный секретарь примет меры к тому, чтобы результатом проекта стали обновленные здания, отвечающие соответствующим строительным нормам и стандартам, в том числе касающимся сейсмостойкости и безопасности труда. Комитет далее отмечает, что на работы по обеспечению пожарной и общей безопасности предполагается потратить столько же, сколько будет сэкономлено благодаря изменению планов в отношении использования подменных помещений, и выражает надежду, что Генеральный секретарь представит Генеральной Ассамблее детализированную смету расходов на такие работы в обоснование испрашиваемой суммы в 2,26 млн долл. США.**

Группа по проекту

12. Как отмечается в докладе, из семи утвержденных на сегодняшний день должностей в группе по проекту шесть уже заполнены, а оставшуюся должность специалиста по электромеханическим системам здания (должность национального сотрудника-специалиста) предполагалось заполнить к 1 сентября 2018 года (A/73/327, пп. 17 и 18). Консультативный комитет по его запросу был проинформирован о том, что из-за слабого интереса со стороны потенциальных кандидатов на указанную должность сроки подачи заявлений переносились дважды, и должность по-прежнему остается незаполненной. **Консультативный комитет надеется, что Генеральный секретарь ускорит заполнение должности специалиста по электромеханическим системам (должность национального сотрудника-специалиста).**

13. Генеральный секретарь просит учредить с 1 января 2019 года две временные должности — одну должность помощника по информационным технологиям (местный разряд) для оказания помощи в разработке проекта конфигурации информационно-технической инфраструктуры в связи со строительством подменных помещений; и одну должность сотрудника по материально-

техническому обеспечению и координации (национальный сотрудник), который будет заниматься вопросами планирования, надзора и управления применительно к подменным помещениям (A/73/327, п. 82 а)). Консультативный комитет по его запросу был проинформирован о том, что в соответствии с первоначальной сметой должность сотрудника по материально-техническому обеспечению и координации предполагалось учредить в 2019 году, а должность помощника по информационным технологиям — в 2020 году. Учреждение последней переносится на 2019 год в целях обеспечения того, чтобы создание информационно-технической инфраструктуры было интегрировано в проект уже на этапе проектно-конструкторских работ, с тем чтобы можно было предусмотреть возможные будущие технологические изменения, обеспечить создание динамичной рабочей среды и заложить основы для работы со стратегическими партнерами в технологической сфере, в том числе с Управлением информационно-коммуникационных технологий в Нью-Йорке. Комитет был также проинформирован о том, что перенос сроков создания должности не будет иметь последствий ни для бюджета проекта, ни для периода времени, на который она создается (три года). **Консультативный комитет рекомендует утвердить создание указанных двух временных должностей.**

Энергоэффективность

14. Согласно докладу проект призван соответствовать самым высоким требованиям, предъявляемым к такого рода проектам в части экологичности и энергоэффективности, а также строительному стандарту “WELL”, определяющему требования к комфорту пользователей зданий. Как указывается в докладе Генерального секретаря 2016 года (A/71/333 и Согг. 1), он должен обеспечить снижение энергозатрат на 16–18 процентов (A/73/327, пп. 48 и 49). Консультативный комитет по его запросу был проинформирован о том, что повышению энергоэффективности будут способствовать обновление фасада (47 процентов), установка новой системы управления освещением в дневное время (17 процентов) и модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (36 процентов). Комитет был также проинформирован о том, что нынешний объем энергопотребления в здании секретариата ЭСКАТО составляет 3,04 гигаваатт-часа в год. После завершения проекта потребление энергии должно сократиться до 2,42 гигаваатт-часа в год, то есть на 0,62 гигаваатт-часа, что превышает установленный целевой показатель снижения энергозатрат (18 процентов). **Консультативный комитет с удовлетворением отмечает ожидаемую отдачу от проекта в части снижения энергозатрат и призывает Генерального секретаря продолжать принимать меры к обеспечению энергоэффективности проекта и его соответствия применимым стандартам.**

Доступность

15. В докладе говорится, что работа по оценке доступности всех помещений комплекса, проводившаяся экспертами-консультантами, была завершена 8 октября 2017 года, когда был окончательно утвержден доклад рабочей группы ЭСКАТО по вопросам доступности, опубликованный в июне 2018 года. Согласно проекту внутренние ремонтные работы в здании секретариата будут включать работы по созданию элементов доступной среды, определенных в плане действий по обеспечению доступности помещений в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и международными стандартами (A/73/327, пп. 50 и 53). **Консультативный комитет ожидает, что результаты оценки доступности будут в полной мере учитываться при подготовке проектной документации и в процессе реализации проекта.**

Управление рисками

16. Что касается учета факторов риска, то Управление централизованного вспомогательного обслуживания в консультации с группой по проекту разработало для проекта стратегию управления рисками. По итогам состоявшегося в марте 2018 года рабочего совещания были подготовлены документ с изложением стратегии управления рисками по проекту, реестр рисков и документ с результатами количественного (по методу Монте-Карло) анализа рисков. Кроме того, предполагалось, что два годовых доклада представит (в июле 2018 года и в первом квартале 2019 года) независимая фирма по управлению рисками (A/73/327, пп. 21 и 22). Консультативный комитет по его запросу был проинформирован о том, что сумма контракта с независимой фирмой по управлению рисками составляет 140 000 долл. США против заложенных в бюджет 233 000 долл. США. Комитет был также проинформирован о том, что сэкономленные средства могут быть использованы для оплаты дополнительных услуг по управлению рисками по проекту, если в них возникнет необходимость.

17. Как отмечается в докладе, результаты моделирования по методу Монте-Карло свидетельствуют о том, что при установленном в Организации Объединенных Наций 80-процентном контрольном показателе прогнозируемые расходы по проекту составят примерно 42,5 млн долл. США, то есть превысят смету на 2,5 млн долл. США. В докладе говорится также о довольно низкой (порядка 12 процентов) степени уверенности в том, что проект будет завершен в рамках утвержденной бюджетной сметы (40,019 млн долл. США) без принятия дополнительных мер по снижению рисков. Генеральный секретарь отмечает, что в порядке упреждающего управления рисками Секретариатом были проведены рабочие совещания для определения оптимальных способов минимизации затрат без ущерба для качества и выработки стратегий снижения риска перерасхода средств. По итогам этой работы группа по проекту сможет подготовить окончательную строительную документацию для торгов, с тем чтобы фактические расходы по проекту на этапе строительства не вышли за рамки бюджета (A/73/327, пп. 21–26). Генеральный секретарь по-прежнему убежден в том, что проект будет завершен без перерасхода бюджетных средств и в утвержденные сроки (там же, п. 4). **Консультативный комитет ожидает, что Генеральный секретарь примет все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить осуществление проекта в соответствии с перечнем работ, бюджетной сметой и сроками, утвержденными Генеральной Ассамблеей. Кроме того, Комитет надеется, что следующий доклад Генерального секретаря будет содержать обновленную информацию о мерах по управлению рисками и их снижению.**

Подотчетность в рамках проекта

18. В своей резолюции 71/272 А Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря поручить Управлению служб внутреннего надзора (УСВН) обеспечить надзор за проектом и включать информацию об основных выводах Управления в годовые доклады о его деятельности. В пункте 76 доклада Генерального секретаря говорится, что в феврале 2018 года УСВН провело вторую ревизию проекта с выездом в штаб-квартиру ЭСКАТО в Бангкоке. **Консультативный комитет надеется, что Генеральный секретарь обеспечит выполнение рекомендаций УСВН.**

III. График работ и смета расходов по проекту

19. Что касается графика работ, то в докладе Генерального секретаря говорится, что с учетом времени, необходимого для подготовки подменных помещений, строительство начнется в начале 2020 года, а не в середине 2019 года, как ранее планировалось. В целях обеспечения соблюдения утвержденных сроков завершения проекта (декабрь 2023 года) строительные работы по нему будут закрываться после завершения каждого из пяти этапов, а фаза окончательного закрытия всех работ будет сокращена с 12 до 6 месяцев. Сдвиг сроков строительства объясняется главным образом более длительными, чем ожидалось, сроками проектирования, строительства и сдачи подменных помещений, а также более длительными сроками подготовки проектной документации для основных работ. При этом в докладе отмечается, что изменения в графике работ не должны привести к дополнительным расходам по проекту (A/73/327, пп. 65–68).

20. Что касается расходов по проекту, то Генеральный секретарь представляет в своем докладе предлагаемую пересмотренную смету. Ниже приводится полученная Консультативным комитетом по его запросу таблица, в которой сопоставляются предыдущая и предлагаемая пересмотренная сметы. **Комитет считает, что в тех случаях, когда Генеральный секретарь предлагает пересмотренную смету расходов по проекту, существенно отличающуюся от первоначальной, для него было бы хорошей практикой представлять в своем докладе сравнительную информацию и разъяснения, касающиеся обеих смет. Комитет рекомендует представлять такую сравнительную информацию, когда это необходимо, по всем будущим строительным проектам.**

Сопоставление предыдущей и предлагаемой пересмотренной смет расходов

	<i>A/72/338</i>	<i>A/73/327</i>	<i>Разница</i>	
	<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(b)-(a)</i>	<i>Причины возникновения разницы</i>
Расходы на строительство				
Стоимость строительных работ в здании секретариата	18 284,8	20 358,0	2 073,2	Увеличение с четырех до пяти числа этапов строительных работ
Расходы на подменные помещения	6 341,2	4 268,0	(2 073,2)	Отказ от первоначально рассматривавшегося варианта временного размещения, в том числе за пределами комплекса, и решение обеспечить все необходимые подменные помещения в самом комплексе
Система обеспечения физической безопасности	190,0	190,0	–	
Итого, расходы на строительство	24 816,0	24 816,0	–	
Профессиональные услуги				
Услуги ведущей консалтинговой фирмы	1 890,4	2 522,8	632,4	Отражает стоимость заключенного на конкурсной основе контракта с ведущей консалтинговой фирмой, занимающейся проектированием объектов
Разработка проекта повышения сейсмостойкости здания	98,2	134,4	36,2	Увеличение потребностей в услугах в связи с обследованием двух пешеходных мостиков, ведущих в здание секретариата
Управление рисками	233,2	233,2	–	

	<i>A/72/338</i>	<i>A/73/327</i>	<i>Разница</i>	
	<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(b)-(a)</i>	<i>Причины возникновения разницы</i>
Прочие услуги	147,7	349,7	202,0	Сокращение потребностей в услугах по контролю качества проекта, компенсируемое увеличением потребностей в независимых экспертных оценках и услугах по управлению процессом преобразований
Итого, профессиональные услуги	2 369,5	3 240,1	870,6	
Увеличение затрат в связи с ростом цен	4 759,7	3 889,1	(870,6)	Отражает результаты пересчета суммы увеличения затрат с учетом скорректированных планов строительства и изменения базового года (на 2018 год)
Непредвиденные расходы	3 194,5	3 194,5	–	
Управление проектом	4 879,3	4 879,3	–	
Всего	40 019,0	40 019,0	–	

21. Что касается расходов, то в докладе говорится, что утвержденные ассигнования на 2017 и 2018 годы составляют 4 934 600 долл. США, тогда как фактические расходы по состоянию на 30 июня 2018 года составили 1 871 100 долл. США и до конца 2018 года предполагается потратить еще 1 901 100 долл. США. Разница в 1 162 400 долл. США обусловлена главным образом следующими факторами:

а) наличием неизрасходованного остатка средств в размере 1 899 000 долл. США по статье расходов на строительство, поскольку в связи с пересмотром имплементационной стратегии и стратегии в отношении подменных помещений строительство последних начнется не ранее 2019 года;

б) перерасходом средств в размере 907 100 долл. США по статье «Профессиональные услуги», главным образом в связи со стоимостью контракта с ведущей консалтинговой фирмой, которая превысила смету;

в) образованием неизрасходованного остатка в размере 246 800 долл. США по статье «Увеличение затрат в связи с ростом цен»;

г) прогнозируемым увеличением на 110 100 долл. США расходов по статье «Управление проектом», обусловленным в основном затратами, связанными с наймом сотрудников по проекту и официальными поездками членов группы по проекту в 2017 году ([A/73/327](#), пп. 80 и 81).

22. Что касается перерасхода средств в размере 907 100 долл. США по статье «Профессиональные услуги», то Консультативный комитет по его запросу был проинформирован о том, что по результатам торгов контракт с ведущей консалтинговой фирмой был заключен на сумму, на 632 000 долл. США превышающую сумму, заложенную в бюджет (1,89 млн долл. США). Комитет был также проинформирован о том, что, учитывая высокую степень неопределенности в отношении объема потребностей в услугах по надзору за строительством, не исключено, что он будет меньше ожидаемого, что позволит избежать расходования всей предусмотренной контрактом суммы. **Комитет с озабоченностью отмечает, что сумма контракта, заключенного по результатам торгов с ведущей консалтинговой фирмой, составила 2,5 млн долл. США, что на 632 000 долл. США превышает сумму, предусмотренную сметой, и выражает надежду, что будут приняты меры к уменьшению объема требуемых**

услуг и связанных с ними расходов. Комитет ожидает, что в следующий доклад Генерального секретаря будет включена дополнительная информация о фактических расходах по статье «Профессиональные услуги».

23. Что касается прогнозируемого увеличения на 110 100 долл. США расходов на управление проектом, то Консультативному комитету по его запросу была представлена следующая информация о распределении этой суммы: заполнение двух должностей (С-5 и С-4) в группе по управлению проектом — 52 100 долл. США; увеличение расходов на сотрудника по вопросам координации проектов (С-4) в Центральных учреждениях — 33 300 долл. США; путевые расходы в связи с поездками двух сотрудников из Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби и Управления централизованного вспомогательного обслуживания для участия в работе комитета по технической оценке в связи с заключением контракта с ведущей консалтинговой фирмой — 24 700 долл. США. **Комитет считает, что, поскольку о расходах, связанных с набором и поездками сотрудников, было известно заранее, соответствующие суммы следовало заложить в бюджет проекта. Хотя Комитет не возражает против прогнозируемого увеличения расходов на управление проектом в 2018 году, он обращает внимание на важность точного составления бюджетных смет.**

24. Что касается поступлений от сдачи в аренду помещений, то, как отмечается в докладе Генерального секретаря, ставка арендной платы на период 2018–2019 годов установлена в размере 264 долл. США в год за квадратный метр для учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций и 279,60 долл. США для внешних арендаторов. Поступления по этой статье в период 2018–2019 годов составят, по оценкам, 7 014 554 долл. США (A/73/327, п. 72).

Непредвиденные расходы

25. В смету заложено 3,194 млн долл. США на покрытие непредвиденных расходов; на период с 1 июля по 31 декабря 2018 года такие расходы прогнозируются в размере 333 000 долл. США (A/73/327, таблица 3). Консультативный комитет по его запросу был проинформирован о том, что, хотя в 2018 году нет намерения расходовать средства по данной статье, 333,000 долл. США резервируются на случай возникновения непредвиденных потребностей в рамках заключенного контракта и других непредвиденных обстоятельств. Комитет был также проинформирован о том, что, если эти средства не будут израсходованы, они будут перенесены на 2019 год. **Комитет считает, что сумма, зарезервированная по статье непредвиденных расходов (333 000 долл. США), не вполне обоснована, и надеется, что в следующем докладе Генерального секретаря будет представлена более подробная информация.**

IV. Заключение

26. Рекомендации Генерального секретаря в отношении мер, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены в пункте 85 его доклада. **С учетом изложенных выше замечаний и рекомендаций Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее:**

- a) **принять к сведению информацию о прогрессе, достигнутом с момента публикации предыдущего доклада Генерального секретаря;**
- b) **принять к сведению пересмотренную смету расходов по проекту;**

с) утвердить учреждение с 1 января 2019 года двух временных должностей (одной должности национального сотрудника и одной должности местного разряда) в группе по поддержке проекта, которые будут финансироваться по разделу 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» бюджета по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов;

d) утвердить ассигнования в размере 4 484 500 долл. США нетто на деятельность по осуществлению проекта в 2019 году, включая ассигнования в размере 1 065 500 долл. США по разделу 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и ассигнования в размере 3 419 000 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» бюджета по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, предусмотрев их финансирование за счет средств резервного фонда.
