

Distr.
GENERAL

A/C.5/51/37
9 December 1996
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

الجمعية العامة



الدورة الحادية والخمسون
اللجنة الخامسة
البند ١١٦ من جدول الأعمال

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ١٩٩٧-١٩٩٦

تشديد مرافق إضافية للمؤتمرات في أديس أبابا وبانكوك

تقرير الأمين العام

أولا - مقدمة

١ - وافقت الجمعية العامة بموجب قرارها ٢٣٦/٣٩ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٤، على تشييد مرافق إضافية للمؤتمرات في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا. وعلى مشروع تشييد لتوسيع مرافق المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك.

٢ - ووفقا لذلك القرار، تقدم إلى الجمعية العامة تقارير إنجاز سنوية عن مشروع تشييد ويستعرض هذا التقرير التقدم المحرز في مشروع أديس أبابا وبانكوك منذ آخر تقرير قدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخمسين (A/C.5/50/17).

ثانيا - توسيع مرافق المؤتمرات في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا

ألف - حالة تنفيذ المشروع والتقدم المحرز

٣ - قدرت تكلفة مشروع التشييد، حسبما وافقت عليه الجمعية العامة أصلا في عام ١٩٨٤، بمبلغ ٧٣ ٥٠١ ٠٠٠ دولار أو ما يعادل ١٠٢ ٠٨٥ ٠٠٠ وحدة نقدية أوروبية بأسعار صرف تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤. إلا أن التأخيرات التي أورد الأمين العام تفاصيلها في تقاريره السابقة إلى الجمعية تلاها تقديم

عطاءات دولية أسفرت عن تكلفة إجمالية تقديرية للمشروع تبلغ ١٠٧ ٥٧٦ ٩٠٠ دولار أو ما يعادل ٤٠٠ ٥٢٣ ٧٨ وحدة نقدية أوروبية.

٤ - وتضمنت تقارير الأمين العام المقدمة إلى الجمعية العامة في دوراتها السادسة والأربعين (A/C.5/46/22)، والسابعة والأربعين (A/C.5/47/11)، والثامنة والأربعين (A/C.5/48/30)، والتاسعة والأربعين (A/C.5/49/9)، والخمسين (A/C.5/50/17)، استعراضات للوضع العام للمشروع والتقدم المحرز فيه والجوانب ذات الصلة المتعلقة بالحالة في إثيوبيا حتى نهاية أيلول/سبتمبر ١٩٩٥. ومنذ ذلك الوقت، اتخذ المقاول الترتيبات اللازمة مع السلطات المختصة، بما يكفل مواصلة تدفق شحنات المواد من إيطاليا إلى ميناء عصب بأثيوبيا، ونقل الشحنات تجارياً من عصب إلى أديس أبابا، بالمستويات المحسنة التي تم بلوغها في عام ١٩٩٥.

باء - التقدم المحرز في التشييد

٥ - نتيجة للضغوط الإضافية التي مارستها الأمم المتحدة، استمر المعدل المحسن لسير العمل، الذي بدأ في الربع الثاني من عام ١٩٩٥، خلال بقية عام ١٩٩٥ والربع الأول من عام ١٩٩٦. وقام المقاول بزيادة حجم العمليات زيادة كبيرة في المرحلة النهائية، حيث بلغ حجم العمل أعلى مستوى له منذ بدء مشروع التشييد. ومن ثم، تم إنجاز المشروع فعلياً وتسليمه في ٢١ و ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ على التوالي.

٦ - وقد انتهى العمل في جميع الأشغال المدنية، وتركيب المعدات، والتشطيبات النهائية، بما في ذلك تركيب السجاد في قاعات الاجتماع وتزويدها بالأثاث، وتم اختبارها تماماً. ومنذ إنجاز الأعمال في ٢١ نيسان/أبريل، قام المقاول بتخفيض عدد العمال وفقاً لذلك إلى نحو ٣١ عاملاً. وبعد تمام الإنجاز الفعلي والتسليم، بدأت فترة المسؤولية عن العيوب في ٢٣ نيسان/أبريل. وستسري فترة المسؤولية عن العيوب هذه لمدة ١٠ أشهر وستستلزم حداً أدنى من اليد العاملة، تقوم أساساً بالأعمال التصحيحية الطفيفة المتعلقة بالتشطيب، وذلك مع بقاء المرافق الجديدة مشغولة وعاملة.

٧ - ويجري حالياً تركيب نظام هاتفي رقمي ومد كبلاته، ومن المقرر الآن أن يكون الموعد المعدل المنتظر لاستبدال النظام الهاتفي الجديد بالنظام القديم هو الربع الأول من عام ١٩٩٧. وقد نجمت التأخيرات في تنفيذ ذلك عن المشاكل التي صادفها المقاول (الكاتيل) في الحصول على الإفراج الجمركي اللازم للمواد والمعدات المتصلة بنظام الهاتف، وهذه المشاكل لم تحل إلا مؤخراً.

جيم - الجوانب المالية

٨ - من الجدير بالذكر أن عقد التشييد ينص على التمديد بما يعادل أية فترة تقترن بظروف القاهرة، بالإضافة إلى أية فترة إضافية تلزم لاستئناف العمليات العادية في ظل الظروف المحددة. وتوضح الفقرة ١٠ من تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين (A/C.5/47/11)،

والفقرتان ٢ و ٣ من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة (A/47/7/Add.2)، النقاط التفصيلية الواردة في طلبات المقاول بشأن تعويضه عن الظروف القاهرة وعن الظروف المتغيرة الأخرى. وقد انتهت بشكل مرض المناقشات التي أجريت مع المقاول بشأن مسألة تمديد فترة التشييد الناشئ عن الظروف القاهرة بأن يدفع للمقاول مبلغ إجمالي قدره ٩١٤,٩٢ ٢٠٢ دولارا، أو ما يعادل ١٧٥ ٠٠٠ وحدة نقدية أوروبية في موعد الدفع.

٩ - وعلاوة على ذلك، ينص عقد التشييد على فرض تعويضات على المقاول فيما يتعلق بعدم إنجاز الأعمال في الوقت المحدد. وأفاد المقاول بأن الموعد المتوقع لإنجاز المشروع الذي كان مقررا أن يكون آذار/مارس ١٩٩٥ سيكون كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ وأن موعد التسليم المتوقع هو نيسان/أبريل ١٩٩٦. وفي الوقت ذاته، ذكر المقاول اعتماده تقديم طلب رسمي بشأن التسويات والتعويضات المالية في الوقت المناسب. وتستند هذه المطالبة إلى مسائل يرى أنها أثرت على المشروع. وقد عقدت في أوائل أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ اجتماعات في المقر مع ممثلي الأمم المتحدة، بما في ذلك الخبراء الاستشاريون وفريق من الخبراء، لمناقشة المطالبة المتعلقة بالتأخير الزمني ومختلف البنود الأخرى، بما في ذلك إعادة النظر في موعد إنجاز العقد، والآثار المالية المترتبة على مطالبة المقاول، والتعديل المقترح على الاقتراحات المتعلقة بالمطالبات المتصلة بإنجاز المشروع في مواعده والجوانب المالية لذلك. ونتيجة لذلك، قدم المقاول في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ مطالبة مالية بمبلغ ٢٠ مليون دولار أو ما يعادل ١٦ مليون وحدة نقدية أوروبية فيما يتعلق بالمطالبة المتصلة بالتأخير الزمني. وأوضح استعراض أولي للمطالبة أجرته الأمم المتحدة وخبرائها الاستشاريون أن المبلغ الذي يقترحه المقاول غير واقعي ولم يؤيد بمستندات. ولتيسير إجراء استعراض أكثر تفصيلا، طلب من المقاول أن يؤيد مطالبته بالمستندات تماما وأن يقدم جميع الوثائق والمبررات اللازمة. واستنادا إلى استعراض المعلومات الإضافية الواردة من المقاول، ما زالت الأمم المتحدة ترى أن معظم المطالبة غير مدعومة بمستندات.

١٠ - وخلال الأسبوع الأخير من شهر أيلول/سبتمبر ١٩٩٦، بدأت مناقشات بين المقاول والأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى تسوية متفق عليها لا تترتب عليها أية آثار مالية إضافية بالنسبة للمنظمة أو تكون أثارها المالية ضئيلة، وإن كان المقاول قد يستحق تعويضا إضافيا وفي الوقت ذاته سيكون معرضا وفقا لشروط العقد لجزاءات نظير ما تسبب فيه من تأخيرات. وتجري حاليا مناقشات بشأن هذه المسألة.

١١ - وبالنظر إلى ما تقدم، لن يمكن تجنب حدوث زيادة في التكلفة التقديرية للمشروع التي وافقت عليها الجمعية العامة في دورتها الخامسة والأربعين. وتشير التقديرات الأولية إلى أن التكلفة النهائية للمشروع ستبلغ ٥٨٨ ٢١٣ ١١٤ دولارا، بزيادة قدرها ٦٨٨ ٦٣٦ ٦ دولارا عن المستوى الحالي الموافق عليه للمشروع وهو ٩٠٠ ٥٧٦ ١٠٧ دولار. ويشمل مبلغ الـ ٥٨٨ ٢١٣ ١١٤ دولارا تكاليف الأعمال الإضافية المطلوبة لإنجاز المشروع وعوامل أخرى على النحو التالي:

(أ) أدت حالة الظروف القاهرة إلى تمديد فترة التشييد المتعاقد عليها ودفن مبلغ إجمالي إلى المقاول؛

(ب) أدت الصعوبات التي شوهدت فيما يتعلق بالنقل التجاري والمحلي والإفراج الجمركي من جانب السلطات المحلية، عن حدوث تأخيرات في تسليم المواد وبالتالي تمديد فترة التشييد إلى ما بعد مواعيد الانجاز المقررة؛

(ج) طلبت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أعمالاً إضافية وتغييرات في المشروع، اشتملت ولكن لم تقتصر على متطلبات تتعلق بالنظم الكهربائية والميكانيكية والنظم الخاصة، وهي توفير إمداد لا ينقطع بالطاقة الكهربائية، ونظام للتحكم الأوتوماتي في المبنى، ونظام أمني مضاد للاقتحام؛

(د) زادت التكاليف الادارية والتكاليف المتصلة بالخبراء الاستشاريين والإشراف على الموقع نتيجة للتأخير في اجاز المشروع لمدة سنتين.

١٢ - وحتى ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٦، بلغ مجموع المدفوعات ٢٦ ٠٧٠ ٩٨ دولاراً. ولن يتم تحديد التكلفة النهائية الكاملة للمشروع إلا بعد حساب جميع المدفوعات المتبقية المتصلة بالعمل الجاري وريثما تتم تسوية المطالبات المتعلقة بالتأخير الزمني والمطالبات المالية.

١٣ - وتفيد الاعتمادات المخصصة لمشاريع التشييد لحساب التشييد الجاري ويتم استثمار أية أرصدة نقدية. وتفيد الفوائد المحصلة على حسابات التشييد لصالح حسابات التشييد لغاية نهاية المشروع، عندما تحول إلى الصندوق العام، أو تخصص لمشروع التشييد بناء على إذن من الجمعية العامة. وحتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٥، بلغت الفائدة المتراكمة المحققة على حساب التشييد الجاري لمشروع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ٢٤٠ ٨٦٩ ٦ دولاراً. ويقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز إجماليه الفائدة الحالية وفي المستقبل لمقابلة زيادة تكاليف مشروع أديس أبابا.

١٤ - وإذا وافقت الجمعية العامة على اقتراح الأمين العام باستخدام الفائدة المحققة على الاعتمادات المخصصة لمشروع أديس أبابا، ينتظر أن يكون ذلك المبلغ بالإضافة إلى الاعتماد الذي وافقت عليه الجمعية بالفعل في عام ١٩٩٠ كافياً لتغطية جميع التكاليف المتوقعة للمشروع. وبالرغم من استمرار الجهود المبذولة لضمان أن تكون تسوية المطالبات في حدود مستوى الاعتماد والفائدة المبين، فإنه إذا لم تتحقق تسوية معقولة، سيتعين البدء في إجراءات للتحكيم، وهي الإجراءات التي سترد تفاصيلها في تقرير مرحلي آخر عن المشروع يقدم إلى الجمعية العامة.

ثالثا - توسيع مرافق المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك

ألف - استكمال المشروع

١٥ - استؤنف العمل في مشروع بانكوك في عام ١٩٨٨ عملا بأحكام قرار الجمعية العامة ٢١١/٤٢ المؤرخ ٢١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٧ على أساس نطاق المرافق التي ووفق عليها أصلا والمبينة في الخطط والمواصفات المستكملة من قبل. وبدأ تشييد مركز المؤتمرات الجديد في أيار/مايو ١٩٨٩ وانتهى في الربع الأول من عام ١٩٩٣؛ وأقيم حفل التدشين في ٩ نيسان/أبريل ١٩٩٣. كما انتهت فترة الضمان المتعلقة بالصيانة في ٢١ آذار/مارس ١٩٩٤.

١٦ - ويعتبر مركز مؤتمرات الأمم المتحدة في بانكوك واحدا من أهم المرافق الرئيسية في المنطقة وخصص منذ عام ١٩٩٣ لاستضافة عدد من المؤتمرات والمعارض الكبرى، والاجتماعات الأصغر حجما. ولا يزال استغلال مركز المؤتمرات يفوق أكثر التوقعات تضاؤلا ويشمل العديد من اجتماعات الأمانة والحلقات الدراسية، وكذلك اجتماعات الأفرقة العاملة والاجتماعات الشهرية للجنة الاستشارية للممثلين الدائمين وغيرهم من الممثلين الذين يعيّنهم أعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى المؤتمرات التي عقدت في الستة أشهر الأولى من عام ١٩٩٥، التي وردت بالتفصيل في الفقرة ١٤ من تقرير الأمين العام (A/C.5/50/17)، عقدت ٢٠٣ اجتماعات رئيسية في الأشهر الستة الأخيرة من عام ١٩٩٥، و ١٥٦ اجتماعا رئيسيا إجمالا في الأشهر الستة الأولى من عام ١٩٩٦. وهناك مجموعة منتقاة من هذه الاجتماعات ملحقه بهذا التقرير كمرفق له.

باء - الجوانب المالية

١٧ - ذكر الأمين العام في تقريره إلى الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة (A/C.5/46/22) أن تقديرات التكاليف المنقحة لمشروع التشييد في بانكوك ستبلغ ٤٨ ٥٤٠ ٠٠٠ دولار أو بزيادة تبلغ ٣٠٠ ٣٦٢ ٤ دولار عن المبلغ الأصلي الذي وافقت عليه من حيث المبدأ الجمعية العامة في قرارها ٢٣٦/٣٩ والبالغ ٧٠٠ ١٧٧ ٤٤ دولار. وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة، جرى تغطية هذه الاحتياجات الإضافية بالفوائد المحصلة على حساب مخصصات التشييد أثناء فترة وقف التشييد وبعده، ولم تنشأ لذلك حاجة لرصد مخصصات إضافية تتجاوز المبلغ الذي تمت الموافقة عليه أصلا. وفي المقابل، تقدر التكلفة الحالية لتشييد أي مبنى بديل بحوالي ٧٠ مليون دولار.

١٨ - وبالرغم من أن الحساب الختامي للتشييد في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ قد قدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخمسين، كما ورد في الوثيقة A/C.5/50/17، فإنه من المتوقع تحميل مصاريف إضافية على المشروع نتيجة لتعديلات طفيفة لاحقة أجريت في مدخل السيارات الرئيسي وفي

بعض التشطيبات النهائية وما إليها، قبل بيان تكلفته الاجمالية المحددة. ويتمثل العمل المتبقي المضطلع به حالياً في تعديل المدخل الرئيسي والممرات الرئيسية. ويُنْتَظَر مع ذلك أن تكون تكلفة المشروع نهائية في حدود المستوى الذي وافقت عليه الجمعية العامة. وفي ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٦، بلغت قيمة المدفوعات ١٠٠ ٢٠٥ ٤٦ دولار بما فيها المدفوعات المتصلة بتركيب الشبكة الجديدة للهاتف وأسلاك توصيل شبكة المنطقة المحلية وأعمال أخرى خارج نطاق عقد التشييد الرئيسي.

رابعاً - خلاصة

١٩ - جرى بالفعل أخيراً، بالرغم من التأخيرات والمصاعب العديدة خلال تنفيذ المشروع في أديس أبابا، كما ورد في التقرير السابق للأمين العام، الانتهاء من مرافق المؤتمرات الجديدة في ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٦، مع تسليم المبنى إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في ٢٢ نيسان/أبريل.

٢٠ - وفيما يتعلق بالجوانب المالية لهذا المشروع، فإنه من المتوقع أنه رغم أن التكاليف المنقحة لتشييد المشروع ستتجاوز المبلغ الذي وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها ٢٤٨/٤٥ ألف المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠، فإنه يمكن تغطية الاحتياجات الإضافية، التي تتجاوز المطالبات، بموافقة الجمعية العامة، من الفوائد المحصلة من مخصصات التشييد ولن تنشأ حاجة لذلك لرصد مخصصات إضافية في إطار الميزانية العادية تتجاوز المبلغ الذي تمت الموافقة عليه أصلاً وقدره ٩٠٠ ٥٧٦ ١٠٧ دولار. وفيما يتعلق بالمطالبات، فإن المناقشات والمفاوضات مع المقاول جارية وتبذل الأمم المتحدة كل جهد ممكن لتسوية المطالبات في حدود الاعتماد القائم ومعدل الفوائد. وفي حالة عدم إمكان تحقيق ذلك، فإن الأمم المتحدة تعتزم الشروع في إجراءات التحكيم كما هو منصوص عليه في العقد.

٢١ - وفيما يتعلق بالمشروع في بانكوك، من المتوقع أن يتم قريباً التصديق على أعمال التعديل في المدخل الرئيسي والممر الرئيسي للتمكن من وضع حسابات المشروع في صيغتها النهائية. وسيجري عندئذ رسملة تكاليف مشروع تشييد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وتسجيلها تحت صندوق الأصول الرأسمالية للأمم المتحدة في فترة السنتين ١٩٩٦-١٩٩٧.

٢٢ - ونظراً لأن هذا التقرير يقدم تفاصيل كاملة عن جميع جوانب التقدم المحرز في مشروع التشييد في بانكوك واستكمالها، وفقاً لقرار الجمعية العامة ٢٣٦/٣٩، فإنه لن يتم تقديم أي تقارير مرحلية أخرى بشأن هذا المشروع. وسيستمر تقديم تقارير مرحلية بشأن مشروع التشييد في أديس أبابا إلى الجمعية العامة حتى يتم استكمال التشييد وانتهاء المشروع.

المرفق

مجموعة منتقاة من الاجتماعات الرئيسية المعقودة في بانكوك
خلال النصف الثاني من عام ١٩٩٥ والنصف الأول من عام ١٩٩٦

	١٩٩٥ تموز/يوليه
اجتماع اللجنة الوطنية لتايلند المعنية بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة	
اجتماع إحاطة للمدرسين من مدرسة سادتي راسدورن فيتايايالي	
اجتماع بشأن مشروع إعادة الكساء بالرخام	
الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري المعني بالبيئة والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ	آب/أغسطس
حلقة عمل بشأن الخطوط الرئيسية للدراسات التجارية والبيئية	
اجتماع فريق خبراء لدراسة حالة المرأة التي تعيش في فقر	
اجتماع فريق خبراء معني بتحليل الصلات بين السكان والفقير	أيلول/سبتمبر
المؤتمر الدولي المعني باستثمارات آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في الصين (النشاط ٩٥/٧٤٠)	
الحلقة التدريبية السادسة بشأن إزالة المنشآت والهياكل المتقدمة في المنطقة الخالصة وفي الجرف القاري والتخلص منها	
اجتماع رؤساء وكالات الأمم المتحدة: اجتماعات إحاطة بشأن إعلان ومنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (النشاط ٩٥/٧٤٦)	تشرين الأول/أكتوبر
الاجتماع الاستشاري دون الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا بشأن الاجتماع الوزاري المعني بالبيئة والتنمية	
اجتماع فريق خبراء على مستوى السياسة العامة بشأن تطوير شبكة الطرق السريعة في الجمهوريات الآسيوية	

- تشرين الثاني/نوفمبر حلقة دراسية بشأن الحالة المالية للإسكان (النشاط ٩٥/٧٥٨)
- الاجتماع الاستشاري الاقليمي المعني بالتدريب البيئي على المستوى الثالث في آسيا والمحيط الهادئ (النشاط ٩٥/٧٦٢)
- المؤتمر الوزاري المعني بالبيئة والتنمية - الفريق العامل غير الرسمي
- كانون الأول/ ديسمبر اجتماع فريق خبراء مخصص معني بحاجة خط السكك الحديدية العابر لآسيا إلى ممر جنوبي
- فريق الخبراء المعني بمكافحة التصحر/تدهور التربة في آسيا والمحيط الهادئ
- حلقة دراسية بشأن التسويق والتوزيع في سنة ٢٠٠٠ وما بعدها: مسائل هامة من أجل النجاح (النشاط ٩٥/٧٧٣)
- ١٩٩٦
كانون الثاني/يناير اجتماع فريق خبراء معني بالقضايا والسياسات الإنمائية
- حلقة دراسية اقليمية بشأن تعزيز كفاءة الطاقة وبناء المؤسسات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في آسيا
- الاجتماع الأول لفرقة العمل المعنية بإعادة بناء برنامج النقل والاتصالات
- شباط/فبراير اجتماع فريق خبراء على مستوى السياسة العامة معني بخط السكك الحديدية العابر لآسيا في المنطقة الفرعية للهند الصينية ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا
- اجتماع فريق خبراء لاستعراض وتحليل سياسات وهياكل تسعير المياه في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ
- الجلسة الافتتاحية للجنة الفرعية لتخفيف حدة الفقر التابعة للجنة الإقليمية المشتركة بين الوكالات المعنية بتخفيف حدة الفقر
- آذار/مارس الاجتماع الأول للفريق الاستشاري لندوة التنمية الشاملة للقطاع الخاص في منطقة الهند الصينية

حلقة دراسية بشأن استراتيجية السياسة العامة للمرور والنقل

حلقة دراسية معمارية دولية بالاشتراك مع تاداو أندو بشأن التصادم بين مختلف الثقافات

مشاورات اقليمية بشأن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي المعني بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال

نيسان/أبريل

حلقة عمل من أجل مشروع عقد حلقات دراسية لدراسة نظام خدمة الادارة المشتركة لشبكة النقل العام

الدورة الثانية والخمسون للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ

اجتماع فريق خبراء معني بالتعاون الاقليمي بشأن تغير المناخ

أيار/مايو

اجتماع لكبار المسؤولين بشأن وضع إطار للسياسة العامة الخاصة بالاستعدادات طوال الحياة للشيوخوخة

الجلسة الرابعة بعد المائتين للجنة الاستشارية للممثلين الدائمين وغيرهم من الممثلين الذين يعيّنهم أعضاء اللجنة

اجتماع الفريق العامل المعني بالتعاون الاقتصادي الإقليمي

حزيران/يونيه

حلقة دراسية بشأن تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص من أجل تطوير البنية التحتية في منطقة الهند الصينية

اجتماع دون إقليمي بشأن الأنشطة العسكرية والبيئة

— — — — —