



大会

第六十四届会议

正式记录

Distr.: General
16 February 2010
Chinese
Original: English

第五委员会

第 18 次会议简要记录

2009 年 12 月 7 日星期一上午 10 时在纽约总部举行

主席： 毛雷尔先生 (瑞士)
行政和预算问题咨询委员会主席：麦克卢格女士

目录

议程项目 132：2010-2011 两年期拟议方案预算

增建亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处办公设施

本记录可以更正。更正请在有关记录的印本上作出，由代表团成员一人署名，在印发之日
后一星期内送交正式记录编辑科科长(DC2-750, 2 United Nations Plaza)。

更正将按委员会分别汇编成册，在届会结束后印发。

09-63612 (C)



请回收 

上午 10 时 10 分宣布开会。

议程项目 132: 2010-2011 两年期拟议方案预算

增建亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处办公设施(A/64/7/Add. 12 和 A/64/486)

1. **Van Buerle 女士** (方案规划和预算司) 回顾大会第 63/263 号决议对联合国内罗毕办事处和非洲经济委员会的建筑项目表示关切。她说, 管理事务部在 2009 年 2 月对这两个项目进行了一次审查。秘书长的报告(A/64/486)载有这次审查的结果及联合国内罗毕和维也纳办事处完成现代化工作的最新情况。

2. 内罗毕的建筑工程得益于联合国总部的更多指导和协调、一个经加强的地方项目管理团队, 以及一个向办事处总干事汇报的高级别管理工作组的成立。会议设施现代化项目已按时于 2009 年 1 月在预算范围内完成, 新办公设施的建造应在 2010 年年底完工。

3. 非洲经济委员会地方项目管理小组正在加强, 今后将向该委员会行政司司长报告。目前还正在设立一个高级别管理工作组。最近场地围墙完工, 将确保施工之前的安全。由于 2009 年 3 月的采购工作队报告, 增建办公设施的初步投标过程停止了。此后, 新的价值工程建筑文件和标书已于 2009 年 9 月发布。目前正在对收到的四份标书进行技术评价。一项选择建议将于 2009 年 12 月提出, 计划在 2010 年 2 月授予合同。

4. 2009 年, 联合国内罗毕办事处和维也纳办事处的会议设施项目已按时在预算范围内完工。联合国内罗毕办事处和非洲经济委员会的新建办公设施工程取得了进展。A/64/6(第 28D 款)/Add. 1 号文件所详述、在委员会第 17 次会议上提出的总部在海外物业方面发挥指导作用的建议, 将进一步有助于促进完成在内罗毕和亚的斯亚贝巴进行的项目。

5. **麦克卢格女士** (行政和预算问题咨询委员会主席) 介绍了咨询委员会相关报告(A/64/7/Add. 12)时说, 非洲经济委员会建筑项目管理审查后实施的安排, 应导致如期完工, 在 2011 年全面完成联合国内罗毕办事处建筑项目方面取得了积极的进展。咨询委员会认为, 基本建设总计划执行过程中的经验教训应适用于这两个项目, 并建议大会注意到秘书长关于这些项目的报告。

6. **Yousif 先生** (苏丹) 代表 77 国集团和中国发言说, 该集团过去曾经对延误、总部协调指导不够, 非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处的建筑项目管理不善表示过关切。缺乏内部控制和适当的问责制使本组织面临巨大潜在风险。进行中的管理审查是对这些风险的承认。

7. 该集团欢迎在联合国内罗毕和维也纳办事处会议设施项目完工。它相信, 非洲经济委员会项目剩下的困难, 包括关税和免税地位及另外通路的修筑, 将很快得到解决, 以及联合国内罗毕办事处余下的工作将如期完成。它确认, 奥地利、埃塞俄比亚和肯尼亚政府为确保项目获取成功作出了贡献。

8. **Tessema 先生** (埃塞俄比亚) 说, 埃塞俄比亚的快速经济增长导致了海关和税收改革, 其中包括, 从 2008 年起, 对某些工程及进口物资和本地采购物资征收 15% 的增值税, 这可能会影响非洲经济委员会的建筑项目。这个问题已经圆满解决, 办法是为免增值税购买货物和服务引入凭单制度。地方当局一直在就修筑替代通道及搬迁设施与非洲经济委员会合作。只有电话线安装问题仍待解决。

9. 埃塞俄比亚代表团感到关切的是, 收到的投标超出现有预算, 造成建筑投标过程延误。该预算 2005 年以来没有修改过。该代表团要指出, 迅速变化的宏观经济条件责成投标人提前对标书进行调整, 并希望这一因素将在审查项目现况时得到考虑。

上午 10 时 30 分散会。