



大会

Distr.: General
12 August 2024
Chinese
Original: English

第七十九届会议

临时议程* 项目 138

2024 年方案预算

基本建设总计划执行情况第二十二次年度进展报告

秘书长的报告

摘要

基本建设总计划执行情况第二十二次年度进展报告根据大会第 [57/292](#) 号决议第二节第 34 段提交。秘书长在本报告中介绍了该项目自第二十一次年度进展报告([A/78/318](#))发布以来的最新情况。

本组织仍然涉入与基本建设总计划施工经理的一起仲裁案件。如第十八次年度进展报告([A/75/302](#))所述,该仲裁案的第一阶段已于 2020 年结束。仲裁庭于 2024 年 4 月发布了关于该案第二阶段的裁决。在第二阶段最初有争议的约 1 500 万美元中,加上施工经理及其分包商就这一阶段索赔的超过 1 300 万美元的额外费用,仲裁庭裁定,联合国须向施工经理支付净额约 570 万美元,其中一部分来自在所有法律诉讼解决之前清算的承付款,另一部分来自大会核准的 2024 年经常预算批款总额。法律事务厅将在外聘律师的协助下,继续在这一仲裁案余下的第三阶段维护本组织的利益。

请大会注意到本报告。

* [A/79/150](#)。



一. 背景

1. 基本建设总计划是联合国实施的最大、最全面的建造和翻修项目。该项目实现了既定目标，即尊重和保留总部楼群的原始历史设计，同时对设施进行现代化改造，达到无障碍、安全、安保和技术等方面的现行标准。
2. 如先前的年度进展报告所述，除了与剩下的一起仲裁案件有关的活动外，所有建筑工程和相关行政收尾活动都已完成。
3. 大会第 [57/292](#) 号决议请秘书长就基本建设总计划的执行情况向大会提交年度进展报告。本报告是向大会提交的第二十二次此类报告。

二. 仲裁

4. 本组织涉入与基本建设总计划施工经理斯堪斯卡公司的两项仲裁程序。这两项仲裁程序均由斯堪斯卡公司某分包商对该公司的索偿引起。
5. 第一起仲裁案件已于 2020 年结案，详情见基本建设总计划执行情况第十八次年度进展报告([A/75/302](#))。
6. 第二起仲裁案件仍在进行，该案是由斯堪斯卡公司的电气分包商对该公司提起的仲裁案引起的。该分包商声称它根据与斯堪斯卡公司签订的若干合同完成了基本建设总计划的部分工程，但却被欠数千万美元工程款。尽管斯堪斯卡公司拒绝了分包商的所有索偿要求，但该公司声称，如果发现公司对分包商还有任何其他欠款，支付此类款项的责任应转至联合国。联合国对斯堪斯卡公司在相关合同下的主张提出争议，目前，该项争议已根据相关合同规定提交仲裁庭。
7. 基本建设总计划项目由若干子项目组成。斯堪斯卡的电气分包商是斯堪斯卡-联合国仲裁案的一方，承担了部分(但并非所有)子项目的建设。针对每个子项目，联合国和斯堪斯卡之间都签署了单独的施工管理协议。为了方便仲裁进程，仲裁庭决定将仲裁程序分为以下三个独立且连续的阶段：(a) 秘书处子项目；(b) 会议楼子项目；(c) 各种其他基础设施子项目(如火警和地下室配电)。
8. 如第十八次年度进展报告所述，第二起仲裁案的第一阶段也已于 2020 年结案。在第一阶段最初争议款大约 1 700 万美元以及斯堪斯卡公司及其分包商就该阶段提出的索赔款 1 200 多万美元的额外费用中，仲裁庭裁定联合国须向斯堪斯卡公司支付大约 360 万美元。
9. 仲裁庭于 2024 年 4 月发布了关于第二阶段的裁决。在第二阶段最初争议款大约 1 500 万美元以及斯堪斯卡公司及其分包商就该阶段提出的索赔款 1 300 多万美元的额外费用中，仲裁庭裁定联合国须向斯堪斯卡公司支付净额 5 661 655 美元。
10. 法律事务厅一般法律事务司将在外聘律师的协助下，继续在这一仲裁案余下的第三阶段维护本组织的利益。对于这一阶段，目前很难估计律师费和仲裁

费所需支出，但预计 2024 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间不会超过 505 000 美元。不过，2025 年可能还需要追加经费来支付法律费用以及仲裁庭可能作出的决定，这将在下一次进展报告中报告。

三. 审计委员会各项建议的执行情况

11. 审计委员会还有一项建议，已请求将其结案。最新情况见表 1。

表 1
截至 2024 年 6 月 30 日尚未落实的建议的执行情况

A/70/5(Vol.V) , 第 17(d)段	审计委员会建议行政当局全额报告合同结束时所存在的任何节余，采用适当治理机制确定如何使用此类节余，包括具体考虑将节余资金退还给会员国，从而对基本建设总计划进行管理，直至其圆满完成。	关于第二阶段仲裁的部分裁决已于 2024 年 4 月发布。根据这项裁决，联合国在第二阶段的赔偿责任总额为 5 661 655 美元。基本建设总计划基金当前现金余额为 4 053 412 美元。由于将需要使用基本建设总计划剩余节余的全部金额来结清这一赔偿金，行政当局要求终止这一建议，因为将没有节余可退还给会员国
---	---	---

四. 财务状况

12. 基本建设总计划项目的核定资金共计 21.504 亿美元，其中包括最初项目范围批款 18.767 亿美元、捐款 1 430 万美元，加上利息收入和周转资本准备金 1.594 亿美元及强化安保升级改造资金 1.000 亿美元。

13. 如先前报告所述，所有核定经费 21.504 亿美元已全额承付。除与正在进行的仲裁案件有关的发票和相关法律费用外，所有合同均已结清，所有款项均已支付完毕。表 2 汇总了支出现状和截止到 2024 年 12 月的余期所需资源估计数。

表 2
截至 2024 年 6 月 30 日基本建设总计划项目支出和截止到 2024 年 12 月的所需资源估计数

(千美元)

说明	支出	余期所需资源	共计
	项目开始至 2024 年 6 月	2024 年 7 月至 12 月	
基本建设总计划项目支出	2 270 867.8	—	2 270 867.8
义务节减额或核销额	(234 559.1)	(4 053.4)	(238 612.5)
仲裁案件的法律费用	10 483.5	505.0	10 988.5
按照已完成的仲裁程序向供应商支付款项并结清约定保留款	3 607.8	5 661.7	9 269.5
小计	2 050 400.0	2 113.3	2 052 513.3
强化安保升级改造项目	100 000.0	—	100 000.0
基本建设总计划项目支出共计	2 150 400.0	2 113.3	2 152 513.3

14. 迄今为止，仲裁案件的累计法律费用共计 10 483 500 美元。根据法律事务厅的估计数，2024 年 7 月至 12 月还需要 505 000 美元，包括向本组织收取的 2024 年 5 月和 6 月法律服务费用 55 000 美元。新增支出将使到 2024 年 12 月底的法律费用总支出估计数达到 10 988 500 美元。

15. 法律费用主要包括按律师计费时数计算的律师费、仲裁庭费用、本组织的费用咨询人和专家费用以及信息管理和数据储存费用。表 3 提供了迄今为止仲裁程序期间的法律费用细目。

表 3
截至 2024 年 6 月 30 日的法律费用细目

说明	截至 2024 年 6 月 30 日的支出总额
律师计费小时数	8 577 280
仲裁庭费用	909 930
费用咨询人和专家费用	522 730
复印和打印	54 624
电子数据存储和接收	401 411
Lexis 和 Westlaw 研究数据库	16 524
外部软件许可证	1 000
法律费用共计	10 483 500

16. 如上文第 9 和 14 段所述，联合国在仲裁案第二阶段的赔偿责任总额为 5 661 655 美元，2024 年 7 月至 12 月与第三阶段有关的新增法律费用估计数为

505 000 美元，2024 年新增费用估计数共计 6 166 655 美元。迄今为止，包括仲裁费用在内的法律费用是通过清算所有法律程序结束前的承付款项来供资的。截至 2024 年 6 月 30 日，基本建设总计划基金的现金余额为 4 053 412 美元，将用于为 2024 年新增费用提供部分资金。余额 2 113 243 美元将由大会核准的 2024 年经常预算批款总额供资。

五. 有待大会采取的行动

17. 请大会注意到本报告。
