



聯合國
大會



Distr.
GENERAL

A/C.5/1081
3 November 1966

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第二十一屆會
第五委員會
議程項目七十四

一九六七會計年度概算
智利桑提亞哥聯合國大廈建
築進度報告書

背景

一、秘書長於致大會第二十屆會報告書^三中，曾指出至一九六五年八月止，預計完成智利桑提亞哥聯合國大廈需款總額為四

^三 大會正式紀錄，第二十屆會，附件，議程項目七十六，文件A/C.5/1025。

百零七萬五千美元。大會在同屆會中為一九六五及一九六六兩年度採取某些最後撥款行動，使經常預算中撥款額迄今共達三百八十三萬四千美元，需款不足之數由某一捐助計劃所得及其他收入籌付。在撥款總額三百八十三萬四千美元中，有一百二十萬美元為墊支，將來由智利政府以折合此額的智利幣捐款償還，自一九六五年起分十年付清，所收之款列為雜項收入。

建築進度

二、大廈基本構架於一九六六年一月三十一日完成，僅有若干次要工作除外；因為種種理由，認為此等工作以留待將來與最後裝置及修整工作的若干階段同時進行為宜。

三、到一九六六年十月一日止，除外表

修飾工作外,裝置及修整階段工作已完成百分之八十五。少數一般事務職員已於九月中遷入大廈辦公。一般職員將於十月中開始遷入,於十一月中遷畢。

四、外表修飾工作的一個最低限度計劃已經議妥,並在執行中,但某些工作尚須稍緩,以待將臨時建築設備自場地移出。此項最低限度計劃,除種植樹木外,當於一九六六年内完成。

方案財政情形

五、財政結果必須俟仍待進行的工作完成之後,以及若干行政事項得到解決如剩餘材料與設備得到處理及若干契約與分契約最後清算之後,方能着實確定。至九月三十日止,留有臨時費二十萬零五百美元,以備尚待完成的工作之用。念及此項臨時費原

係以減削方案計劃的方法籌得，原意為如有任何餘款，當用以恢復若干高度優先項目，並設立為數不多的準備金，供遷入後發現須作任何調整之用。為了這些目的，必須將一九六六年十二月三十一日所有的任何餘款轉入一九六七年度。關於方案完成的最後報告書及最後財政報告書將提交大會第二十二屆會。
