



第五十五届会议**议程项目 117****2000-2001 两年期方案预算****在曼谷和亚的斯亚贝巴增建会议设施****行政和预算问题咨询委员会的第八次报告**

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长根据大会 1984 年 12 月 18 日第 39/236 号决议提交的关于在亚的斯亚贝巴修建会议设施的报告 (A/55/493)。

2. 咨询委员会忆及, 秘书长在 1999 年 10 月 4 日报告 (A/54/431) 中, 向大会通报了与在非洲经济委员会 (非洲经委会) 安装电信系统有关的最后剩余活动。根据 1998 年就这一剩余问题与承包商达成的协议, 承包商应运送与不间断供电系统有关的一些小型设备。当时扣留了 52 266.08 美元, 在非洲经委会收到此种设备时发放。

3. 咨询委员会从秘书长报告 (A/55/493) 第 4 段注意到, 在 2000 年其余设备交付后, 于 2000 年 6 月 6 日向承包商颁发了电信系统安装完毕的证书, 从最后付款中扣留的数额已发放。委员会还中报告中注意到, 应付给承包商的与该电信系统有关的所有其他款项已付清并处理完毕; 2000 年 6 月 30 日, 该项目已在联合国的帐簿中结案并列为资本项目。

4. 如秘书长报告第 5 段所示, 大会核准 115 228 494 美元修建会议设施。咨询委员会从同一段中注意到, 2000 年 6 月 30 日该项目结案并列为资本项目时, 最后付款总额为 114 937 567 美元, 进展中建筑工程帐户内未支配余额为 290 927 美元。

5. 咨询委员会从秘书长报告第 6 段和附件二中注意到, 进展中建筑工程帐户未经审核的财务报表显示, 内罗毕、曼谷和亚的斯亚贝巴建筑项目竣工后的余额 (2 880 000 美元), 加上累计银行利息 (4 822 600 美元), 帐户内共计剩余 7 702 600 美元。

6. 咨询委员会从秘书长报告第 7 段中还注意到，目前正在审查如何使用余额 7 702 600 美元的可能办法，包括迫切需要进一步改进联合国内罗毕办事处和非洲经委会设施的问题。咨询委员会获悉，秘书长打算根据大会 1982 年 12 月 21 日第 37/237 号决议确定的程序，于 2001 年 4/5 月向大会提出关于内罗毕和亚的斯亚贝巴联合国设施的提议。

7. 秘书长在报告第 13 段中请大会注意到，进展中建筑工程帐户内剩余 7 702 600 美元，并在审议所有相关事项后决定保留该帐户内的这笔款项。咨询委员会建议接受秘书长的请求。
