Организация Объединенных Наций A/76/7/Add.15

Генеральная Ассамблея

Distr.: General
23 November 2021
Russian
Original: English

Семьдесят шестая сессия
Пункт 138 повестки дня
Предлагаемый бюджет по программам на 2022 год

Восьмой ежегодный доклад о ходе осуществления стратегического плана сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве

Шестнадцатый доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам о предлагаемом бюджете по программам на 2022 год

I. Введение

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел восьмой ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе осуществления стратегического плана сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве (A/76/350). В ходе рассмотрения доклада члены Консультативного комитета встречались в онлайновом режиме с представителями Генерального секретаря, которые представили дополнительную информацию и разъяснения, а в заключение — письменные ответы, датированные 11 ноября 2021 года.

2. Доклад Генерального секретаря представляется в соответствии с разделом IX резолюции 75/253 A Генеральной Ассамблеи. Он охватывает период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года и содержит подробную информацию о финансовом положении проекта по состоянию на конец июля 2021 года, а также обновленную информацию о мероприятиях, проведенных после опубликования седьмого ежегодного доклада Генерального секретаря о ходе осуществления проекта (A/75/355).

II. Руководство проектом

3. В разделе II своего доклада Генеральный секретарь приводит обновленную информацию о руководстве проектом, включая информацию о деятельности Консультативного совета, Руководящего комитета по проекту и Комиссии ревизоров за отчетный период.

Просьба отправить на вторичную переработку

Комиссия ревизоров

4. Комиссия ревизоров дважды выезжала для проведения проверок работы, связанной со стратегическим планом сохранения наследия, — в периоды с 26 октября по 13 ноября 2020 года и с 11 по 29 января 2021 года. Консультативному комитету в ответ на его запрос сообщили, что еще раз члены Комиссии выезжали с ревизией в период с 13 по 17 сентября 2021 года, а в ноябре 2021 года планируется еще одна поездка для проведения полной ревизорской проверки за год. По запросу Комитету была предоставлена обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций Комиссии. Из 48 вынесенных рекомендаций 12 были выполнены, 4 находились в процессе выполнения, а оставшиеся 32, срок выполнения которых приходится на конец 2021 года, администрация сочла выполненными, но Комиссия пока не подтвердила их выполнение. **Консультативный комитет надеется, что рекомендации Комиссии будут выполнены в полном объеме и в кратчайшие сроки (см. A/75/7/Add.12, пункт 4).**

Штатное расписание проекта

5. Консультативному комитету по его просьбе была предоставлена таблица, в которой показаны штатное расписание проекта на 2021 год и положение дел с заполнением должностей, а также изложены кадровые предложения на 2022 год (см. таблицу 1).

Таблица 1
Штатное расписание проекта по состоянию на 29 октября 2021 года, предлагаемое на 2022 год

Должность	*Класс*	*Заполнена/не заполнена*	*Предлагается на 2022 год*
Группа по управлению проектом			
Директор проекта	Д-2	Заполнена	Предлагается
Начальник Секции управления программами	Д-1	Заполнена	Предлагается
Начальник Секции проектирования и строительства	Д-1	Заполнена	Предлагается
Старший руководитель проекта	С-5	Зачисление в штат	Предлагается
Старший административный сотрудник	С-5	Зачисление в штат	Предлагается
Специалист по проектам	С-4	Заполнена	Предлагается
Руководитель проекта (инженер)	С-4	Заполнена	Предлагается
Руководитель проекта (архитектор)	С-4	Заполнена	Предлагается
Руководитель проекта (архитектор)	С-4	В процессе заполнения	Предлагается
Специалист по юридическим вопросам и контролю за исполнением контрактов	С-4	Заполнена	Предлагается
Сотрудник по управлению бюджетом и затратами	С-4	Заполнена	Предлагается
Специалист по контролю за исполнением контрактов	С-3	Заполнена	Предлагается
Помощник по программам	ОО (ПР)	Заполнена	Предлагается

Должность	*Класс*	*Заполнена/не заполнена*	*Предлагается на 2022 год*
Помощник по программам	ОО (ПР)	Заполнена	Предлагается
Помощник по программам/коммуникации	ОО (ПР)	Временно вакантна, занимающий ее сотрудник временно откомандирован до конца 2021 года	Предлагается
Группа оперативных экспертов			
Специалист по закупкам	С-4	Заполнена	Предлагается
Специалист по закупкам	С-4	Заполнена	Предлагается
Оперативный эксперт по информационно-коммуникационным технологиям	С-4	Заполнена	Предлагается
Оперативный эксперт по архитектурным вопросам	С-3	Заполнена	Предлагается
Оперативный эксперт по инженерным вопросам	С-3	Заполнена	Предлагается
Оперативный эксперт по безопасности	С-3	Заполнена	Предлагается

Сокращение: ОО (ПР) — категория общего обслуживания (прочие разряды).

6. Консультативному комитету была представлена также сводная информация о потребностях в кадровых ресурсах, утвержденных за период с начала осуществления проекта, но в ней отсутствовали данные о вакансиях на протяжении срока выполнения проекта (см. таблицу 2).

Таблица 2
Сводная информация о кадровом обеспечении проекта с момента его создания

Потребности в должностях — группа по управлению проектом

	2014 год	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*	*2018 год*	*2019 год*	*2020 год*	*2021 год*	*2022 год*
Категория	*Резолюция 68/247*	*Резолюция 69/262*	*Резолюция 70/248*	*Резолюция 71/272*	*Резолюция 72/262*	*Резолюция 72/262*	*Резолюция 72/262*		
Категория специалистов и выше									
Д-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Д-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
С-5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
С-4	5	5	5	5	5	5	5	5	6
С-3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**12**

Категория	2014 год Резолюция 68/247	2015 год Резолюция 69/262	2016 год Резолюция 70/248	2017 год Резолюция 71/272	2018 год Резолюция 72/262	2019 год Резолюция 72/262	2020 год Резолюция 72/262	2021 год	2022 год
Категория общего обслуживания									
Прочие разряды	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Всего	**12**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**15**

Потребности в должностях — группа оперативных экспертов

Категория	2014 год Резолюция 68/247	2015 год Резолюция 69/262	2016 год Резолюция 70/248	2017 год Резолюция 71/272	2018 год Резолюция 72/262	2019 год Резолюция 72/262	2020 год Резолюция 72/262	2021 год	2022 год
Категория специалистов и выше									
С-5					1	1	1		
С-4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
С-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Всего	**5**	**5**	**5**	**6**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**

7. **Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря в рабочем порядке включать в будущие доклады о ходе осуществления проекта по стратегическому наследию, а также в доклады о ходе реализации других строительных проектов Организации Объединенных Наций сводную таблицу кадрового обеспечения проекта с момента его начала с указанием начальной и конечной даты периода, на который создана должность, а также того, была ли она заполнена, и предложений по укомплектованию штатов на следующий год (см. также A/76/7/Add.8, пункт 7, и A/76/7/Add.11, пункт 7)**.

8. Генеральный секретарь указывает, что в целях сокращения задержек в осуществлении проектной деятельности было необходимо на четвертый квартал 2021 года и весь 2022 год добавить в группу по стратегическому плану сохранения наследия дополнительную временную краткосрочную должность архитектора (С-4), затраты на которую будут включены в общую сметную стоимость управления проектом (A/76/350, пункт 15). В ответ на свой запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что задержки, отчасти вызванные пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), привели к дублированию интенсивной деятельности по проекту и к тому, что объем работы превысил возможности группы, в связи с чем возникла серьезная опасность того, что при осуществлении проекта могут возникнуть дальнейшие задержки и дополнительные расходы. Помимо этого, 3 из 15 должностей сотрудников проекта были временно вакантными, и проект покинули ключевые члены группы управления программой консультантов, которых пришлось заменить. В силу вышеизложенного риски, связанные с кадровыми ресурсами, с начала 2021 года стали одним из главных рисков проекта (см. пункт 18 ниже). Кроме того, как сообщили Комитету, Секретариат постановил, что создание этой временной должности входит в полномочия Генерального секретаря. **Принимая во внимание необходимость снижения рисков, связанных с осуществлением проекта, и дополнительную рабочую нагрузку, возникающую в результате дублирования основных проектных мероприятий, Консультативный комитет рекомендует учредить в**

проектной группе должность архитектора (С-4). Комитет отмечает, однако, что в соответствии с проводимой политикой эта временная должность должна была быть представлена на утверждение Генеральной Ассамблеи, и надеется, что при рассмотрении Ассамблеей настоящего доклада ей будут даны дополнительные разъяснения. Комитет подчеркивает, что кадровые потребности следует продолжать пересматривать ежегодно с целью обеспечить, чтобы численный состав группы соответствовал объему оставшейся деятельностью по проекту.

III. Ход осуществления проекта

A. Работы по проекту — текущее положение дел

9. Краткая информация о текущем положении дел представлена в пунктах 16–20 доклада о ходе реализации проекта, а более подробная — в пунктах 21–49. В частности, сообщается о следующих основных видах деятельности по проекту:

a) строительство нового постоянного здания H было в основном завершено в середине мая 2021 года после задержек, связанных с закрытием строительных площадок властями Женевы в связи с COVID-19 и последующим снижением производительности труда из-за усиленных мер по охране труда и технике безопасности. Сотрудники переехали в новые помещения в период с середины мая по середину июня 2021 года;

b) строительство временного конференционного корпуса (включающего три зала заседаний на 200 мест) для обеспечения непрерывности деятельности в период проведения ремонтных работ было завершено, и он был сдан в эксплуатацию в сентябре 2020 года — позже установленного срока, и из-за мер по борьбе с COVID-19 смета расходов была превышена примерно на 260 000 швейцарских франков. С момента завершения строительства здания в 2020 году в нем было проведено более 380 заседаний (см. пункт 26 ниже);

c) подготовительный этап реконструкции основных исторических зданий 1930-х и 1950-х годов был завершен с отставанием от графика на шесть месяцев (см. пункт 17 ниже) после заключения контракта с гарантированной максимальной ценой в декабре 2020 года. Согласованная гарантированная максимальная цена, которая была ниже договорной цены, изначально согласованной в начале периода подготовки к строительству, также включала расходы, связанные с прогнозируемыми мерами по борьбе с пандемией до конца июня 2021 года, которые оцениваются примерно в 2,2 млн швейцарских франков (см. пункт 29 ниже). Такие дополнительные расходы были полностью покрыты без превышения первоначальной стоимости контракта благодаря экономии, которой удалось добиться в других областях в ходе основанного на принципе «открытой книги» совместного процесса закупок на условиях субподряда в период оказания услуг по подготовке к строительству. Консультативному комитету сообщили, что основные ремонтные работы были начаты в январе 2021 года и продолжаются в соответствии с графиком, и в настоящее время ремонт ведется примерно на 75 процентах площади (см. пункт 16 ниже);

d) процесс представления предложений по реконструкции построенного в 1970-х годах здания E, охватывающей завершение проектирования, оказание услуг по подготовке к строительству, реконструкцию конференционного корпуса и демонтаж многоэтажного корпуса, начался во второй половине 2021 года. На основе полученного опыта и в соответствии с рекомендациями Комиссии ревизоров в стратегии заключения контрактов для здания E используется

основанный на принципе «открытой книги» подход, предполагающий, что период совместного оказания услуг по подготовке к строительству с самого начала проходит параллельно и частично совпадает с этапом завершения разработки технического проекта, который также успешно использовался в процессе закупок и при заключении контракта на ремонт исторических зданий (1930-х и 1950-х годов) (A/76/350, пункт 23; см. также пункт 16 ниже).

10. **Консультативный комитет с удовлетворением отмечает, что персонал размещен в новом постоянном здании H и что временный конференционный корпус введен в эксплуатацию, и надеется, что дополнительная информация об их использовании будет представлена в следующем докладе о ходе работы. Комитет также отмечает прогресс, достигнутый при выполнении ключевых мероприятий в рамках проекта за отчетный период, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19.**

B. Объем работ по проекту и оптимизация стоимости исполнения проекта

11. Генеральный секретарь указывает, что в его очередном докладе не содержится никаких предложений относительно сокращения объема работ по проекту и что Организация Объединенных Наций продолжает проводить работу по оптимизации стоимости исполнения проекта для достижения утвержденных целей в отношении объема работ по проекту при меньших затратах (A/76/350, пункты 19 и 78). Так, запланированные работы по расширению посадочной зоны кафетерия в здании A предполагается полностью исключить из текущего контракта на выполнение ремонтных работ в исторических зданиях, чтобы повысить вероятность достижения цели выполнения основного объема работ по проекту в рамках утвержденного бюджета, в связи с увеличением количества пунктов общественного питания в других частях кампуса и значительным снижением спроса за последние два года (там же, пункт 19). В ответ на вопрос о том, будет ли исключение работы по расширению посадочной зоны кафетерия считаться изменением объема проектных работ, Консультативному комитету сообщили, что исключение, которое дало бы предполагаемую чистую потенциальную экономию в размере 2 658 770 швейцарских франков, рассматривается как оптимизация стоимости исполнения проекта в рамках имеющихся у ответственного за реализацию проекта полномочий снизить риск перерасхода средств, поскольку это не влияет ни на какие ключевые цели или объем работ по проекту, утвержденный Генеральной Ассамблеей. В настоящее время, до консультаций с Руководящим комитетом и ключевыми заинтересованными сторонами, ответственный за реализацию проекта изучает в соответствующих случаях дополнительные возможности в плане оптимизации стоимости, в основном связанные с работами, которые еще не начаты.

12. Тем не менее в своем докладе Генеральный секретарь испрашивает у Генеральной Ассамблеи полномочия на то, чтобы представить, в случае необходимости, варианты уменьшения риска перерасхода средств путем внесения предложений о сокращении объема работ по проекту (там же, пункт 118 d)). В ответ на запрос Консультативному комитету сообщили, что на данном этапе еще слишком рано с уверенностью утверждать, потребуется ли в той или иной мере сокращать объем работ по проекту. Кроме того, любая просьба о сокращении объема работ представляется на рассмотрение Ассамблеи в соответствии с разделом X ее резолюции 70/248 A только в том случае, если после реализации стратегий смягчения последствий для решения остающихся проблем, связанных с увеличением расходов, включая оптимизацию стоимости, полностью избежать прогнозируемого увеличения затрат так и не удастся и сокращение объема работ

остается единственным способом обеспечить дальнейшее уменьшение потенциального перерасхода средств.

13. **Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря продолжать тщательно отслеживать и смягчать проектные риски и обеспечить осуществление проекта в соответствии с перечнем работ, бюджетной сметой и сроками, утвержденными Ассамблеей (см. также пункт 17 ниже). Кроме того, Комитет рекомендует Ассамблее просить Генерального секретаря представить в следующем очередном докладе более подробную информацию о планируемой и предпринятой оптимизации стоимости и соответствующих последствиях для проекта по сохранению стратегического наследия. Комитет также рекомендует Службе по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе продолжать обмениваться руководящими указаниями и выносить более целенаправленные рекомендации в отношении передовой практики и извлеченных уроков по всем аспектам строительных проектов, включая оптимизацию стоимости, для обеспечения применения последовательных подходов в рамках всех проектов и получения экономии за счет повышения эффективности**.

C. График осуществления проекта

14. Информация о графике реализации проекта содержится в пунктах 55–59 доклада Генерального секретаря. По запросу Консультативному комитету был представлен измененный вариант графика реализации проекта, включенный в доклад Генерального секретаря (A/76/350, рисунок IX), с указанием дат начала и окончания каждого из оставшихся этапов и подэтапов (см. рисунок ниже).

График осуществления проекта по состоянию на 29 октября 2021 года



Этап 1 — Строительство нового здания H:
Подготовка площадки и разработка котлована для здания H
Строительство нового здания H (служебные помещения)

Этап 2.1 — Ремонт исторических зданий постройки 1930-х и 1950-х годов
Ремонтные работы в здании A (залы заседаний)
Ремонтные работы в здании B (библиотека и архивы)
Ремонтные работы в здании C (залы заседаний и служебные помещения)
Ремонтные работы в здании D (служебные помещения)
Ремонтные работы в здании S (служебные помещения)

Этап 2.2 — Ремонт и демонтажные работы в здании E постройки 1970-х годов
Ремонт в здании E (залы заседаний) и демонтажные работы в здании E (многоэтажный корпус)

Основные условные обозначения
Этап
Завершено
В процессе выполнения
Исходный график

15. **Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представлять в будущих докладах о ходе работ по проекту сохранения наследия, а также в докладах по другим строительным проектам Организации Объединенных Наций график работ по соответствующему проекту в виде диаграмм и таблиц с указанием сроков реализации отдельных этапов и подэтапов, пояснений относительно любых задержек в соблюдении графика и другой соответствующей информации (см. также A/76/7/Add.8, пункт 11, A/76/7/Add.11, пункт 9, и A/76/7/Add.13, пункт 11)**.

16. В соответствии с графиком выполнения проекта предстоит осуществить следующие оставшиеся этапы проекта:

a) завершение основных ремонтных работ в исторических зданиях 1930-х и 1950-х годов ожидается в конце 2023 года: в здании C работы будут завершены к февралю 2022 года; в зданиях A и D — к июлю 2022 года; в здании S — к ноябрю 2023 года и в здании B — к декабрю 2023 года;

b) завершение закупок по основному контракту на реконструкцию здания E, построенного в 1970-х годах, ожидается в апреле 2022 года, а этап предварительного строительства и технического проектирования завершится в мае 2023 года. Работы по реконструкции и демонтаж многоэтажного корпуса планируется начать в октябре 2022 года и завершить в декабре 2024 года. Работы в рамках завершения проекта планируется продолжать в течение всего 2025 года и закончить в декабре 2025 года.

17. Поскольку завершение проекта ожидается в конце 2025 года, работы по проекту идут в основном с опережением на три месяца графика, содержавшегося в предыдущем докладе о ходе реализации проекта, в котором предполагалось завершить строительные работы в начале 2025 года, а работы по проекту в целом — в начале 2026 года (A/75/355, пункт 50; см. также A/75/7/Add.12, пункт 8). В ответ на свой запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что шестимесячная задержка на подготовительном этапе реконструкции исторических зданий 1930-х и 1950-х годов, о которой сообщалось ранее, была частично компенсирована благодаря опережению на три месяца графика строительства в связи с изменением последовательности выполнения работ на различных участках, что стало возможным, в частности, благодаря обусловленному пандемией значительному сокращению числа конференций в 2021 году. **Консультативный комитет отмечает, что, согласно текущему графику реализации проекта, отставание на шесть месяцев, о котором сообщалось ранее, должно сократится до трех месяцев, и надеется, что будут предприняты дальнейшие усилия для обеспечения завершения проекта в установленные сроки.**

D. Риски, связанные с осуществлением проекта

18. В пункте 52 доклада Генерального секретаря приводится перечень рисков, связанных с осуществлением проекта, которые в настоящее время наиболее велики по совокупности их вероятности и последствий. В их числе: a) изменения в конструкции, вызванные изменениями в требованиях заинтересованных сторон или их поздней доработкой, в том числе в связи с вызванными пандемией изменениями в условиях работы (см. также пункт 21 ниже); b) задержки, связанные с закупками, а также с переговорами о гарантированной максимальной цене, соглашением о ремонте здания E и возможным увеличением расходов; c) ошибки в проектной документации и упущения в работах, предусмотренных контрактами; d) обнаружение изменений или проведенного ремонта

существующих конструкций и/или электромеханических систем; и е) необходимость удержания членов группы по управлению проектом. **Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представлять в будущих докладах о ходе осуществления стратегического плана сохранения наследия и других строительных проектов Организации Объединенных Наций таблицу с сопоставлением пяти основных проектных рисков по трем последним докладам о ходе осуществления проекта, а также разъяснения в отношении любых изменений (см. также A/76/7/Add.8, пункт 16, A/76/7/Add.11, пункт 17, и A/76/7/Add.13, пункт 16).**

E. Стоимость проекта

19. Смета расходов по-прежнему основывается на утвержденном максимальном бюджете в размере 836,5 млн швейцарских франков (A/76/350, пункт 60). Обновленная смета основных расходов по проекту, исключая непредвиденные затраты, составляет 799,9 млн швейцарских франков, что на 21,0 млн швейцарских франков меньше, чем прогнозировалось в седьмом ежегодном докладе о ходе осуществления проекта (там же, пункт 61). В ответ на запрос Консультативному комитету сообщили, что уменьшение сметы на 21,0 млн швейцарских франков в основном связано с окончательной стоимостью работ, согласованной в пределах гарантированной максимальной цены для исторических зданий 1930-х и 1950-х годов, менее серьезными, чем предполагалось ранее, последствиями COVID-19 и ускорением на три месяца сроков выполнения общей программы работ. Текущий прогноз окончательных расходов не должен существенно измениться до середины 2022 года, когда, предположительно, станет известна сумма фактических расходов на проведение работ по зданию E. Кроме того, прогноз считался консервативным, и в нем были предусмотрены риски, связанные с закупками, а также рыночные условия, которые могут повлиять на договорную цену работ по реконструкции здания E.

20. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что совокупные расходы за период с 2014 года по 30 сентября 2021 года составили 370,4 млн швейцарских франков, а прогнозируемые расходы на оставшуюся часть 2021 года оцениваются в 32,4 млн швейцарских франков. Запланированные выплаты на 2022 год составляют 131,7 млн швейцарских франков. Кроме того, Комитету по запросу были предоставлены данные о ежемесячных расходах за период 2019–2021 годов, а также прогнозы в отношении ежемесячных расходов на оставшуюся часть 2021 года и на 2022 год, которые приводятся в приложении к настоящему докладу. **Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представлять обновленные варианты прилагаемых таблиц в будущих докладах о ходе осуществления стратегического плана сохранения наследия и других строительных проектов Организации Объединенных Наций (см. также A/76/7/Add.8, пункт 25, и A/76/7/Add.11, пункт 26).**

F. Прочие аспекты проекта

Стратегии гибкого использования рабочих мест и эффективность использования пространства

21. В своем докладе Генеральный секретарь приводит информацию о текущей и прогнозируемой заполняемости и количестве рабочих мест (A/76/350, таблица 1 и пункт 31). При максимальной вместимости, составляющей 3648 человек, согласно последним кадровым прогнозам, предусматривается выделение

рабочих мест для 3422 человек, а потенциальные остающиеся площади, позволяющие разместить 226 человек, могут быть распределены между дополнительными арендаторами и новыми мандатариями Генеральной Ассамблеи. Согласно докладу, можно прогнозировать, что после завершения проекта стратегического плана сохранения наследия максимальная общая вместимость комплекса Дворца Наций превысит первоначально прогнозируемую, при условии, что меры по смягчению последствий пандемии закончатся. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что преждевременно комментировать возможное количество сотрудников, которые могут быть размещены в помещениях с гибким использованием рабочих мест в период после пандемии, и что увеличение использования гибкого графика работы не обязательно приведет к увеличению свободного пространства. **Консультативный комитет надеется, что в следующем докладе будет представлена дополнительная информация о стратегиях гибкого использования рабочих мест и эффективности использования пространства, а также что будет проведено надлежащее планирование во избежание изменения в проектировании по инициативе владельца (см. также пункт 18 выше).**

22. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что в течение отчетного периода на территорию Дворца Наций переехали следующие подразделения: базирующиеся в Женеве сотрудники Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций (55 сотрудников), Глобальная инициатива по оказанию поддержки руководящим сотрудникам (7 сотрудников) и Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии, включая Канцелярию Специального посланника Генерального секретаря по Ливии (6 сотрудников). Комитет также был проинформирован о том, что соответствующие арендные платежи от этих дополнительных арендаторов, которые будут учитываться в разделе 2 доходов, составляют 249 000 долл. США в год. **Консультативный комитет рекомендует увеличить общую смету доходов по разделу 2 доходов на 2022 год на сумму 193 200 долл. США, соответствующую разнице между дополнительным доходом в размере 249 000 долл. США и расходами, связанными с предлагаемыми потребностями в проведении консультаций по оценке стоимости, в размере 55 800 долл. США (см. пункт 34 ниже).**

Устойчивость и снижение потребления энергии

23. Одной из основных целей стратегического плана сохранения наследия является сокращение потребления энергии во Дворце Наций как минимум на 25 процентов по сравнению с базовым уровнем 2010 года (A/66/279, пункт 11 c) iv)). Отметив, что достижению этой цели способствовало несколько факторов, в том числе замена окон в рамках пожертвования принимающей страны до начала работ по стратегическому плану сохранения наследия (см. пункт 24 ниже), Комиссия ревизоров рекомендовала обновить базовый целевой показатель энергосбережения с учетом даты утверждения Генеральной Ассамблеей объема работ по реализации стратегического плана сохранения наследия в декабре 2015 года. Поэтому проектная группа пересмотрела базовую цель сокращения энергопотребления, которая должна быть достигнута в рамках стратегического плана сохранения наследия, до 11,5 процента по сравнению с пересмотренным базовым уровнем энергопотребления 2015 года (A/76/350, пункты 36–39).

24. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что в соответствии со строительными нормами принимающей страны, требующими, чтобы возобновляемые источники энергии способствовали удовлетворению потребностей в энергии новых зданий, на крыше 6-этажного нового

постоянного здания H были установлены панели солнечных батарей. Кроме того, значительная часть поверхности крыши контрольно-пропускного пункта «Прени» оборудована панелями солнечных батарей, а по всей территории установлены четыре навеса для зарядки электромобилей со встроенными солнечными панелями. Комитет также был проинформирован о том, что на крышах зданий A, B, C и S, а также на крыше многоэтажного корпуса здания E, благодаря пожертвованию принимающей страны в размере 50 млн швейцарских франков в 2013 году, были установлены солнечные батареи, а также были проведены работы по изоляции крыши и замене окон, что способствовало снижению энергопотребления на 25 процентов по сравнению с базовым уровнем 2010 года (см. пункт 28 ниже).

25. **Консультативный комитет надеется, что Генеральный секретарь представит Генеральной Ассамблее во время рассмотрения ею настоящего доклада дополнительную информацию об устойчивости и сокращении энергопотребления. Комитет также надеется получить в следующем докладе о ходе осуществления стратегического плана дополнительную информацию о пересмотренном базовом уровне энергопотребления, данные об использовании энергии и расходах, а также более подробную информацию о мощности системы солнечных батарей, расходах и соответствующей экономии средств.**

Аудиовизуальные и конференционные системы

26. В отчетный период была обновлена конструкция аудиовизуальных и конференционных систем в целях содействия внедрению новых аудиовизуальных технологий по Интернет-протоколу, которые в краткие сроки стали отраслевым стандартом, и были получены предложения по результатам рыночного тендера в пределах бюджетных ассигнований. Кроме того, в программу по проекту были внесены изменения, с тем чтобы привести объем работ, связанный с аудиовизуальными и широковещательными системами в залах заседаний, в соответствие с последними стандартами, применимыми к комплексу Дворца Наций, установить оборудование для удаленного синхронного перевода и обеспечить удаленное подключение во всех основных залах заседаний, где это необходимо. В ходе оставшихся работ могут потребоваться также дополнительные изменения, с тем чтобы удовлетворить значительно возросший спрос на трансляции и удаленное участие для обеспечения устойчивости функционирования по завершении ремонтных работ (A/76/350, пункт 42). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что эта технология была впервые внедрена в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве в двух залах заседаний, которые были отремонтированы за счет пожертвований в последние годы, а также функционировала во временном конференционном корпусе. Информация об извлеченных уроках была распространена среди проектных групп в тех местах службы, где в настоящее время ведется или недавно проводился ремонт залов заседаний. **Консультативный комитет напоминает о своей рекомендации Генеральному секретарю представить в контексте следующего доклада о бюджете по программам сводную информацию об инвестициях, связанных с последствиями COVID-19 для конференционных помещений в Центральных учреждениях, отделениях вне Центральных учреждений и региональных комиссиях (A/76/7, пункт XI.28).**

Удаление опасных материалов

27. Консультативный комитет напоминает, что в контексте предлагаемых потребностей по разделу 33 бюджета по программам на 2022 год Генеральный секретарь указал, что сумма в размере 100 000 долл. США предназначена для сбора

и удаления опасных материалов в целях проведения аварийного ремонта в помещениях, которые еще не отремонтированы в комплексе зданий Дворца Наций. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что, хотя удаление опасных материалов входит в сферу действия стратегического плана сохранения наследия, до передачи зданий или их частей подрядчику стратегического плана сохранения наследия Секретариат обязан обеспечить их дальнейшую безопасную эксплуатацию в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности принимающей страны. **Исходя из вышеизложенного, Консультативный комитет напоминает о рекомендации исключить из стратегического плана сохранения наследия сумму в размере 100 000 долл. США, соответствующую предлагаемым потребностям в связи со сбором и удалением опасных материалов в соответствии с правилами принимающей страны (A/76/7, пункт XI.18).**

IV. Финансовая деятельность

Заем принимающей страны

28. В своем докладе Генеральный секретарь указывает, что в соответствии с соглашением о предоставлении займа, поскольку весь заем, размер которого составляет 125,1 млн швейцарских франков был взят, а новое здание H было заселено в мае 2021 года, начало выплат в счет погашения предоставленного на 50 лет займа начнется в декабре 2021 года. Предполагалось, что выплата части займа, предназначенной для финансирования ремонтных работ, начнется в конце декабря 2024 года, в год запланированного окончания ремонтных работ в здании E (см. пункт 16 выше). В соответствии с резолюциями 74/263 и 75/253 A выплаты по займу были включены в предлагаемый бюджет по программам на 2022 год по разделу 33 в размере 2 791 800 долл. США (A/76/350, пункты 66–68; см. также A/76/6 (Sect. 33), пункт 33.17). **Консультативный комитет вновь выражает свою признательность правительству Швейцарии за неизменную поддержку стратегического плана сохранения наследия с момента его создания (см. также пункт 24 выше).**

Управление непредвиденными расходами

29. В докладе указывается, что управление непредвиденными расходами по проекту по-прежнему осуществляется на основе прогнозирования непредвиденных расходов с учетом возникающих рисков, которое проводит независимая компания по управлению рисками (A/76/350, пункт 69). Согласно прогнозам, составленным с использованием самой последней модели оценки рисков, необходимая для обеспечения 80-процентной[1] степени уверенности сумма подверженных риску расходов составляет 65,5 млн швейцарских франков (67,1 млн швейцарских франков с поправкой на увеличение расходов), что на 4,4 млн швейцарских франков (с поправкой на увеличение расходов) меньше по сравнению с показателями, указанными в седьмом ежегодном докладе о ходе осуществления стратегического плана. Имеющийся резерв, представляющий собой разницу между бюджетом проекта в размере 836,5 млн швейцарских франков и последним прогнозом основных расходов по проекту, включая рост расходов, составляет 36,6 млн швейцарских франков на период 2021–2025 годов и на 21,0 млн швейцарских франков больше, чем в предыдущий отчетный период (там же, пункт 71). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что сокращение произошло в основном из-за окончательной

[1] Базовый показатель P80 отражает целевой уровень уверенности в том, что расходы по проекту не превысят общую стоимость на протяжении 80 процентов времени.

цены работ, согласованной в рамках контракта с гарантированной максимальной ценой ремонта исторических зданий 1930-х и 1950-х годов, а также из-за более низких, чем ожидалось, требуемых надбавок ввиду COVID-19.

30. Согласно этой модели оценки рисков, при таком уровне резерва на покрытие непредвиденных расходов в отсутствие каких-либо дальнейших мер по снижению рисков вероятность того, что утвержденного бюджета проекта будет достаточно для покрытия расходов по проекту, составляет 16 процентов (там же). Запланированные меры по снижению рисков изложены в пунктах 76–78 доклада и сосредоточены на этапе объявления тендера о принятии предложений и согласовании гарантированной максимальной цены для здания E, а также на том, чтобы продолжать находить, распределять по степени приоритетности и выполнять решения, касающиеся оптимизации стоимости исполнения проекта (см. также пункты 11–13 выше). Консультативный комитет напоминает, что в предыдущем докладе о ходе осуществления стратегического плана уровень уверенности в том, что проект будет завершен в рамках бюджета, составлял 4 процента, а впоследствии он снизился до 2 процентов (A/75/7/Add.12, пункты 23–24, и резолюция 75/253 A, раздел IX, пункт 10).

Схема начисления взносов и валюта ассигнований и взносов

31. В своей резолюции 75/253 A Генеральная Ассамблея постановила вернуться к рассмотрению вопроса об определении схемы начисления взносов и валюты ассигнований и взносов для стратегического плана сохранения наследия, а также к вопросу об учреждении многолетнего специального счета в ходе основной части своей семьдесят шестой сессии (раздел IX, пункты 20–21). Генеральный секретарь представляет информацию по этим вопросам в пунктах 81– 88 своего доклада. **Консультативный комитет подтверждает свое мнение о том, что это вопросы политики и решение по ним должна принимать Генеральная Ассамблея (A/75/7/Add.12, пункт 27; A/74/7/Add.13, пункт 23, A/73/576, пункт 35, и A/72/7/Add.25, пункт 27).**

V. Прочие вопросы

A. Оценка стоимости принадлежащих Организации Объединенных Наций земельных участков в Женеве

32. В разделе IX своей резолюции 75/253 A Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Консультативного комитета просить Генерального секретаря представить в восьмом докладе о ходе осуществления стратегического плана уточненную стратегию оценки стоимости и соответствующие финансовые последствия, чтобы отразить, в частности, полное и долгосрочное воздействие COVID-19, а также возможные изменения в расчетном числе людей в помещениях (A/75/7/Add.12, пункт 33). В своем докладе Генеральный секретарь предлагает поручить специалистам-консультантам провести новые дополнительные исследования по оценке стоимости, учитывая неопределенность относительно полного и долгосрочного воздействия COVID-19 на рынок городского развития в Женеве и соответствующего влияния на стратегию оценки стоимости, представленную ранее. С этой целью Генеральный секретарь просил утвердить потребности в ресурсах на сумму 55 800 долл. США на 2022 год на оплату услуг консультантов для обновления стратегии оценки стоимости и соответствующее сокращение общей сметы доходов в разделе 2 с 19 331 600 долл. США до 19 275 800 долл. США (A/76/350, пункты 95–98 и 118 e)).

33. Предлагаемая сумма оплаты услуг консультантов будет компенсирована за счет дополнительного ежегодного дохода от арендной платы, получаемой от Фонда для «Города музыки» в Женеве в соответствии с подписанным в марте 2020 года соглашением об аренде на 90 лет с правами на застройку земель виллы и парка «Фёйантин» на общую сумму 25,6 млн швейцарских франков (A/76/350, пункты 92 и 98). В рамках процедуры получения Фондом для Города музыки в Женеве разрешения на строительство в июне 2021 года в Женеве был проведен общественный референдум по вопросу о планах проекта «Город музыки», в результате которого 50,86 процента избирателей Женевы отклонили эти планы. Хотя в настоящее время договор аренды остается в силе, неизвестно, будет ли продолжаться реализация проекта. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что ежегодный доход в размере 284 444 швейцарских франков был получен от Фонда за аренду земельных участков виллы и парка «Фёйантин» в 2020 и 2021 годах и что следующий ежегодный платеж должен быть выплачен в первой половине 2022 года. В случае неполучения платежа в 2022 году доход будет достаточным для покрытия расходов на консультационные услуги.

34. **Консультативный комитет рекомендует Генеральному секретарю продолжать свои усилия в целях максимального увеличения объема долгосрочных поступлений посредством заключения долгосрочных и ориентированных на учет интересов местного населения договоров на сдачу в аренду находящегося в собственности Организации Объединенных Наций земельного участка в Женеве (см. также резолюцию 74/263, пункт 25) и надеется, что обновленная стратегия оценки стоимости будет представлена в следующем докладе о ходе осуществления стратегического плана. Комитет считает целесообразным проведение предполагаемых консультаций и рекомендует покрыть предлагаемые соответствующие потребности в ресурсах за счет увеличения доходов от аренды, полученных в результате размещения дополнительных структур на территории комплекса Дворца Наций в течение отчетного периода (см. пункт 22 выше).**

B. Проекты, не входящие в объем работ по стратегическому плану сохранения наследия

Новый центр для посетителей

35. Что касается пожертвования в натуральной форме — передачи в дар нового центра для посетителей, который будет расположен на территории комплекса Дворца Наций, то Генеральный секретарь в своем докладе указывает, что к строительству предполагается приступить в начале 2022 года, а открытие центра ожидается в начале 2024 года. Как сообщалось ранее, донор согласился предоставить 2,0 млн швейцарских франков на цели оперативной поддержки и 1,5 млн швейцарских франков на капитальный ремонт, за счет чего могут быть покрыты долгосрочные эксплуатационные расходы в течение как минимум 5 лет и максимум 21 года после окончания гарантийного периода, в зависимости от метода, используемого для прогнозирования ежегодных эксплуатационных расходов (A/76/350, пункты 104–107). **Консультативный комитет надеется, что в следующем докладе будет представлена обновленная информация, касающаяся нового центра для посетителей.**

Расширение главного железнодорожного вокзала в Женеве и путевой инфраструктуры

36. В своем шестом докладе о ходе осуществления стратегического плана Генеральный секретарь указал, что Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве подписало с городом Женева и компанией «Швейцарские федеральные железные дороги» трехстороннее рамочное соглашение, которое позволяет дальнейшее развитие инфраструктурного проекта компании «Швейцарские федеральные железные дороги» по расширению пропускной способности главного железнодорожного вокзала Женевы (A/74/452, пункт 123). В отчетный период было достигнуто детально проработанное соглашение, и Генеральный секретарь представляет информацию об этом в своем восьмом докладе в соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в разделе IX ее резолюции 75/253 A (см. также A/75/7/Add.12, пункт 38). В соответствии с этим соглашением, компания «Швейцарские федеральные железные дороги»: a) за свой счет заменит любую инфраструктуру, на которую повлияет их проект, и в том месте, которое будет выбрано Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве, что приведет к полной замене некоторых устаревших дорог и оборудования; b) предоставит взнос натурой в размере до 960 000 швейцарских франков в целях повышения мобильности и безопасности на территории комплекса в непосредственной близости от участка земли, подвергшегося воздействию, и c) предоставит финансовую компенсацию в размере 491 443 швейцарских франков за уступаемую на постоянной основе землю в соответствии с рекомендациями и выводами по результатам исследования, проведенного внешним специалистом. В соглашении также подтверждается, что работы по проекту начнутся не ранее 2025 года и что, если какие-либо работы в рамках стратегического плана сохранения наследия на тот момент еще будут продолжаться, компания «Швейцарские федеральные железные дороги» будет обязана создать координационные механизмы, с тем чтобы оба эти проекта могли осуществляться параллельно (A/76/350, пункты 108–112).

37. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что нет информации о подобных прецедентах передачи Организацией Объединенных Наций земельных участков властям принимающей страны в последнее время. Секретариат считает, что факт передачи земли компании «Швейцарские федеральные железные дороги» был аномальным случаем, учитывая уникальные условия, при которых земля, принадлежащая Организации Объединенных Наций, расположена в непосредственной близости от железной дороги, и не создает прецедента для любых будущих подобных действий по распоряжению собственностью. Комитет был также проинформирован о том, что, по данным Секретариата, передача земли была осуществлена в соответствии с применимыми Финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных Наций, в частности финансовыми правилами 105.23 и 105.24, касающимися распоряжения имуществом.

38. **Консультативный комитет считает, что, учитывая уникальные обстоятельства, факт передачи земли, принадлежащей Организации Объединенных Наций, не создает прецедента, и полагает, что обновленная информация о выполнении подробного соглашения по инфраструктурному проекту компании «Швейцарские федеральные железные дороги» будет представлена в следующем докладе Генерального секретаря.**

39. **Консультативный комитет также рекомендует Генеральной Ассамблее обратиться к Генеральному секретарю с просьбой обеспечить, чтобы в будущем любая просьба Организации Объединенных Наций о передаче**

земель представлялась в соответствующих случаях на рассмотрение Ассамблеи.

Детский сад

40. В своем докладе Генеральный секретарь указал, что инициатива Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по рассмотрению вопроса о строительстве детского сада на земле, принадлежащей Отделению Организации Объединенных Наций в Женеве, была приостановлена, поскольку ВОИС намерена дополнительно рассмотреть сферу охвата и экономическое обоснование проекта, в том числе из-за потенциального воздействия пандемии. Ожидается, что текущий обзор ВОИС завершится в конце 2022 года (A/76/350, пункты 113–115). **Консультативный комитет надеется, что в следующем докладе о ходе осуществления стратегического плана будет представлена обновленная информация.**

VI. Заключение

41. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены в пункте 118 доклада Генерального секретаря. **С учетом вышеуказанных замечаний и соображений Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять доклад Генерального секретаря к сведению.**

Приложение

A. Ежемесячные фактические расходы за период с января 2019 года по сентябрь 2021 года

2019 год

(В швейцарских франках)

Вид расходов	*Январь*	*Февраль*	*Март*	*Апрель*	*Май*	*Июнь*	*Июль*	*Август*	*Сентябрь*	*Октябрь*	*Ноябрь*	*Декабрь*	*Всего за 2019 год*
Строительные и ремонтные работы	2 823 270	1 439 123	1 606 054	1 434 484	1 158 348	1 064 889	2 993 814	1 377 668	–	4 315 650	3 454 196	14 360 824	36 028 320
Проектирование, услуги консультантов и услуги внешних специалистов, привлекаемых на контрактной основе	(301)	1 656 593	313 469	21 437	2 344 081	683 333	823 264	385 615	2 126 669	1 040 049	462 042	2 407 558	12 263 810
Сопутствующие расходы	–	–	–	–	–	–	4 470	15 012	–	3 800	2 280	4 341	29 903
Группа по управлению проектом и группа оперативных экспертов	281 059	298 715	327 207	300 630	305 170	363 182	255 789	318 800	409 361	479 391	342 379	335 035	4 016 718
Поездки	7 651	6 012	6 786	17 406	–	5 747	6 216	16 360	4 048	4 351	(724)	–	73 852
Всего	**3 111 679**	**3 400 442**	**2 253 516**	**1 773 957**	**3 807 599**	**2 117 150**	**4 083 553**	**2 113 455**	**2 540 079**	**5 843 241**	**4 260 174**	**17 107 758**	**52 412 604**

2020 год

(В швейцарских франках)

Вид расходов	*Январь*	*Февраль*	*Март*	*Апрель*	*Май*	*Июнь*	*Июль*	*Август*	*Сентябрь*	*Октябрь*	*Ноябрь*	*Декабрь*	*Всего за 2020 год*
Строительные и ремонтные работы	(511 710)	1 115 857	10 545 808	7 215 422	4 466 071	1 333 157	2 592 414	4 656 476	4 372 921	4 807 439	5 432 078	11 274 081	57 300 015
Проектирование, услуги консультантов и услуги внешних специалистов, привлекаемых на контрактной основе	(1 765 857)	686 748	2 908 189	1 457 710	760 436	657 675	1 050 683	1 742 660	511 664	1 178 978	1 094 193	2 118 372	12 401 453
Сопутствующие расходы	–	242 903	4 378	37 097	16 087	–	16 411	31 759	56 715	738	287 834	381 137	1 075 059
Группа по управлению проектом и группа оперативных экспертов	290 189	318 623	320 516	331 887	430 338	517 535	468 996	397 988	325 496	340 237	346 604	332 824	4 421 233
Всего	**(1 987 379)**	**2 364 130**	**13 778 892**	**9 042 117**	**5 672 933**	**2 508 367**	**4 128 504**	**6 828 883**	**5 266 795**	**6 327 393**	**7 160 710**	**14 106 415**	**75 197 760**

2021 год
(В швейцарских франках)

Вид расходов	*Январь*	*Февраль*	*Март*	*Апрель*	*Май*	*Июнь*	*Июль*	*Август*	*Сентябрь*	*Всего январь — сентябрь 2021 года*
Строительные и ремонтные работы	390	857 314	3 777 146	4 128 908	7 339 268	6 075 444	5 322 728	7 083 926	7 476 623	42 061 747
Проектирование, услуги консультантов и услуги внешних специалистов, привлекаемых на контрактной основе	32 832	908 454	823 625	799 280	997 577	957 576	661 118	501 344	1 502 865	7 184 671
Сопутствующие расходы	–	–	690 433	2 338 412	1 666 216	526 079	273 888	205 829	897 243	6 598 100
Группа по управлению проектом и группа оперативных экспертов	271 472	284 737	287 861	328 024	286 585	313 056	376 556	270 412	249 350	2 668 053
Поездки	–	–	269	–	–	–	–	36	820	1 125
Всего	**304 694**	**2 050 505**	**5 579 334**	**7 594 624**	**10 289 646**	**7 872 156**	**6 634 291**	**8 061 548**	**10 126 901**	**58 513 697**

B. Ежемесячные прогнозируемые расходы на период с октября по декабрь 2021 года

(В швейцарских франках)

Вид расходов	*Октябрь*	*Ноябрь*	*Декабрь*	*Всего октябрь — декабрь 2021 года*
Строительные и ремонтные работы	9 808 890	9 780 866	8 723 921	28 313 677
Проектирование, услуги консультантов и услуги внешних специалистов, привлекаемых на контрактной основе	387 247	232 334	387 247	1 006 827
Сопутствующие расходы	333 453	1 447 635	63 761	1 844 849
Группа по управлению проектом и группа оперативных экспертов	416 721	416 721	357 783	1 191 224
Поездки	13 688	17 292	17 292	48 272
Всего	**10 959 999**	**11 894 847**	**9 550 004**	**32 404 850**

C. Ежемесячные прогнозируемые расходы на период с января по декабрь 2022 года

(В швейцарских франках)

Вид расходов	*Январь*	*Февраль*	*Март*	*Апрель*	*Май*	*Июнь*	*Июль*	*Август*	*Сентябрь*	*Октябрь*	*Ноябрь*	*Декабрь*	*Всего за 2022 год*
Строительные и ремонтные работы	14 168 750	15 677 456	15 814 572	9 930 523	6 771 432	6 076 558	5 161 147	4 434 923	5 107 045	6 986 308	7 637 727	7 547 152	105 313 592
Проектирование, услуги консультантов и услуги внешних специалистов, привлекаемых на контрактной основе	3 758 649	1 739 710	1 200 222	1 393 418	1 343 811	1 026 515	1 076 792	903 262	903 905	949 635	950 281	950 927	16 197 126
Сопутствующие расходы	1 279 940	501 550	1 004 957	429 126	243 965	251 926	259 672	320 716	2 724	809 005	567 778	557 669	6 229 027
Группа по управлению проектом и группа оперативных экспертов	325 435	325 869	326 303	326 738	327 174	327 610	328 047	328 485	328 922	329 361	329 800	330 240	3 933 985
Поездки	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
Всего	**19 536 940**	**18 248 752**	**18 350 220**	**12 083 972**	**8 690 549**	**7 686 776**	**6 829 824**	**5 991 552**	**6 346 763**	**9 078 476**	**9 489 753**	**9 390 155**	**131 723 731**