

Distr.: General
4 November 2016
Arabic
Original: English

الجمعية العامة
الدورة الحادية والسبعون



الوثائق الرسمية

اللجنة الخامسة

محضر موجز للجلسة السادسة

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ١٨ تشرين الأول/أكتوبر، ٢٠١٦، الساعة ١٠:٠٠

الرئيس: السيدة كينغ (سانت فنسنت وجزر غرينادين)

رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: السيد رويس ماسيو

المحتويات

البند ١٣٤ من جدول الأعمال: الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ (تابع)

المخطط العام لتحديد مباني المقر

البند ١٤٤ من جدول الأعمال: تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية (تابع)

البند ١٣٣ من جدول الأعمال: استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة (تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي إدراج التصويبات في نسخة من المحضر مذيّلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني وإرسالها في أقرب وقت ممكن إلى:

Chief of the Documents Control Unit، (srcorrections@un.org).

والمحاضر المصوّبة سيعاد إصدارها إلكترونياً في نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org/)



الرجاء إعادة استعمال الورق

16-18097 (A)



افتتحت الجلسة في الساعة ١٠:١٠.

البند ١٣٤ من جدول الأعمال: الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ (تابع)

المخطط العام لتجديد مباني المقر (A/71/5) (المجلد الخامس) و A/71/309 و A/71/331 و A/71/541

١ - السيد ناي (شعبة المرافق والخدمات التجارية): قدم التقرير المرحلي السنوي الرابع عشر الأمين العام عن المخطط العام لتجديد مباني المقر (A/71/309)، فقال إن التقرير المقدم عملاً بقراري الجمعية العامة ٢٩٢/٥٧ و ٢٣٩/٧٠ يحتوي على معلومات مستكملة بشأن تنفيذ المخطط ووضعته المالي. وقد حقق المشروع أهدافه المتمثلة في تهيئة بيئة حديثة وآمنة للوفود والموظفين والزوار في مقر الأمم المتحدة تفي بأعلى مستويات السلامة من الحرائق، والأمن، وحفظ الطاقة، والتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، تماشياً مع قوانين المدينة المضيفة المتعلقة بالمباني والحرائق والسلامة. وأوضح أنه بُذلت في هذا السياق جهود كبيرة لإزالة الأسبستوس؛ وتعزيز البنية الأساسية للأمن والمعدات؛ وتركيب شبكة مرشات لإخماد الحرائق ونظم كاملة للإنذار بالحرائق؛ واستبدال نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والإضاءة والأسقف؛ وتحسين شبكة الأسلاك الكهربائية ولوحة مفاتيح التحكم. وقد تم إنجاز جميع أعمال التشييد التي قامت بها شركة إدارة التشييد بموجب ٢٤ عقداً من عقود السعر الأقصى المضمون، بما في ذلك اعتماد صلاحية التشغيل، وقائمة الأعمال التصحيحية غير المنجزة، باستثناء تنسيق البيئة الخارجية للمرج الشمالي والأعمال المتعلقة بالأمن في مدخلي شارعي ٤٢ و ٤٨.

٢ - وقد أُنجزت أعمال التشطيب النهائي لمباني الأمانة العامة والمؤتمرات والجمعية العامة، فضلاً عن الطوابق السفلية ومختلف الشبكات المعقدة المدججة في المباني، وأصبحت كلها

كاملة التشغيل، وتم إصدار شهادات الاستلام من المماريين والمهندسين المسؤولين عن المشروع. كما تم إنجاز الترتيبات المؤقتة لنقل مهام الكافتيريا من مبنى الملحق الجنوبي، وتحديد مبنى مكتبة داغ همرشولد، والفصول الدراسية الجديدة في الطابق السفلي الثالث من مبنى المؤتمرات في المرج الشمالي، وهدم وإزالة المبنى المؤقت في المرج الشمالي، ويُتظر أن تتم بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ أعمال تنسيق البيئة الخارجية للمرج الشمالي. ويُتظر بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ أن يتم الإنجاز شبه المكتمل للأعمال المتبقية المتعلقة بالأمن في مدخلي شارعي ٤٢ و ٤٨، التي يقوم بها بائعون تم انتقاؤهم من خلال إجراءات الشراء الموحدة تحت الإشراف المباشر للأمانة العامة، على أن يتم الإنجاز النهائي لتلك الأعمال بحلول نيسان/أبريل ٢٠١٧. ويعمل مكتب خدمات الدعم المركزية عن كثب مع مكتب الشؤون القانونية والحكومة المضيفة لتسهيل صدور التراخيص من جانب السلطات المحلية للمدينة بخصوص الأعمال المتعلقة بمدخل شارع ٤٨. هذا ويوجد عدد من الأنشطة المتبقية المتعلقة بالتسوية النهائية للمدفوعات وإغلاق العقود مع شركة إدارة العقود، والمماريين، والمهندسين، والاستشاريين.

٣ - ولا يزال المركز المالي للمشروع متوافقاً مع التوقعات الواردة في التقرير المرحلي السنوي الثالث عشر (A/70/343). وقد قدرت في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ التكلفة النهائية لإنجاز المخطط العام لتجديد مباني المقر بمبلغ ٢ ١٥٠,٤ مليون دولار، الذي يعادل مستوى الموارد المعتمد، والذي يشمل الميزانية الأصلية ومقدارها ١ ٨٧٦,٦ مليون دولار والتبرعات ومقدارها ١ ١٤,٣ مليون دولار، إضافة إلى مبلغ ١ ٥٩,٤ مليون دولار من إيرادات الفوائد والصندوق الاحتياطي للمخطط العام و ١٠٠ مليون دولار لتعزيز النظم الأمنية. علماً بأن تكاليف جميع الترتيبات المؤقتة، وأنشطة

حتى آذار/مارس ٢٠١٦، تعديل عقد الخدمات الاستشارية لإدارة البرنامج ٣٦ مرة، مما أدى إلى تمديد موعد انتهائه من كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، وزيادة مجموع القيمة القصوى من ١٥,٩ مليون دولار إلى ٥٩ مليون دولار. كما خرقت الإدارة قواعد الشراء بتمديدتها العقد في عام ٢٠١٥، وهو الوضع الذي قامت بتصحيحه منذ ذلك الحين. ونظرا إلى الاعتماد الشديد على الخبراء الاستشاريين، يُتوقع أيضا أن تؤدي الاحتياجات المستمرة لدعم الخدمات الاستشارية في عام ٢٠١٧ إلى زيادة تكاليف المشروع.

٦ - وقد أودع المقاول الرئيسي إخطارا بالتحكيم ضد الأمم المتحدة، ملتمسا التعويض في حال اضطرابه لتسوية عدد كبير من مطالبات المتعاقدين من الباطن. وفي حين ترى الإدارة أنها لا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بمطالبات المقاول، وأن أي إجراء يُتخذ ضد المنظمة سوف يفشل، فقد احتفظت بخدمات مستشار قانوني خارجي للدفاع عن مصالحها في المنازعة المعنية. وفي حال إقرار المطالبات، فإن التكلفة النهائية للمشروع سوف تزيد، نظرا لأن الميزانية لا تتضمن أي مطالبات من هذا النوع.

٧ - كما أن المخطط المنقح لإنجاز أعمال التشييد الرئيسية قد ثبت أنه غير واقعي، ثم إن تقليص حجم فريق المشروع وخفض عدد الموظفين ذوي الخبرة، إلى جانب عبء العمل الإضافي الناجم عن تطبيق نظام أوموجا، قد أدى إلى إضعاف ضوابط إدارة المشروع والإشراف عليه في عام ٢٠١٥. ويجدر بالذكر أنه لم يتسن تقديم خطة مشروع موحدة ومستكملة لمراجعتها؛ ولم يجر تحديث سجلات المخاطر؛ ولم تتوافر التقارير الإدارية الرئيسية التي كان يوفرها في السابق مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر، مثل تقارير التكلفة الشهرية. ومن ثم ينبغي إعادة العمل بالضوابط السابقة لإدارة المشروع.

التشييد في مرحلة ما بعد التجديد وإغلاق المشروع قد دُفعت كاملة في حدود الموارد المعتمدة للمشروع.

٤ - السيد مكموبا (رئيس لجنة عمليات مراجعة الحسابات التابعة لمجلس مراجعي الحسابات): عرض تقرير مجلس مراجعي الحسابات بشأن المخطط العام لتجديد مباني المقر للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (A/71/5) (المجلد الخامس))، فقال إن تجديد المشروع معقد وعالي القيمة استهدف تحديث التصميم المعماري للمجمع المشيد في خمسينات القرن العشرين وتأمينه والحفاظ عليه دون تعطيل العمليات اليومية. وأردف قائلا إنه بعد ما يقرب من ١٤ سنة واستثمار ٢,٣ بليون دولار، أُنجزت جميع إجراءات الشراء الرئيسية وأعمال التشييد المرتبطة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر، كما يمضي العمل على إنجاز الأعمال المتبقية والإغلاق الإداري للعقود المنجزة. ويتعين على الإدارة الآن التركيز على إدارة المخاطر المتبقية والحفاظ على ضوابط إدارة المشاريع لضمان إنجاز المشروع في غضون الإطار الزمني الحالي وفي حدود الميزانية المعتمدة. وينبغي لها أن تواصل مراقبة تكاليف الخدمات الاستشارية وغيرها من التكاليف، وأن تعطي الأولوية للجهود الرامية إلى تحقيق كل الفوائد المرجوة من استثمارات الدول الأعضاء في المخطط العام، وأن تكفل وضع خطط موثوقة للصيانة حفاظا على القيمة الكاملة للاستثمارات الكبيرة في مجمع مباني المقر.

٥ - وفيما يتعلق بالمركز المالي للمشروع، يرى مجلس مراجعي الحسابات أنه يمكن تحقيق وفورات كافية من العقود القائمة خلال عملية إغلاق المشروع للتمكين من إنجاز المشروع في حدود الموارد الموجودة، وفقا للطلب الوارد في قرار الجمعية العامة ٢٣٩/٧٠. علما بأن المخطط الرئيسي الذي يواجه إنجاز أنشطة المشروع المتبقية في حدود الميزانية المتاحة يتعلق بتأخر إغلاق العقود، مما يؤثر على قدرة الإدارة على مراقبة تكاليف الخدمات الاستشارية. وقد تم في الموقع،

لمبنى المرج الشمالي قد قُطعت في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، ولما كان نظام الإبلاغ البيئي الإلكتروني سيبدأ العمل به في نيسان/أبريل ٢٠١٦، فإن الإدارة سوف يكون بمقدورها تبيان فوائد الكفاءة في استخدام الطاقة على أساس بيانات الاثني عشر شهرا المأخوذة من فواتير المرافق ومن نظام الإبلاغ البيئي، وذلك اعتبارا من كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل ٢٠١٧ على التوالي. ومن أجل زيادة العائد على استثمارات الدول الأعضاء، تعزم الإدارة استمثال استخدام الحيز المكتني في المجمع المحدد بتطبيق نظام الاستخدام المرن لأماكن العمل، ولا سيما بغية استيعاب ٨٠٠ موظف إضافي في مبنى الأمانة العامة. وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة في التكاليف المتوقعة لتنفيذ نظام الاستخدام المرن لأماكن العمل، فإن هناك مبررات تجارية مقنعة لإدخال هذا النظام، مع ما يُقدر بحوالي خمس سنوات لاسترداد التكاليف.

١١ - وعلى مدى فترات الستين الثلاث السابقة، قدم المجلس ٤٢ توصية تهدف إلى تحسين إدارة المشروع وحوكمته. ومن بين ١١ توصية معلقة واردة في تقارير المجلس السابقة، والتي قبلتها الإدارة جميعها، تم تنفيذ ثلاث منها، ويجري تنفيذ أربع، ولم تُنفذ ثلاث منها، وواحدة أغلقها المجلس وحلت محلها توصية جديدة. واختتم مداخلته قائلا إن المجلس قد أدرج التوصيات الإضافية في تقريره الحالي (A/71/331) لتيسير إنجاز المشروع وتبيان العائد على استثمارات الدول الأعضاء.

١٢ - السيد بايز (رئيس دائرة تنسيق السياسات والرقابة): عرض تقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقريره عن المخطط العام لتجديد مباني المقر للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (A/71/331)، فقال إن هذا التقرير المقدم عملا بقرار الجمعية العامة ٢٣٩/٧٠ يتناول الأعمال التي قامت بها الأمانة العامة لتلبية طلبات الجمعية العامة لبيان الأولويات، والأطر الزمنية،

٨ - وحتى آذار/مارس ٢٠١٦، فإن مبنى الجمعية العامة ومبنى المؤتمرات، رغم شغلها بالكامل، لم يحصلوا على تصديق نهائي، وظلت عشرة من عقود السعر الأقصى المضمون مفتوحة، ولم يكن قد تم بعد إنجاز عدد كبير من عقود الباطن، ولم تكن قد دُفعت جميع المبالغ المستحقة بشأنها، وهي مهام كان مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر يتوقع إنجازها بحلول تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥. ويُتوقع الآن إغلاق المشروع في عام ٢٠١٧، مع إنجاز جميع أعمال التشييد المتبقية المستهدفة بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. هذا وقد أبلغت الإدارة المجلس بأن مقترحات شاملة لتجديد مبنى مكتبة داغ همرشولد ومبنى الملحق الجنوبي، اللذين استُبعدا من نطاق المخطط العام لتجديد مباني المقر في عام ٢٠١٥، لن تُقدم إلا بعد أن تتخذ الجمعية العامة قرارا بشأن مسألة الاحتياجات الطويلة الأجل لأماكن العمل في نيويورك. علما بأن التكلفة المقدرة للحلول المؤقتة التي تبلغ ١٣ مليون دولار سوف تُدفع من الميزانية الحالية.

٩ - وقد تم الانتقال من مرحلة التشييد إلى مرحلة إدارة العمليات اليومية ويعمل مجمع المباني بصورة فعالة. ومعظم طلبات الخدمة التي يبلغ عددها نحو ٢٠ ٠٠٠ طلب، والتي تُقدم سنويا إلى مكتب المساعدة بدائرة إدارة المرافق، هي طلبات روتينية، ولم يُبلغ عن أي شكاوى مهمة أو حوادث خطيرة أو تعطل للعمليات. وفي عام ٢٠١٧، سوف تكلف الإدارة شركة متخصصة باستعراض النهج الذي تتبعه في صيانة المجمع المحدد، ولا سيما بغية تقييم المزايا النسبية لتقديم خدمات الصيانة عن طريق مصادر خارجية وتقديمها داخليا لضمان أفضل استخدام للموارد. ولم توضع بعد خطة متفق عليها للصيانة الطويلة الأجل للمجمع.

١٠ - وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد إجراء تقييم لكفاءة استخدام الطاقة، فالمرجح أن المجمع المحدد قد حقق أهدافه فيما يتعلق بهذه الكفاءة. ولما كانت إمدادات الطاقة والماء

ذات الصلة، وأوصى بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم، في تقريره المرحلي القادم، تفاصيل كاملة عن إغلاق العقود الحالية، بما في ذلك أي وفورات تحققت. واحتتم مداخلته قائلًا إنه ينبغي للأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، لدى نظرها في البند الحالي من جدول الأعمال، معلومات مستكملة عن أي تطورات تتعلق بإجراءات التحكيم، ومزيدًا من التفاصيل عن التشييد المزمع لمرفق رياضي بالمقر.

١٦ - السيدة وايراتبانيج (تايلند): تكلمت باسم مجموعة الـ ٧٧ والصين، فقالت إن المجموعة تؤيد بقوة تحديث جميع مرافق الأمم المتحدة، وتسعى إلى ضمان تحسين ظروف العمل وسلامة الوفود والموظفين. كما ترحب المجموعة بإدراج الدروس المستفادة من المخطط العام لتجديد مباني المقر في الملحق الأول لتقرير مجلس مراجعي الحسابات (A/71/5) (المجلد الخامس)، نظرا لأهميتها البالغة لمشاريع تجديد المباني الجارية والمستقبلية. هذا وتلاحظ المجموعة أنه عقب إغلاق مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر، نُقلت المسؤولية عن الأنشطة المتبقية في إطار المخطط العام إلى مكتب خدمات الدعم المركزية، وأنها تتطلع إلى الإنجاز النهائي لتلك الأنشطة بحلول نيسان/أبريل ٢٠١٧.

١٧ - وتلاحظ المجموعة مع الارتياح هدم المبنى المؤقت بالمرج الشمالي، رغم فترات التأخير في الأعمال ذات الصلة، وتثق في أن الأنشطة المتبقية لتنسيق البيئة الخارجية للمرج الشمالي سوف تُنجز بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. غير أن المجموعة غير راضية تمام الرضا عن الحلول المؤقتة لنقل المهام التي كان مقرها في السابق في مبنى الملحق الجنوبي ومبنى مكتبة داغ همرشولد، بعد وقف تجديد ذينك المبنىين في ضوء الشواغل الأمنية، وسوف تتابع المسألة في المشاورات غير الرسمية. وتود المجموعة أيضا التماس مزيد من المعلومات عن سبب اختيار شارع ٤٢ بوصفه المدخل

والمسؤولين عن تنفيذ توصيات المجلس عن فترات سابقة. وقد قبلت الإدارة جميع توصيات المجلس، ويقدم التقرير عن كل توصية تعليقات الإدارة ومعلومات عن حالة تنفيذها، والإدارة المسؤولة عن التنفيذ، والموعد المقدر للإنجاز. كما يتضمن التقرير معلومات عن حالة تنفيذ التوصيات من فترات سابقة لم يتم تنفيذها بالكامل.

١٣ - وفي حين أن جميع التوصيات المقبولة سوف تُنفذ في الموعد المناسب، فسوف تُعطى أولوية عالية لأهم التوصيات أو التوصيات الرئيسية. ومن بين التوصيات الخمس الجديدة المقدمة من المجلس حتى آب/أغسطس ٢٠١٦، تم تنفيذ اثنتين، ويجري تنفيذ ثلاث من المقرر تنفيذ اثنتين منها، إحداها بنهاية عام ٢٠١٦ والأخرى بنهاية عام ٢٠١٨، وواحدة منها ذات طابع مستمر. ولاحظ مع التقدير الروح البناءة التي يباشر بها المجلس مهمته الرقابية، وأعرب عن ثقته في أن تنفيذ الأمانة العامة لتوصياته في الوقت المناسب وبدقة من شأنه تحسين إدارة الموارد وتعزيز الكفاءة.

١٤ - السيد رويس ماسيو (رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية): عرض تقرير اللجنة الاستشارية ذا الصلة (A/71/541)، فلاحظ مع الارتياح هدم المبنى المؤقت بالمرج الشمالي، وأعرب عن ثقته في أن أعمال تنسيق البيئة الخارجية سوف تُنجز بنهاية العام.

١٥ - ولكي تضمن الجمعية العامة تحقق فوائد المشروع، فإنه ينبغي لها أن تطلب إلى الأمين العام أن يرصد عن كثب استخدام الطاقة واستمثالها في الجمع المحدد، والإفادة في تقارير مرحلية مستقبلية عن المكاسب الفعلية المحققة في مجال الكفاءة. وينبغي لها أيضا أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في تقريره المرحلي القادم، معلومات مستكملة عن الترتيبات القائمة لصيانة الجمع وكل التكاليف ذات الصلة. ولاحظ أنه لا يُتوقع حدوث زيادات في تكاليف المشروع أو التغييرات في حجم ونطاق الأعمال

مستكملة بشأن الجهود المبذولة لضمان تنفيذ التوصيات التي لم تُنفذ بعد.

١٩ - ثم إن المقترح الخاص بإنشاء مرفق ترفيهي يتعين أن تنظر فيه الجمعية العامة عن كثب. وسوف تركز المجموعة في هذا الصدد على بعض العناصر التي أبرزتها اللجنة الاستشارية، ولا سيما الحاجة إلى سلامة وجمال التصميم للمجمع والحدائق بالمقر وضمان كون المشروع متوافقا مع أنظمة المنظمة وقواعدها وسياساتها، بما في ذلك ممارساتها الشرائية. وتؤكد المجموعة أيضا على الحاجة إلى معلومات بشأن تكاليف تشغيل المرفق وصيانته، بما في ذلك تكاليف التأمين، وعلاقة المشروع بالخيارات المحتملة لتلبية الاحتياجات الطويلة الأجل من أماكن العمل.

البند ١٤٤ من جدول الأعمال: تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية (تابع) (A/C.5/71/L.4)

البند ١٣٣ من جدول الأعمال: استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة (تابع)

مشروع القرار A/C.5/71/L.4: تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية

٢٠ - اعتمد مشروع القرار A/C.5/71/L.4.

رُفعت الجلسة في الساعة ١٠:٤٥.

الرئيسي للمنظمة، بالنظر إلى اعتبار تلك المنطقة شديدة المخاطر الأمنية. ويجدر بالذكر على الخصوص، في هذا الصدد، أن العديد من المندوبين يجدون صعوبة في الوصول إلى مدخل شارع ٤٢ إلى مرآب السيارات، نتيجة لكثافة حركة المرور، وضيق المدخل وعدم وضوح علامات الطريق للمركبات وللمستويين السفليين 2B و 3B للمرآب بسبب التغييرات الجديدة التي أُدخلت. وأكدت في هذا الصدد على الحاجة إلى ضمان الدخول إلى المجمع والخروج منه بلا عوائق مع القيام في الوقت نفسه بضمان سلامة تصميمه الأصلي.

١٨ - وأوضحت أن المجموعة يقلقها أنه لم يُقدم إلى الجمعية العامة أي مقترح بشأن تحديد مبنى مكتبة داغ همرشولد ومبنى الملحق الجنوبي، وطلبت تقديم مثل هذا المقترح في أقرب وقت ممكن، وفقا للطلبات الواردة في الفرع الثامن من قرار الجمعية العامة ٢٧٤/٦٩ ألف، الفقرة ١٤، وقرار الجمعية العامة ٢٣٩/٧٠، الفقرة ٩. ولاحظت عدم فهم المجموعة لسبب افتقاد الأمانة العامة للموظفين اللازمين لخدمة النظم التي رُكبت حديثا، وهي توصي بإدراج معلومات مستكملة عن ترتيبات الصيانة وتكاليفها في التقرير المرحلي القادم للأمين العام. ولاحظت أن التكلفة النهائية المتوقعة للمشروع قد زادت من ١ ٨٧٦,٧ مليون دولار إلى ٢ ٣٠٩,٣ مليون دولار، حتى مع خفض نطاق أعمال التشييد من خمسة مبان إلى ثلاثة. وعليه، تطلب المجموعة إدراج التفاصيل الكاملة لإغلاق العقود الحالية، بما في ذلك أي وفورات تم تحقيقها، في التقرير المرحلي القادم للأمين العام وفقا لتوصية مجلس مراجعي الحسابات في هذا الشأن. وأخيرا، وبالنظر إلى انخفاض معدل تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات على مدى فترات السنتين الثلاث السابقة، فإنه ينبغي أن تُدرج في تقارير الأمم المتحدة والمجلس المقبلة معلومات