

Distr.: General
22 October 2003
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثامنة والخمسون

البندان ١٢١ و ١٢٥ من جدول الأعمال

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥

خطة المؤتمرات

تحسين وتحديث مرافق المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي بغية
استيعاب الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية على نحو ملائم
تقرير الأمين العام*

موجز

طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها ٢٢٢/٥٥ و ٢٤٢/٥٦ و ٢٨٣/٥٧ بآء، أن ينظر في تحسين وتحديث مرافق المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي بغية استيعاب الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية على نحو ملائم.

وأوضح الاستعراض الذي أجرته الأمانة العامة استجابة لتلك الطلبات وجود حاجة ملحة إلى تحديث مرافق مؤتمرات الأمم المتحدة في نيروبي حيث أنها لم تعد تلبى احتياجات المؤسستين اللتين تتعاملان مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ألا وهما برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موتل الأمم المتحدة). وسيتيح التحديث المقترح، الذي تُقدر تكلفته بمبلغ ٣ ٤٧٩ ٠٠٠ دولار، لمكتب الأمم المتحدة في

* تأخر إصدار هذا التقرير نظرا للحاجة إلى إكمال المشاورات داخل الأمانة العامة بشأن الخيارات الممكنة للتصدي لشواغل الجمعية العامة حسبما أعربت عنها في قرارها ٢٨٣/٥٧ بآء.



نيروبي التصدي لمشاكل التحسين العاجلة، والوفاء بمعايير الاجتماعات الراهنة وزيادة عدد المقاعد عن طريق ترشيد الحيز، ومن ثم تقديم الخدمات على نحو ملائم إلى المؤسستين اللتين تتعاملان مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي. وقد طُلب إلى الجمعية العامة أن تأذن بتخصيص مبلغ ٣ ٤٧٩ ٠٠٠ دولار لتحديث مركز المؤتمرات، على أن يمول من: (أ) الموارد المقترحة بالفعل في إطار الباب ٣٣ من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٥-٢٠٠٤ بمبلغ ١ ٤٢٧ ٠٠٠ دولار؛ (ب) الموارد غير المرتبط بها المتوفرة في حساب الإنشاءات الجارية بمبلغ ٩١٣ ٠٠٠ دولار؛ و (ج) اعتماد إضافي قدره ١ ١٣٩ ٠٠٠ دولار يؤذن باعتماده بموجب أحكام القرار ٤٢/٢١١ ومرفقه، التي تحكم استخدام وتشغيل صندوق الطوارئ.

وقد أوضح الاستعراض أن تحديث مرافق المؤتمرات يمكن أن يلبى بصورة كاملة احتياجات مجلسي إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة. بيد أن هذه المرافق قد لا يتوفر فيها برغم ذلك عدد من المقاعد يكفي لخدمة المؤتمرات الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة في نيروبي. وقد نُظر أيضا في إمكانية تشييد غرف اجتماعات إضافية بتكلفة قدرها ٤ ٢٢٨ ٨٠٠ دولار. ومن رأي الأمانة العامة، إذ توضع في اعتبارها الطابع العرضي للاجتماعات الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة التي جرت في نيروبي إبان السنوات القلائل الماضية، أن مسألة تشييد غرف اجتماعات إضافية ينبغي أن تُستعرض في مرحلة لاحقة في ضوء الخبرة المكتسبة من تشغيل مرافق المؤتمرات بعد تحديثها في عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧.

أولاً - مقدمة

- ١ - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها ٢٢٢/٥٥ المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ و ٢٤٢/٥٦ المؤرخ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، أن ينظر في تحسين وتحديث مرافق المؤتمرات الحالية بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي بغية استيعاب الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية على نحو ملائم. وفي القرار ٢٨٣/٥٧ بقاء المؤرخ ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، لاحظت الجمعية العامة بقلق أن شدة الضغوط المتعلقة بعدم وجود المرافق الكافية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي تطرح تحدياً كبيراً يعترض أي زيادة أخرى في نسب الاستفادة منها، وقررت تأكيد طلبها إلى الأمين العام، الوارد في القرار ٢٤٢/٥٦، أن ينظر في تحسين وتحديث تلك المرافق.
- ٢ - وقد اضطلعت الأمانة العامة باستعراض للخيارات الممكنة للتصدي للشواغل المعرب عنها في القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التدابير الرامية إلى زيادة عدد المقاعد وتحسين الحالة التكنولوجية والمادية للمرافق الحالية. وإضافة إلى ذلك، نظرت الأمانة العامة في إمكانية زيادة توسيع مرافق المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

ثانياً - استعراض احتياجات مرافق المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي

- ٣ - إن مركز العمل في نيروبي هو مقر مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وبرنامجين للأمم المتحدة، هما برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (ممثل الأمم المتحدة). ويضم المركز أيضاً عدداً من المكاتب الإقليمية للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الطيران المدني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب الأمم المتحدة السياسي لشؤون الصومال، فضلاً عن مكاتب قطرية لمؤسسات الأمم المتحدة. وهناك ما مجموعه ٥٣ مكتباً للصناديق والبرامج والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي يزيد عدد موظفيها على ٢ ٤٠٠ موظف، لها عمليات في نيروبي. ونتيجة لذلك، فإن مركز العمل هو موقع لاجتماعات عالمية وإقليمية هامة.

- ٤ - ويقع مجمع الأمم المتحدة في نيروبي على ١٤٠ أكرًا من الأراضي ويتألف من ١٩ مبنى للمكاتب، تستوعب ما يقرب من ١ ٨٠٠ شخص. وتبلغ مساحة المكاتب ١٣٩ ٢٣ متراً مربعاً بينما تبلغ مساحة المناطق المشتركة أو الشئى ٢٥١ ٩ متراً مربعاً (غرف الاجتماع، وغرفة المقسم الفرعي الآلي الخصوصي، وغرف التدريب، ومختبرات الحاسوب، والعيادة الطبية، وما إلى ذلك) التي يشغل مركز المؤتمرات منها ٧٥٠ ٤ متراً مربعاً. وتشمل

السعة الحالية لخدمة المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ثماني غرف اجتماعات يبلغ مجموع عدد المقاعد بها ٤٣٩ ١ مقعدا (انظر المرفق الأول).

٥ - ويؤدي استمرار الزيادة في عدد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وموظفيها في المجمع إلى طلب لا يفتأ يتزايد على غرف الاجتماعات ومرافق المؤتمرات. وخلال السنوات الأربع الماضية، ازداد عدد الاجتماعات التي عقدت في مركز المؤتمرات بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي بنسبة ١٨ في المائة، ومن المتوقع أن يزيد في فترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بنسبة أخرى قدرها ٥ في المائة. وكان بين تلك الاجتماعات مؤتمرات رئيسية عقدت مؤخرا، مثل المؤتمر الحادي عشر للأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (نيسان/أبريل ٢٠٠٠)، والمؤتمر الخامس للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (أيار/مايو ٢٠٠٠)، والدورات العادية لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولجنة المستوطنات البشرية (مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة) والدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر اسطنبول بعد مرور خمس سنوات (شباط/فبراير ٢٠٠١). وترد الإحصاءات التفصيلية لحجم العمل الفعلي والمتوقع في المرفق الثاني لهذا التقرير.

٦ - وقد شيدت مرافق المؤتمرات الحالية في عام ١٩٨٣، أثناء المرحلة الثانية لتطوير مكتب الأمم المتحدة في نيروبي. وجهزت منطقة المؤتمرات في ذلك الحين بالنظم الصوتية التناظرية، التي أصبحت بالية إلى حد كبير وتتطلب تحديثا عاجلا حيث أن قطع الغيار لم تعد متوفرة. وأظهر الاستعراض أنه يلزم الاستعاضة عن المعدات الصوتية التناظرية بنظم سمعية حديثة تقوم على التكنولوجيا، وتكملها تسهيلات العرض بشرائط الفيديو الرقمية. والإضاءة والصوتيات في غرف الاجتماع جدد هزيلة وتتطلب التحسين، وتعاني غرف الاجتماع من مشاكل الضجة الخارجية، وليست بها وسيلة للتنظيم الحراري ومن ثم أصبح الجو فيها حارا أو باردا حسب الموسم.

٧ - وفيما يتعلق باستيعاب الاجتماعات، فإن عدد المقاعد وتنوعها في مركز المؤتمرات لم يعد كافيا لتلبية احتياجات المؤسسات اللتين تتعاملان مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وهما برنامج الأمم المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة، الذي شيد أصلا من أجلهما، بسبب كبر عدد المشتركين من المنظمات غير الحكومية الذين يحضرون الاجتماعات الآن. ولا يمكن أن تستوعب المرافق الحالية اجتماعات الأمم المتحدة التي تتصف بطابع الاشتراك، والتي يمثل فيها كثير من المنظمات غير الحكومية، وتنطوي على عدد كبير من الأنشطة الموازية ومشاورات الجماعات الإقليمية، على النحو الذي شوهد في السنوات القلائل الماضية. ويبلغ مجموع الاحتياجات من المقاعد للمشاركين في المؤتمرات الرئيسية المشار إليها في

الفقرة ٥ أعلاه ما يتراوح بين ١ ٥٠٠ و ٢ ٠٠٠ مقعد. ولا يمكن تقديم الخدمات الكاملة اللازمة لتلك المؤتمرات إلا بتكلفة إضافية كبيرة، عن طريق استئجار معدات الترجمة الشفوية وغيرها من معدات الاجتماعات، والمناضد والمقاعد، وعن طريق تحويل جميع المكاتب وأماكن الاجتماعات الشاغرة أو التي تستخدم بصورة مؤقتة في مجمع الأمم المتحدة إلى غرف اجتماعات رسمية. وعلاوة على ذلك، فقد نقلت مؤقتا جميع المواد في مكتبة الأمم المتحدة في نيروبي وفي مركز الوثائق والمراجع من أجل تلبية الطلب على غرف اجتماعات إضافية، كما حول الحيز الذي تشغله المكتبة إلى مكاتب، ومركز تجاري ومرافق للصحافة وغرف للاجتماعات. وإضافة إلى ذلك، اضطر الأمر إلى تأجير المكاتب وغرف الاجتماعات التابعة للمنظمات الدولية الواقعة في نيروبي خارج المجمع. كذلك فقد شيدت مخيمات لاستيعاب الطلب على أماكن الاجتماعات للمشاركين من المنظمات غير الحكومية.

٨ - ولا يمكن لمرافق المؤتمرات الحالية أن تستوعب اجتماعا رئيسيا مزودا بخدمات الترجمة الشفوية باللغات الست إلا في قاعتي المؤتمرات ١ (٤٣٦ مشتركا) و ٢ (٥٢٨ مشتركا). ويمكن الجمع بين القاعة ٢ وقاعتي المؤتمرات ٣ و ٤ (١٨٨ مشتركا في كل منهما)، إلا أن القاعتين ٣ و ٤ لا يمكنهما أن تستوعبا سوى خدمات ترجمة شفوية بلغات أربع فحسب. وهناك أربع غرف اجتماع أصغر، تتسع المقاعد فيها لما يتراوح بين ١٥ و ٢٨ مشتركا، ويبلغ الطلب عليها حده الأقصى من أجل عقد الاجتماعات اليومية، بما في ذلك مشاورات الجماعات الإقليمية، غير أن عدد المقاعد بها ليس كافيا كما أنها لا تقدر على استيعاب احتياجات الترجمة الشفوية. والشكل الحالي للغرف ليس مرنا بدرجة تكفي لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمكاتب الهيئات التي تتعامل مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي.

٩ - أما المكاتب المتاخمة لقاعات المؤتمرات، والتي كانت مخصصة سابقا لأمانات الاجتماعات المستضافة ومسؤوليها ومنظميها، فقد أصبح يشغلها حاليا قسم الترجمة الشفوية المنشأ حديثا والتابع لشعبة خدمات المؤتمرات وموظفو منظمات أخرى في الأمم المتحدة، وذلك بسبب النقص العام في أماكن المكاتب في المجمع. وقد أدى هذا إلى تخفيض مساحة المكاتب المتاحة للموظفين المتصلين بالمؤتمرات في منطقة المؤتمرات.

١٠ - وبالنظر إلى احتياجات مكاتب الهيئات التي تتعامل مع مكتب نيروبي والحالة المادية لباني المؤتمرات الحالية، فإن هناك حاجة ملحة إلى تحديث مرافق مؤتمرات الأمم المتحدة في نيروبي. وسيتيح هذا التحديث لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي التصدي لمشاكل التحسين الملحة كما سيؤدي إلى تحسين معايير الاجتماعات الحالية سواء من حيث نطاق الخدمات ونوعيتها أو زيادة عدد المقاعد. ويلزم إجراء تجديد كامل لقاعات المؤتمرات ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨

كخطوة أولى على طريق ذلك التحديث. وستشمل عملية التحديث تركيب معدات حديثة للترجمة الشفوية المتزامنة، وتحديث النظم الصوتية ونظم تكييف الهواء وتوزيع البيانات. ويمكن معالجة مسألة المقاعد في الخطوة التالية عن طريق ترشيد استخدام الحيز والجمع بين قاعات المؤتمرات ٢ و ٣ و ٤. فمن شأن هذه التدابير أن تزيد عدد المقاعد الحالية بحوالي ٣٠٠ مقعد وأن تنشئ قاعة مؤتمرات كبيرة جديدة تسع ٢٠٠ ١ مقعد وتستوعب خدمات الترجمة الشفوية بست لغات. ويمكن لقاعة المؤتمرات هذه أن تلي عندئذ احتياجات الاجتماعات العامة لمجلسي إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة.

١١ - وبعد عملية التحديث، سيتمكن لقدرة المؤتمرات الحالية لمكتب الأمم المتحدة في نيويورك أن تلي، إجمالاً، الطلب على الخدمات. غير أن تلك القدرة قد تظل غير كافية للمؤتمرات الرئيسية التي تشمل عددا كبيرا من الاجتماعات المتوازية وتضم أكثر من ١٧٠٠ مشترك، مثل المؤتمر الحادي عشر للأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، الذي عُقد في عام ٢٠٠٠. وقد أجرى أيضا استعراض لإمكانيات زيادة توسيع مرافق المؤتمرات عن طريق بناء غرف اجتماعات إضافية، مع مراعاة الاحتياجات المذكورة أعلاه. وقدر أن تلبية تلك الاحتياجات سيتطلب مساحة إضافية تبلغ ٤٠٢٦ مترا مربعا، منها ٢٤٩٦ مترا مربعا تخصص لغرف الاجتماعات، و ٩٩٠ مترا مربعا للممرات الضرورية و ٥٤٠ مترا مربعا لمرافق المكاتب المرتبطة. وستشمل مرافق المؤتمرات الإضافية هذه غرفتين جديدتين من غرف الاجتماعات (ألف وباء، ٦٧٦ مترا مربعا و ٦٨٤ مترا مربعا، على التوالي) ومساحة وحدات تجميعية من وحدات المؤتمرات (جيم) قدرها ١١٣٦ مترا مربعا ويمكن تقسيمها إلى أربع غرف اجتماعات متوسطة الحجم. ويمكن أيضا تجهيز غرف الاجتماعات هذه بمعدات حديثة للترجمة الشفوية ولتجهيز البيانات، ويمكنها بذلك أن توفر ظروف عمل ملائمة. ويقدر عدد المقاعد التي تتسع لها هذه الهياكل الإضافية بـ ١٢٠٠ مقعد. وإذا أضيفت إليها قدرة الهياكل الحالية التي تم تحديثها، فإن مجموع عدد المقاعد في مرافق المؤتمرات لمكتب الأمم المتحدة في نيويورك سيبلغ ٢٩٣٩ مقعدا. ويمكن بناء الهياكل الإضافية فوق أسقف المباني الحالية ويمكن الربط فيما بينها بمسارات مغطاة للراجلين. ويدعم هذا الخيار النواحي الجمالية والمتعلقة بإمكانية الوصول والاتصال بمرافق المؤتمرات الحالية. ولغرض الإيضاح، يمكن الاطلاع على موقع مرافق المؤتمرات الإضافية داخل المجمع في المرفق الثالث.

ثالثا - تقديرات التكلفة الأولية

١٢ - يبدو أن الخيارات الممولة أعلاه أيسر الحلول العملية لمعالجة مشكلة قلة الحيز المتاح حاليا لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في كينيا لعقد مؤتمراتها في نيروبي. وجدير بالذكر في هذا الصدد أنه لا توجد بدائل تجارية مقبولة في مركز العمل ذلك لعقد الاجتماعات.

١٣ - وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من تحديث المرافق الحالية للمؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بمبلغ ٣ ٤٧٩ ٠٠٠ دولار. ونظرا للطلب على خدمات المؤتمرات، أُعْتَبِر تحديث قاعات المؤتمرات ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ ذا أولوية. وقدّرت تكلفة عنصر التحديث بـ ١ ٤٢٧ ٠٠٠ دولار. أما فيما يتعلق بتحديث قاعات المؤتمرات ٢ و ٣ و ٤، فسيلازم رصد اعتماد إضافي قدره ٢ ٠٥٢ ٠٠٠ دولار. وتشير التقديرات إلى أنه من الممكن تحديث المرافق الحالية للمؤتمرات، على النحو المفصل في الفقرة ١٠ أعلاه، خلال فترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، رهنا بتوافر التمويل في نفس الفترة.

١٤ - وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية، أي إنشاء المرافق الإضافية للمؤتمرات، وفق التفاصيل الواردة في الفقرة ١١ أعلاه، تقدر تكاليف البناء بحوالي ٤ ٢٢٨ ٨٠٠ دولار، (بالأسعار الجارية)، على النحو التالي:

تفاصيل تكلفة البناء

(بدولارات الولايات المتحدة)

٣٦٣ ٠٠٠	الخدمات التعاقدية المتصلة بخطة التصميم التفصيلية وتقديرات التكلفة
٣٣٠٠ ٠٠٠	بناء مرافق إضافية للمؤتمرات، بما في ذلك الأعمال الموقعية، ووصلات المنافع، والوصلة التكنولوجية الرئيسية، والشبكة المحلية، والشبكة الواسعة، والمعدات الصوتية ومعدات الترجمة الشفوية، وشبكات محسّنة للسلامة والحماية من الحريق، ومعدات الطاقة الاحتياطية، وغيرها، بمعدل ٨٢٠ دولارا للمتر المربع
٢١٤ ٥٠٠	خدمات استشارية أخرى
١٥٠ ٠٠٠	الإشراف على المشروع
٢٠١ ٣٠٠	الاعتماد الاحتياطي (٥ في المائة)
٤ ٢٢٨ ٨٠٠	المجموع

رابعا - خيارات المتاحة لتنفيذ استنتاجات الاستعراض

١٥ - استنادا إلى الأولويات المسندة خلال الاستعراض إلى عناصر المشروع، اقترح رصد اعتماد قدره ١ ٤٢٧ ٠٠٠ دولار، تحت الباب ٣٣ من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، لتحديث غرف الاجتماعات ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨، تلبية لأكثر الاحتياجات إلحاحا.

١٦ - وتمويل تحديث غرف الاجتماعات ٢ و ٣ و ٤، سيلزم تمويل إضافي قدره ٢٠٥٢٠٠٠ دولار. ومن الممكن تمويل تلك الاحتياجات جزئيا من الرصيد غير المرتبط به حساب الإنشاءات الجارية. وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ بلغ ذلك الرصيد ٩١٣ ٣٠٠ دولار. ونظرا إلى أن المبالغ المرصودة في عام ٢٠٠٢ لمشاريع البناء في منطقتي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ستستخدم خلال فترة من الزمن، فإن الرصيد العام لحساب الإنشاءات الجارية سيواصل توليد فائدة من خلال الاستثمار.

١٧ - وعلى هذا الأساس، يُقترح تخصيص اعتماد قدره ٩١٣ ٣٠٠ دولار من رصيد حساب الإنشاءات الجارية، المتاح في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، لتمويل تحديث غرف الاجتماعات ٢ و ٣ و ٤. ولتغطية الاحتياجات المتبقية والبالغة ١ ١٣٩ ٠٠٠ دولار، سيلزم إيجاد مصدر تمويل إضافي.

١٨ - ويُقترح تفويض السلطة الإدارية على تنفيذ تحديث المرافق الحالية للمؤتمرات إلى شعبة الخدمات الإدارية في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، التي ينبغي أن تمارس مسؤولياتها بتعاون وثيق مع شعبة خدمات المؤتمرات.

١٩ - وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، أي بناء غرف إضافية للاجتماعات، ألف وباء وجيم، وفقا لتفاصيل الواردة في الفقرة ١١ أعلاه، أظهر الاستعراض في جملة أمور أن مركز المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي استخدم للمؤتمرات الرئيسية في مناسبات قليلة. وعلى أساس الخبرة المكتسبة في السنوات الأخيرة، لا يُتوقع عقد أكثر من مؤتمر واحد من المؤتمرات الرئيسية في نيروبي سنويا؛ وجددير بالإشارة أيضا أن تلك المؤتمرات تمويل عادة من خارج الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة. وعلى أساس الخبرة المكتسبة أيضا، لا يُتوقع عقد اجتماعات في مركز المؤتمرات مدة تزيد على ١٠ أسابيع في السنة، بما في ذلك الوقت اللازم للإعداد للاجتماعات. ولذلك، يُعتقد أنه من السابق لأوانه اقتراح توسيع المرافق في هذه المرحلة. وينبغي استعراض مسألة بناء المرافق الإضافية في مرحلة لاحقة في ضوء الخبرة التي سُكِّت من تشغيل مرافق المؤتمرات في مركز الأمم المتحدة في نيروبي، بعد تحديثها. وإذا ما قررت الجمعية العامة مع ذلك الإذن بعمليات البناء، فسيلزم إيجاد التمويل المناسب.

خامسا - الخاتمة والتوصيات

٢٠ - يشير القلق الذي يساور الجمعية العامة بشأن توافر خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، والذي أعرب عنه في قرارات اتخذت مؤخرا، لا سيما القرار

٢٨٣/٥٧ بء، وفي استنتاجات الاستعراض الذي أجرته الأمانة العامة، إلى ضرورة اعتبار تحديث مرافق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي من الأولويات. وفي تلك الحالة وإضافة إلى عنصر التحديث الذي سيمول من الاعتماد الموجود في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ في إطار الباب ٣٣ (١ ٤٢٧ ٠٠٠ دولار)، والتمويل في إطار حساب الإنشاءات الجارية (٩١٣ ٠٠٠ دولار)، فإن بقية الاحتياجات للمرحلة الأولى من التحديث (١ ١٣٩ ٠٠٠ دولار) سوف تتوقف على أحكام استخدام وتشغيل صندوق الطوارئ وفقا لمفهوم الفقرة (ب) "٢" من الجزء ألف من مرفق القرار ٤٢/٢١١ المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧.

٢١ - وأشار الاستعراض أيضا إلى أن المرافق الحالية للمؤتمرات قد لا تكون كافية لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية التي تعقدتها منظومة الأمم المتحدة في نيروبي. وسوف يسمح بناء مرافق إضافية بتحسين وتوسيع قدرة مكتب الأمم المتحدة في نيروبي على استضافة أي اجتماعات أو مؤتمرات رئيسية تعقدتها المنظومة في نيروبي. وأشار الاستعراض في الوقت نفسه إلى أن المرافق قد لا تُستعمل بعد توسيعها استعمالا كافيا نظرا لقلّة تواتر عقد الاجتماعات الرئيسية، واستنادا إلى قلة الاستخدام العام نسبيا لمرافق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي. وإزاء هذه المعلومات الأساسية، يُستصوب أن يجري استعراض مسألة توسيع مرافق المؤتمرات في مرحلة لاحقة في ضوء الخبرة التي سُكّبت من تشغيل مرافق المؤتمرات بعد تحديثها، في عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧.

٢٢ - ومطلوب من الجمعية العامة أن تأذن بتحديث المرافق الحالية للمؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بتكلفة جملية تقدر بـ ٣ ٤٧٩ ٠٠٠ دولار (بالأسعار الجارية) تموّل من:

(أ) الرصيد المقترح تحت الباب ٣٣ من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية (١ ٤٢٧ ٠٠٠ دولار)؛

(ب) الرصيد المتاح غير المرتبط به في حساب الإنشاءات الجارية (٩١٣ ٠٠٠ دولار)؛

(ج) اعتماد إضافي يؤذن به وفقا لأحكام القرار ٤٢/٢١١ التي تحكم استخدام وتشغيل صندوق الطوارئ، لا سيما الفقرة (ب) "٢" من الجزء ألف من مرفق ذلك القرار (١ ١٣٩ ٠٠٠ دولار).

٢٣ - ويوصى بالنظر في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، أي بناء ثلاث غرف اجتماعات إضافية، في مرحلة لاحقة تُحدد على أساس استعراض يجري وفقا لإجراءات تشييد المباني، الممولة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المؤرخ ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ (A/36/643) وفي ضوء الخبرة المكتسبة من تشغيل مرافق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بعد تحديثها، في ٢٠٠٦-٢٠٠٧.

طاقة الاستيعاب الحالية والمسقطة لخدمات المرافق في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي

طاقة الاستيعاب الحالية بالأمطار المربعة (وعدد المقاعد) ومعدات الترجمة الشفوية	طاقة الاستيعاب المتوقعة بالأمطار المربعة (وعدد المقاعد) ومعدات الترجمة الشفوية بعد تنفيذ المشروع	
غرفة الاجتماعات ١	٨٧٨ (٤٣٦)؛ ٦ لغات	لا تغيير
غرفة الاجتماعات ٢	١٠٤٣ (٥٢٨)؛ ٦ لغات	*
غرفة الاجتماعات ٣	٢٧٦ (١٨٨)؛ ٤ لغات	*
غرفة الاجتماعات ٤	٢٧٦ (١٨٨)؛ ٤ لغات	*
غرفة الاجتماعات ٥	٤١ (١٥)	لا تغيير
غرفة الاجتماعات ٦	٧٥ (٢٨)؛ لغتان	لا تغيير
غرفة الاجتماعات ٧	٧٠ (٢٨)؛ لغتان	لا تغيير
غرفة الاجتماعات ٨	٥٦ (٢٨)؛ لغتان	لا تغيير
المكاتب	١٣٩٣	لا تغيير
المرافق الإضافية (ممرات، قاعة استراحة، إلى غير ذلك)	٦٤٢	لا تغيير
إنشاءات إضافية	٤٠٢٦	
غرفة الاجتماعات ألف	١١٣٦ (٥٤٠)؛ ٦ لغات	
غرفة الاجتماعات باء	٦٨٤ (٣٣٠)؛ ٦ لغات	
غرفة الاجتماعات جيم	٦٧٦ (٣٣٠)؛ ٦ لغات	
المكاتب	٥٤٠	
الممرات	٩٩٠	
المجموع ٤٧٥٠ مترا مربعا	المجموع ٨٧٧٦ مترا مربعا	
مجموع صالي الحيز الإضافي لغرف الاجتماعات	٢٤٩٦ مترا مربعا	
مجموع إجمالي الحيز الإضافي لغرف الاجتماعات**	٤٠٢٦ مترا مربعا	

* إضافة إلى التحسين المقترح لغرف الاجتماعات ٢ و ٣ و ٤، من المتوقع أن تزداد طاقة الاستيعاب للغرف ٢ و ٣ و ٤ إلى ١٢٠٠ مقعد (٩٠٤ حاليا) عن طريق ترشيد الحيز واستبدال الأثاث. وسيكون تسجيل الصوت والترجمة الشفوية متاحا باللغات الست.

** سيضيف بناء غرف الاجتماعات الإضافية ٢٤٩٦ مترا مربعا إلى حيز غرف الاجتماعات القابل للاستخدام. ويتصل الفارق البالغ ١٥٣٠ مترا مربعا بين مجموع الحيز المتاح للمؤتمرات ومجموع الحيز الذي سيتاح بعد البناء باستخدام الحيز المشترك، بما في ذلك الممرات اللازمة، وترشيد استخدام الحيز الإضافي في منطقة المؤتمرات للاجتماع بالمسؤولين وموظفي الأمانة ومنظمي الاجتماعات.


المرفق الثاني

عبء خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي

٢٠٠٥-٢٠٠٤ (المتوقعة)	٢٠٠٣	٢٠٠٢	٢٠٠١	٢٠٠٠	١٩٩٩ -١٩٩٨
الاجتماعات المقررة في الجدول الزمني					
٩٢	٥٨	٣٠	٦٨	٢١	٨٨
بالترجمة الشفوية					
بدون ترجمة شفوية					
٩٢	٥٨	٣٠	٦٨	٢١	٨٨
المجموع الفرعي					
الاجتماعات غير المقررة في الجدول الزمني					
٧٩٤	٣٨٥	٣٧١	٢٥٣	٣٧٩	٤٩٦
بالترجمة الشفوية					
١٨٥٧	١٠١٨	٧٥١	١١١١	٦١٧	١٦٠٦
بدون ترجمة شفوية					
٢٦٥١	١٤٠٣	١١٢٢	١٣٦٤	٩٩٦	٢١٠٢
المجموع الفرعي					
الاجتماعات المقررة وغير المقررة في الجدول الزمني					
٨٨٦	٤٤٣	٤٠١	٣٢١	٤٠٠	٥٨٤
بالترجمة الشفوية					
١٨٥٧	١٠١٨	٧٥١	١١١١	٦١٧	١٦٠٦
بدون ترجمة شفوية					
٢٧٤٣	١٤٦١	١١٥٢	١٤٣٢	١٠١٧	٢١٩٠
المجموع					
-٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٣	٢٠٠٢	٢٠٠١	٢٠٠٠ -١٩٩٨ ١٩٩٩
الاجتماعات المعقودة في نيروبي					
٤٤١	٢١٤	٢٠٦	١١٠	٢٠٦	٢٥٦
بالترجمة الشفوية					
١٨٥٧	١٠١٨	٧٥١	١١١١	٦١٧	١٦٠٦
بدون ترجمة شفوية					
٢٢٩٨	١٢٣٢	٩٥٧	١٢٢١	٨٢٣	١٨٦٢
المجموع الفرعي					
الاجتماعات المعقودة خارج نيروبي					
٤٤٥	٢٢٩	١٩٥	٢١١	١٩٤	٣٢٨
بالترجمة الشفوية					
بدون ترجمة شفوية					
٤٤٥	٢٢٩	١٩٥	٢١١	١٩٤	٣٢٨
المجموع الفرعي					
جميع الاجتماعات المعقودة في نيروبي وخارجها					
٨٨٦	٤٤٣	٤٠١	٣٢١	٤٠٠	٥٨٤
بالترجمة الشفوية					
١٨٥٧	١٠١٨	٧٥١	١١١١	٦١٧	١٦٠٦
بدون ترجمة شفوية					
٢٧٤٣	١٤٦١	١١٥٢	١٤٣٢	١٠١٧	٢١٩٠
المجموع					

المرفق الثالث

رسم لتوسيع ممكن لمرفق مجمع الأمم المتحدة في نيروبي




DATE	BY	SCALE	PROJECT NO.
1981	SM	1:500	UNEP/DA/1

- UNITED NATIONS OFFICE AT NAIROBI
- BUILDING AND GROUNDS MANAGEMENT UNIT
- PROPOSED UPGRADING OF CONFERENCE FACILITIES

NOTES

NOTES
 APPENDIX A
 UNITED NATIONS OFFICE AT NAIROBI



NOTES
 APPENDIX - A
 DO NOT SCALE DRAWING

NOTES

UNITED NATIONS
 OFFICE AT NAIROBI

SECTION
 BUILDING AND GROUNDS
 MANAGEMENT UNIT

SCALE
 PROPOSED UPGRADING OF
 CONFERENCE FACILITIES

DATE
 APRIL 2003

DATE
 APRIL 2003

APPROX. SCALE