



Генеральная Ассамблея

Семьдесят первая сессия

Официальные отчеты

Distr.: General
8 December 2016
Russian
Original: English

Пятый комитет

Краткий отчет о 11-м заседании,

состоявшемся в Центральном учреждении, Нью-Йорк, во вторник, 1 ноября 2016 года, в 10 ч. 00 м.

Председатель: г-жа Кинг (Сент-Винсент и Гренадины)

*Председатель Консультативного комитета по административным
и бюджетным вопросам:* г-н Руис Массье

Содержание

Пункт 134 повестки дня: Бюджет по программам на двухгодичный период
2016–2017 годов (*продолжение*)

Строительство и управление имуществом

В настоящий отчет могут вноситься поправки.

Поправки должны направляться в кратчайшие возможные сроки за подписью одного из членов соответствующей делегации на имя начальника Секции управления документооборотом (sgsuggestions@un.org) и вноситься в один из экземпляров отчета.

Отчеты с внесенными в них поправками будут переизданы в электронной форме и размещены в Системе официальной документации Организации Объединенных Наций (<http://documents.un.org/>).

16-19045 (R)



Просьба отправить на вторичную переработку



Заседание открывается в 10 ч. 10 м.

Пункт 134 повестки дня: Бюджет по программам на двухгодичный период 2016–2017 годов
(продолжение)

Строительство и управление имуществом
(A/71/333, A/71/333/Corr.1, A/71/370, A/71/570 и A/71/571)

1. **Г-н Каттс** (помощник Генерального секретаря по централизованному вспомогательному обслуживанию), внося на рассмотрение доклад Генерального секретаря о предложении по проекту повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке (A/71/333 и A/71/333/Corr.1), напоминает о том, что этот проект был намечен к реализации в докладе Генерального секретаря о стратегическом обзоре капитальных активов (A/69/760) — долгосрочной программе капитальных работ, отмеченной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 68/247 В. Однако в этом докладе (A/69/760) не содержалось каких-либо предложений в отношении намеченных проектов; напротив, было решено, что предложения будут представлены позднее, в соответствии с установленными процедурами для бюджетных предложений и Финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных Наций.

2. В докладе Генерального секретаря (A/71/333 и A/71/333/Corr.1) представлена краткая информация о прогрессе, достигнутом после выпуска его доклада 2015 года (A/70/356), а также подробная информация о предлагаемом проекте, приведенная в соответствии с требованиями, изложенными в разделе XII резолюции 70/248 А Генеральной Ассамблеи, в котором Генеральному секретарю было предложено представить пересмотренное предложение по этому проекту. Успех проекта зависит от постановки четких целей для удовлетворения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; создания надежной структуры управления с подотчетным управлением проектами; и эффективного управления рисками для принятия обоснованных и продуманных решений.

3. Сейсмическая уязвимость зданий в Бангкоке обусловлена рядом факторов, в том числе близо-

стью к сейсмически активным зонам, расположенным всего лишь в 100 км к северо-востоку от города, и особыми свойствами почвы на прилегающей территории. Ряд зданий в Бангкоке, в том числе здание секретариата ЭСКАТО, пострадали от землетрясения силой 6,8 балла, обрушившегося на Мьянму 25 августа 2016 года. Кроме того, здания ЭСКАТО были спроектированы в начале 1970-х годов, до введения в Таиланде официальных требований обеспечения сейсмостойкости. В этой связи главная цель проекта заключалась в модернизации здания путем повышения его сейсмостойкости для обеспечения безопасности находящихся в нем сотрудников, делегатов и посетителей. Осуществление этого проекта предоставляет также возможности для наиболее экономичного решения других проблем, касающихся строительных характеристик, энергосбережения, эффективного использования пространства, обеспечения доступности для инвалидов и замены почти отслужившего свой срок оборудования зданий.

4. В рамках предлагаемой структуры управления проектом Исполнительный секретарь Комиссии будет выступать в качестве ответственного за реализацию проекта, а директор Административного отдела будет оказывать ему поддержку и руководить работой специальной группы по управлению проектом, ответственной за повседневное руководство работами по его осуществлению. С учетом крайней важности управления рисками для успешной реализации проекта планируется нанять специализированную компанию по управлению рисками, которая будет подчиняться непосредственно Управлению централизованного вспомогательного обслуживания. Упомянутая компания будет заниматься проведением качественного и количественного анализа рисков, который будет увязан с финансированием непредвиденных расходов, а Управление будет по-прежнему обеспечивать техническое руководство и надзор.

5. В соответствии с руководящими указаниями, содержащимися в резолюции 70/248 А Генеральной Ассамблеи, ЭСКАТО провела анализ нынешнего состояния зданий Комиссии, который подтвердил основные элементы предыдущих исследований о сейсмической уязвимости. Кроме того, ЭСКАТО разработала четыре варианта осуществления проекта в один этап и в несколько этапов, предусматри-

вающих возможность разделения или объединения сфер охвата (повышения сейсмостойкости и замены отслужившего свой срок оборудования) и разнообразных по методологии и срокам осуществления — от минимальных сроков — четырех лет для варианта А до максимальных — 8 лет для варианта D. После проведения анализа затрат и выгод, в том числе качественной и количественной оценки рисков, для каждого из предложенных вариантов, группа по реализации проекта разработала ряд вариантов с указанием расходов, краткая информация о которых приводится в таблице 4 доклада. На основе этого анализа Генеральный секретарь принял решение о том, что вариант С, стоимость которого, по оценкам, составляет 40,02 млн. долл. США, представляет собой наиболее экономичное и выгодное решение, поскольку этот вариант сопряжен с наименьшим риском и предусматривает дополнительные преимущества — повышение эффективности использования энергии и пространства, а также производительности, что принесет ожидаемое увеличение более чем на полмиллиона долларов в год объема поступлений от аренды помещений на благо государств-членов.

6. Все предлагаемые варианты предусматривают наличие достаточных средств на случай непредвиденных расходов, в соответствии с положениями пунктов 19 и 20 раздела IX и пунктов 17 и 18 раздела X резолюции 70/248 А Генеральной Ассамблеи. Любые неиспользованные резервные средства будут возвращены государствам-членам по завершении проекта, причем эти резервные средства не будут использоваться для осуществления произвольных изменений за пределами нынешней сферы охвата и целей проекта. Эти средства, тем не менее, должны быть доступны в течение всего срока работ для обеспечения полной реализации охвата и целей проекта, в соответствии со стандартной практикой строительства, одобренной Комитетом в контексте осуществления всех недавних строительных проектов, включая Стратегический план сохранения наследия и Дом Африки. В этой связи Генеральной Ассамблее было предложено утвердить вариант С и соответствующие потребности в ресурсах на 2016–2017 годы; создание специальной группы по управлению проектом, включая шесть испрашиваемых временных должностей; и создание многолетнего счета незавершенного строительства по проекту.

7. Внося на рассмотрение доклад о ходе строительства новых служебных помещений в комплексе Экономической комиссии для Африки (ЭКА) в Аддис-Абебе и обновленную информацию о ремонте конференционных помещений, в том числе Дома Африки (A/71/370), оратор говорит, что новые служебные помещения (Здание Замбези) эксплуатируются в полном объеме уже более двух лет, и соответствующие вспомогательные работы в настоящее время находятся на этапе устранения недостатков. В настоящее время подрядчик занимается устранением оставшихся проблем из перечня дефектов, после выплаты в апреле 2016 года 5-процентной доли, которая удерживалась после завершения основных работ, и эти работы, наряду с некоторыми незначительными работами по внешней отделке, планируются завершить в начале 2017 года.

8. После утверждения в резолюции 70/248 А Генеральной Ассамблеи объема работ, графика и максимальной общей суммы расходов на осуществление проекта ремонта Дома Африки была окончательно определена структура управления проектом; практически завершен набор сотрудников в специальную группу по управлению проектом; и разработана стратегия по смягчению последствий, для того чтобы наверстать упущенное время без изменения целей, касающихся масштаба или качества. Эти ремонтные работы предусматривают структурную модернизацию, повышение эффективности основных мер безопасности и строительные работы; ремонт зала пленарных заседаний; работы по внешней отделке и ландшафтные работы; сохранение объектов культурного наследия; и создание центра для посетителей.

9. После проведения необходимых работ по структурной модернизации и повышению уровня безопасности в здании вышеупомянутый центр для посетителей сделает Дом Африки привлекательным туристическим объектом для тех, кто интересуется историей этого континента. В ответ на просьбу, содержащуюся в резолюции 70/248 А Генеральной Ассамблеи, в доклад была включена подробная информация о технико-экономическом обосновании для центра для посетителей. Запланированные в этой связи работы включают строительство помещения для досмотра посетителей и автостоянки, которые будут располагаться рядом с комплексом Комиссии, причем в настоящее время ведутся кон-

сультации с принимающей страной в отношении разрешения на использование дополнительного земельного участка, необходимого для автостоянки. Кроме того, усилия ответственного за этот проект, направленные на мобилизацию добровольных взносов на его осуществление, принесли положительные результаты; первым государством-членом, внесшим вклад, стало Мали.

10. Ответственным за проект является Исполнительный секретарь Комиссии, а руководитель аппарата отвечает за управление проектом в целом. Был учрежден комитет заинтересованных сторон, состоящий из представителей различных подразделений Комиссии и Управления централизованного вспомогательного обслуживания, и в настоящее время создается консультативный совет, как это предусмотрено в резолюции 70/248 А Генеральной Ассамблеи. Руководитель проекта — Директор Административного отдела, который отвечает за руководство работой специальной группы по проекту. Поскольку Ассамблея уделяет особое внимание необходимости укрепления надзора за проектом со стороны Управления централизованного вспомогательного обслуживания, включая управление рисками, будет нанята специальная независимая компания по управлению рисками, которая будет подчиняться непосредственно Управлению. Она будет заниматься проведением качественного и количественного анализа рисков, который будет увязан с финансированием непредвиденных расходов. Для выполнения этих услуг в рамках существующего бюджета Управление будет полагаться на имеющиеся скромные ресурсы, в том числе на занятых неполный рабочий день сотрудников Центральных учреждений.

11. После найма в мае 2016 года консультанта по архитектурному проектированию, ответственного за подготовку тендерной документации, началась подготовка соответствующих документов, запланированная в рамках третьего этапа проекта; ее планируется завершить в начале 2017 года. Чтобы сгладить последствия задержек с наймом этого консультанта, была разработана соответствующая стратегия заключения контрактов с подрядчиками для осуществления проекта.

12. Общая стоимость проекта, согласно оценкам, составит по нынешнему валютному курсу 56,9 млн.

долл. США в течение периода реализации проекта с 2015 по 2021 год, как это предусмотрено в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/70/363 и A/70/363/Corr.1). Смета стоимости работ по проекту была пересмотрена в соответствии с нынешним графиком осуществления, с учетом новой стратегии заключения контрактов и статуса подготовки технической документации на сегодняшний день. Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению достигнутый прогресс, в том числе подробную информацию о структуре управления проектом; утвердить пересмотренную смету расходов на ремонт Дома Африки, которые по-прежнему не выходят за рамки утвержденных ресурсов; и утвердить технико-экономическое обоснование центра для посетителей.

13. **Г-н Руис Массье** (Председатель Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам), внося на рассмотрение доклад Консультативного комитета о проекте повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире ЭСКАТО (A/71/570), говорит, что Консультативный комитет рекомендует утвердить вариант С, который представляет собой наиболее экономичный подход к одновременному осуществлению работ по повышению сейсмостойкости и замене отслужившего свой срок оборудования, с учетом рекомендаций Комитета в отношении соответствующей сметы расходов. В этой связи Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представить обновленную информацию о смете расходов для варианта С, с учетом замечаний Комитета, в том числе в отношении ассигнований на случай роста цен и на непредвиденные расходы, потребностей в подменных помещениях, а также энергоэффективности и эффективности использования помещений. За исключением ресурсов, связанных с выплатами предлагаемым консультантам по стратегиям гибкого использования рабочих мест, он рекомендует утвердить предлагаемые потребности в ресурсах на 2017 год, подлежащие покрытию за счет средств резервного фонда. Помимо этого, он рекомендует утвердить создание специальной группы по управлению проектом и обеспечение вспомогательного персонала по проекту, а также создание многолетнего счета незавершенного строительства для расходов по проекту с 2017 года до завершения

проекта. И наконец, он приветствует позитивные шаги, предпринятые в целях налаживания взаимодействия с принимающей страной.

14. Внося на рассмотрение доклад Консультативного комитета о строительстве новых служебных помещений в комплексе ЭКА и проекте по ремонту Дома Африки (A/71/571), он отметил завершение первого и второго этапов — подготовки и проектирования — проекта ремонта Дома Африки и начало третьего этапа — подготовки к строительству — в мае 2016 года. Однако из-за задержек в проведении переговоров по контракту для ведущего консультанта по проектированию и контролю часть работы, запланированной в рамках третьего этапа, которая была первоначально намечена на 2017 год, была отложена до периода 2018–2021 годов. Несмотря на это, к концу 2016 года будет нанят строительный подрядчик для четвертого этапа («строительство»), а в начале 2017 года будет нанята независимая фирма по управлению рисками. Он вновь подчеркивает важность соблюдения установленного графика реализации проекта, с тем чтобы избежать любого возможного перерасхода средств, и рекомендует утвердить предлагаемые временные должности. И наконец, он приветствует вклад принимающей страны в этот проект.

15. **Г-жа Вайратпанидж** (Таиланд), выступая от имени Группы 77 и Китая, говорит, что Группа поддерживает проекты по строительству и модернизации для региональных комиссий Организации Объединенных Наций, предложенные в рамках стратегического обзора капитальных активов, и подчеркивает необходимость того, чтобы Организация продолжала заниматься вопросами охраны здоровья и обеспечения безопасности на всех своих объектах, а также обеспечивала более эффективную эксплуатацию зданий, энергосбережение и рациональное использование помещений.

16. Группа отметила, что, по данным анализа сейсмической опасности, проведенного в 2016 году, пиковое ускорение грунта в месте расположения помещений ЭСКАТО обуславливает вероятность нанесения ущерба конструкциям в диапазоне от средней до высокой и, в сочетании с особыми характеристиками грунта и подстилающих пород в районе Бангкока, сейсмическая активность может привести к серьезному ущербу и даже полному раз-

рушению здания секретариата. Это вызывает особую тревогу, учитывая тот факт, что половина из более чем 80 значительных землетрясений, затронувших Таиланд в течение предыдущего десятилетия, произошла в последние три года, что свидетельствует об увеличении частотности этих явлений, и что несколько землетрясений силой более 6,0 балла произошли менее чем в 200 км от Бангкока. Поэтому Комитет должен действовать решительно и гарантировать безопасность персонала и посетителей.

17. Группа приветствует усилия Генерального секретаря по выявлению наиболее экономичного и эффективного метода реализации проекта повышения сейсмостойкости и замены отслужившего свой срок оборудования и по представлению подробного анализа каждого из предлагаемых вариантов с учетом продолжительности, сметы расходов, ожидаемых выгод, характера запланированных работ и метода осуществления. Группа согласилась с тем, что вариант С, который предстоит осуществить по ускоренному графику в течение шести лет, является наиболее практичным и экономичным вариантом, и в этой связи Группа готова обсудить и утвердить многолетний счет незавершенного строительства, масштаб, объем ресурсов и сроки для обеспечения успешного осуществления этого проекта. Она также готова создать механизмы для обеспечения надзора, управления и подотчетности, с тем чтобы обеспечить самые высокие стандарты осуществления.

18. Учитывая особую важность сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и принимающей страной в деле осуществления таких проектов, активное сотрудничество Секретариата с правительством Таиланда в рамках подготовки настоящего доклада вселяет уверенность. Группа высоко оценивает поддержку, оказанную принимающей страной, включая предоставление услуг технических специалистов и конкретных рекомендаций, направленных на обеспечение соблюдения национальных стандартов по обеспечению сейсмостойкости, а также ее помощь в технических вопросах, связанных со строительством, и поиске возможных мест размещения подменных помещений за пределами комплекса.

19. Отмечая, что ряд государств-членов проявили интерес к оказанию поддержки этому проекту, в том числе посредством добровольных взносов, она призывает Генерального секретаря продолжать взаимодействовать в этой связи с государствами-членами с учетом соответствующих мандатов и применимых процедур, правил и положений. Кроме того, следует предпринимать усилия к тому, чтобы использовать местные знания, материалы и имеющийся потенциал, а также накопленный опыт и передовую практику других капитальных проектов, в том числе успешного проекта по ремонту и повышению сейсмостойкости помещений Отделения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Бангкоке. И наконец, для обеспечения надежного управления проектом и надзора за его осуществлением важную роль будут играть тесное совместное руководство и координация между Секретариатом, включая Управление централизованного вспомогательного обслуживания, и ЭСКАТО, при соблюдении четкого порядка подчинения.

20. Что касается строительных работ в ЭКА, то Группа отметила вывод независимой компании по оценке относительно того, что никаких нарушений контракта со стороны подрядчика или консультативной проектной фирмы допущено не было, и Комиссии было рекомендовано приступить к завершению контракта. Помимо этого, Группа приняла к сведению информацию о проделанной работе, а также об оставшихся работах по устранению недоделок, которые должны быть завершены в рамках недавно установленных сроков, чтобы избежать дальнейших задержек и перерасхода средств.

21. Что касается ремонта Дома Африки, то Группа принимает к сведению информацию, касающуюся графика осуществления проекта, сметы расходов на 2016–2017 годы, использования фондов на непредвиденные расходы и ожидаемого увеличения расходов, управления и надзора, укомплектования кадрами, и обновленную информацию о центре для посетителей. Группа выражает разочарование по поводу задержек, обусловленных, в частности, переговорами по контрактам, и подчеркивает необходимость своевременного завершения проекта, который обсуждается уже на протяжении почти десяти лет. Она хотела бы получить более подробную информацию о пересмотренном графике реализации

проекта и мерах, принятых для того, чтобы наверстать упущенное время и ускорить процесс осуществления.

22. Группа отметила, что сметные расходы на 2016–2017 годы оказались ниже, чем первоначально планировалось, в связи с задержкой в переговорах по контрактам. Группа полагает, что оставшиеся элементы финансового планирования будут реализованы в рамках утвержденных максимальных ресурсов и любой неизрасходованный остаток средств будет сохранен на многолетнем счете незавершенного строительства, учрежденном на основании раздела IX резолюции 70/248 А Генеральной Ассамблеи. Кроме того, Группа хотела бы получить дополнительную обновленную информацию о новой методологии расчета объема резервных средств на покрытие непредвиденных расходов.

23. Что касается надзора и управления, то Группа подчеркивает необходимость полного и своевременного выполнения рекомендаций Управления служб внутреннего надзора (УСВН), а также соблюдения Финансовых положений и правил и политики и процедур в области закупок и выражает в связи с этим надежду на укрепление механизмов подотчетности.

24. Группа также принимает к сведению информацию о центре для посетителей, в том числе об их предполагаемом числе, а также соответствующие замечания и комментарии Консультативного комитета и хотела бы получить дополнительные разъяснения по конкретным вопросам. Кроме того, с учетом необходимости обеспечения скорейшего завершения ремонтных работ в Конференционном центре Организации Объединенных Наций в Аддис-Абебе Группа хотела бы получить конкретную информацию о масштабах и сроках осуществления проекта. И наконец, она намерена изучить вопрос о том, как используются местные материалы, технологии и потенциал для осуществления этого проекта.

25. **Г-н Абдалла** (Чад), выступая от имени Группы африканских государств, подчеркивает необходимость завершения оставшихся вспомогательных работ, связанных с новыми служебными помещениями ЭКА, в установленные сроки и в пределах утвержденных ресурсов. Принимая к сведению оценку «частично удовлетворительно», выставлен-

ную УСВН по итогам ревизии управления строительными работами в ЭКА, он подчеркивает необходимость своевременного выполнения всех рекомендаций Управления, чтобы обеспечить надлежащее выявление рисков и управление ими и избежать повторения выявленных проблем.

26. Для четвертого этапа проекта ремонта Дома Африки было выпущено официальное выражение заинтересованности, а отбор отвечающих критериям участников торгов был намечен на конец 2016 года. Группа, тем не менее, выражает обеспокоенность в связи с задержками в осуществлении, связанными с переговорами по контрактам, и подчеркивает необходимость наверстать упущенное времени без ущерба для качества и масштаба работ по проекту. Принимая к сведению пересмотренную смету стоимости работ на 2016–2017 годы, в которой отражено предлагаемое разделение этапа строительства на две части, он с нетерпением ожидает дополнительную информацию о согласовании предлагаемого подхода с мандатом проекта и подчеркивает, что любой неизрасходованный остаток средств следует сохранить на многолетнем счете незавершенного строительства для этого проекта.

27. Приветствуя завершение разработки круга ведения Комитета заинтересованных сторон и определение проекта круга ведения Консультативного совета, он подчеркивает необходимость своевременного учреждения этих структур в целях более эффективного управления проектом. Группа хотела бы получить дополнительную информацию о рассмотрении, в контексте создания механизмов эффективного использования собственных специалистов и институциональной памяти в ходе осуществления проекта и обеспечения сохранения исторических и архитектурных элементов Дома Африки.

28. Группа приветствует добровольные взносы, внесенные для этого проекта, в том числе от правительства Мали, и призывает и далее прилагать усилия по мобилизации взносов согласно соответствующим мандатам и применимым стратегиям, процедурам, правилам и положениям. В этой связи Группа принимает к сведению трехуровневую стратегию, принятую для мобилизации добровольных взносов, первый уровень которой обеспечивает

принимающая страна, африканские государства-члены и Африканский союз, чтобы при первой же возможности продемонстрировать ответственность за этот проект, а второй и третий уровни направлены на мобилизацию поддержки остальных государств — членов Организации Объединенных Наций и частных компаний, соответственно.

29. Он принимает к сведению предоставленную Генеральным секретарем информацию о центре для посетителей и их предполагаемом числе, а также соответствующие комментарии Консультативного комитета, подчеркивая при этом, что центр для посетителей не следует использовать исключительно для получения прибыли, поскольку Организация является некоммерческой структурой. Группа надеется получить дополнительную информацию о ремонтных работах в Конференционном центре и об эксплуатации помещений ЭКА в связи с усилиями по более эффективному использованию имеющихся помещений.

30. Группа поддерживает предлагаемый вариант С для проекта повышения сейсмостойкости и замены отслужившего свой срок оборудования в помещениях ЭСКАТО и рекомендует утвердить предусмотренный объем работ, сроки исполнения, максимальный сметный бюджет и создание многолетнего счета незавершенного строительства. Кроме того, на самой ранней стадии проекта необходимо создать механизмы строгого надзора, управления и подотчетности, чтобы обеспечить надлежащее выявление рисков и управление ими.

31. **Г-н Фу Даопэн** (Китай) говорит, что ЭСКАТО уже давно содействует развитию региональной взаимосвязанности и экономической интеграции с целью достижения сбалансированного, всеохватного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он приветствует соответствующий доклад Генерального секретаря, призванный обеспечить соответствие зданий ЭСКАТО национальным стандартам сейсмической устойчивости и оптимизацию их эксплуатации, и высоко оценивает обоснованную осуществимость предложенных вариантов.

32. **Г-жа Хаилу** (Эфиопия) говорит, что ее страна не жалеет усилий для обеспечения успешного завершения строительства здания Замбези и приветствует повышение удобства условий работы в этом здании и достигнутую значительную экономию

средств. Одногодичный гарантийный срок, в течение которого подрядчик потратил значительные финансовые средства на устранение недостатков после сдачи здания в эксплуатацию, оказался весьма полезным для ответственного за проект, и она высоко оценивает своевременное завершение вспомогательных проектов к третьей Международной конференции по финансированию развития, состоявшейся в ЭКА в июле 2015 года. Кроме того, независимая группа по оценке, на которую была возложена задача оценить соответствие выполняемых работ условиям и спецификациям договора, не отметила никаких нарушений его положений.

33. Она надеется, что переговоры, касающиеся третьего и четвертого этапов проекта ремонта Дома Африки, будут завершены в соответствии с графиком, и подчеркивает необходимость того, чтобы ЭКА и Центральные учреждения Организации Объединенных Наций использовали опыт прошлых лет и проявляли должную осмотрительность, с тем чтобы избежать ненужных задержек. Задержку с набором персонала было особенно трудно оправдать, и следует не допускать подобной практики в области закупок. Учитывая историческое значение ремонта этого здания и важность соблюдения в нем санитарно-гигиенических норм и стандартов безопасности, государства-члены должны предоставить для этого проекта финансовую поддержку и поддержку в натуральной форме, а ЭКА следует активизировать свои усилия по мобилизации поддержки со стороны африканских стран, африканских организаций и партнеров. Она подтверждает приверженность правительства ее страны поддержке этого проекта.

34. Коммерческий аспект центра для посетителей следует рассматривать не изолированно, а в качестве составной части всего проекта по ремонту Дома Африки, направленного на восстановление культурной, исторической и символической ценности этого здания и превращение его в рекомендуемую для посещения местную достопримечательность, в которой сочетаются традиции и современность и которая включает оборудованное по последнему слову техники место проведения конференций, постоянную выставку африканского искусства и музеев. Прежде чем рассматривать вопрос об отдаче от инвестиций и устойчивости этого проекта, следует четко осознавать историческое значение Дома Аф-

рики, наряду с символической важностью месторасположения Комиссии рядом с парком «Африка» и Юбилейным Дворцом императора Хайле Селассие, вместе с которыми это здание составляет комплекс выдающихся памятников в центре Аддис-Абебы. С учетом своей убежденности в значительной отдаче от инвестиций в долгосрочной перспективе, она подчеркивает необходимость включения в проект центра для посетителей, с тем чтобы с выгодой использовать символическое значение Дома Африки и обеспечить его статус как одного из важных мест для посещения в Эфиопии и на Африканском континенте.

Прочие вопросы

35. **Председатель** обращает внимание на письмо Председателя Генеральной Ассамблеи от 26 октября 2016 года на имя Председателя Пятого комитета в отношении пункта 145 повестки дня «Отправление правосудия в Организации Объединенных Наций» (A/C.5/71/11).

Заседание закрывается в 11 ч. 00 м.