E/ECWA/DPD/84/3
التوزيع محدود
١٩٨٤/١/٨
الاصل: بالعربية
Arabic

UN ECONOMIC COMMISSION
FOR WESTERN ASIA
2 APR 1985
LIBRARY

اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا

شعبة التخطيط الانمائي ووحدة التعاون التقني

تقرير

عن المهمة الاستشارية للجمهورية العربية اليمنية

٦/٢٩ - ١٩٨٣/٧/٤

اعداد
الدكتور احمد رجائي
المستشار الاقليمي للتخطيط الانمائي

---

(١) الآراء الواردة في هذا التقرير تمثل رأى المستشار الاقليمي ولا تمثل بالضرورة رأى اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا.

84-0016

مقـــدمـــة

يتضمن التقرير المرفق ثمرة جهود المستشار الاقليمي للتخطيط الانمائي لدى اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الاكوا) ، الدكتور احمد رجائي ، اثناء المهمة الاستشارية التي قام بها لدى المكتب التنفيذى للاعمار والجهاز المركزى للتخطيط في الجمهورية العربية اليمنيـــة ، خلال الفترة الواقعة بين ٢٩/٦ـ٤/٧/١٩٨٣٠

وينتهز المستشار الاقليمي هذه المناسبة ليتقدم بالشكر الجزيـل للسادة المسؤولين في المجلس الاعلى لاعادة تعمير المناطق المتضررة من الزلازل ، وفي الجهاز المركزى للتخطيط ، وفي المكتب التنفيذى للاعمار ، وخاصة سيادة نائب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى لاعادة التعمير الاستاذ عبد العزيز عبد الغني ، والسيد فؤاد قائد وزير التنمية ورئيس الجهاز المركزى للتخطيط ، والسيد المهندس جمال عبده نائب مدير المكتب التنفيذى للاعمـار ٠

كما يشكر المستشار مكتب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحـــدة الانمائي على التعاون الجاد ، سواء اثناء التحضير للمهمة او اثناءهـا ٠

اولا - اهداف المهمة

شكلت اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا بعثة مؤلفة من السادة خوان خيمينيز ، مستشار الشؤون المالية لدى الاكوا ، وروبرت هاوزر ، المشاور لشؤون أقل البلدان نموا ، والمستشار الاقليمي للتخطيط الانمائي ، معد هذا التقرير ، لزيارة الجمهورية العربية اليمنية في الفترة الواقعة بين ٦/٢٩ و ١٩٨٣/٧/٤ .

وقد حددت مهام المستشار الاقليمي للتخطيط الانمائي كما يلي :

١- متابعة ما تم بخصوص نشاط اعادة تعمير المناطق المتضررة من الزلازل ، تنفيذا لقرار الاكوا الصادر في دورتها العاشرة برقم ١١٧ (د- ١٠) حول المساعدات الدولية للمناطق المنكوبة بالزلازل في الجمهورية العربية اليمنية .

٢- مساعدة زميليه المستشار المالي والمشاور لشؤون أقل البلدان نموا للتعرف على الاوضاع المالية والاقتصادية وتعريفهم بالمسؤولين وبمصادر البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد التقارير المطلوبة منهما ولتحديد طبيعة الخدمات المطلوب تقديمها الى الجمهورية العربية اليمنية في مجال التخطيط المالي.

ثانيا - تنفيذ المهمة :

١- خلال الاجتماع الذى عقد مع السيد وزير التنمية رئيس الجهاز المركزى للتخطيط ، بحضور السيد وكيل الجهاز ، اعطى السيد الوزير الضوء الاخضر للبعثة بانجاز مهامها واوعز لمسؤولي الجهاز بالتعاون مع البعثة وبتقديم التسهيلات الفنية والادارية لها . ومن خلال مجموعة اللقاءات التي تمت مع السادة المسؤولين والخبراء لدى الجهاز تمكنت البعثة من تحقيق اهم اغراضها ،

٠٢ خلال اللقاءات التي عقدها المستشار الاقليمي للتخطيط الانمائي مع سيادة نائب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى لتعمير المناطق المتضررة من الزلازل ،ثم مع السيد نائب مدير المكتب التنفيذى للاعمار ،تم وضع المستشار في صورة تطورات الامور حتى ذلك الحين ،كما حصل المستشار على عدد من البيانات والوثائق حول سير العمل في تنفيذ برنامج الاعمار.

ويلخص المستشار مجموع ما حصل عليه من معلومات وبيانات في الفقرة المقبلة من هذا التقرير ،على امل ان تكون من بين ما سوف يستخدم من بيانات لاعداد تقرير الامين التنفيذى للاكوا الى الدورة الحادية عشرة حول تنفيذ القرار ١١٧ (د- ١٠) المشار اليه .

ثالثا - تلخيص للنشاط المتحقق في مجال اعادة التعمير :

٠١ التبرعات النقدية

علاوة على التبرعات العينية في مرحلة الاغاثة ،والمساعدات في صورة مشروعات دعم ومشروعات انمائية متفرقة (لم يعمل المكتب التنفيذى على حصرها نظرا لانشغاله بمشاكل المساكن وحدها) وردت الى اليمن تبرعات نقدية حصرت كلها في قائمة واحدة لدى المكتب التنفيذى للاعمار وقد وردت هذه التبرعات بمبالغ كبيرة وصغيرة ، وبعملات مختلفة ،ومن جهات حكومية وشعبية ،كما وردت على شكل دفعات متواترة من جهة واحدة احيانا .

ولما كانت هذه الدفعات قد سجلت حسب تاريخ ورودها ،فلم يكن ثمة تصنيف لها ،كما لم يتم جمع مجموع مبالغها . وقد عمل المستشار الاقليمي على تبويبها وتلخيصها فجاءت النتائج كما يلي:

آ- تقدر مجموع المبالغ النقدية الواردة بنحو ١٨٤ مليون ريال تعادل حوالي ٤٠٫٤ مليون دولار .

ب- من اصل هذا المبلغ تقدر المبالغ الواردة من جهات رسمية بنحو ١٦٥ مليون ريال ، اى حوالي ٨٩٫٧ بالمائة ،والباقي اى ١٠٫٣ بالمائة ورد من افراد اغلبهم من المغتربين اليمنيين وخاصة في دول الخليج.

ج- ورد القسم الاعظم من التبرعات النقدية من حكومة المملكة العربية السعودية ، التي وصلت مساهمتها الى ٩ر٧١ ٠/٠ من مجموع التبرعات ، او ٨٠ ٠/٠ من مجموع التبرعات الرسمية ، تليها حكومة قطر ، بنسبة ٩ر١٣ ٠/٠ من مجموع التبرعات او نسبة ١٥ر٥ ٠/٠ من التبرعات الرسمية .

ويبين الجدول التالي ملخص هذه التبرعات

ملخص التبرعات لمنكوبي الزلازل
حتى نهاية مايو/ ايـــــار ١٩٨٣

الجهـــة المتبرعـة	مليون ريال	تعادل بالمليون دولار	النسبة المئوية
حكومة المملكة العربية السعودية	٣ر١٣٢	١ر٢٩	٩ر٧١
حكومـة قطـــر	٦ر٢٥	٦ر٥	٩ر١٣
مغتربون وافـــراد	٠ر١٩	٢ر٤	٣ر١٠
جهـات اخرى	١ر٧	٥ر١	٩ر٣
المجمـــوع	٠ر١٨٤	٤ر٤٠	١٠٠

د- ويلاحظ ان القسم الاعظم من تبرعات الافراد والمغتربين ورد عن طريق السفارة اليمنية في الكويت ، ويقدر هذا المبلغ بحوالي ٢ر١٣ مليون ريال ، اى حوالي ١ر٠٦٩ ٠/٠ من اصل مجموع تبرعات المغتربين او حوالي ٢ر٠١٣ ٠/٠ من مجموع التبرعات النقدية قاطبة . هذا يبين الملحق رقم (١) تفاصيل هذه التبرعات حسب مصادرها .

٣٠ تقدير الموارد الضريبية المخصصة للتعمير

اصدرت الدولة قانونا برقم ١٥ لسنة ١٩٨٣ فرضت بموجبه رسوما اضافية لصالح منكوبي الزلازل ، اهمها اضافة ٠/٠١ على المستوردات ،و ٠/٠٢ من الضريبة على القات ،و ٠/٠١ من ضريبة الارباح التجارية والصناعية ،بالاضافة الى مبالغ محدودة تفرض على منح جوازات السفر والبطاقات العائلية والشخصية ورخص قيادة السيارات وتذاكر الطيران ورخص البناء وتصاريح العمل والتسجيل التجارى ورخص مزاولة العمل من البلديات .

وقد اجرى المستشار الاقليمي تقديرا سريعا لحصيلة هذه الموارد بالاستناد الى المعلومات الارتكازية في كتاب الاحصاء السنوى للعام ١٩٨٢ (وقد توفرت معطيات كافية بالنسبة لجميع التقديرات باستثناء رخص القيادة والتسجيل التجارى ورخص مزاولة العمل من البلديات حيث قدرت تقديرا جزافيا).

وتبين من نتيجة هذه التقديرات ان حصيلة هذه الرسوم الاضافية لمدة سنتين (١٩٨٣ و ١٩٨٤) يمكن ان تصل الى ١٧٣ مليون ريال ،منها حوالي ١٥٥ مليون ريال من الرسوم الاضافية على المستوردات (٠/٠٨٩.٦) وحوالي ٧ر٢ مليون ريال من الضريبة الاضافية على القات (٠/٠٤.٢) و ١ر٣ مليون ريال من الضريبة الاضافية على الارباح (٠/٠١ر٨)والباقي ونسبته حوالي ٠/٠٤ر٤ من الرسوم الاخرى

ويبين الجدول التالي خلاصة هذه التقديرات (بملايين الريالات)

نوع الرسم	حصيلة سنتين
٠/٠١ من المستوردات	١٥٥ر٠
٠/٠٢ من ضريبة القات	٧ر٢
٠/٠١ من ضريبة الارباح	٣ر١
اخرى	٧ر٧
المجموع	١٧٣ر٠

هذا ويبين الملحق رقم (٢) تفاصيل هذه التقديرات.

٣. مجموع الموارد المتاحة

استنادا الى ما تقدم فمن الممكن ان يكون متاحا لدى الدولة حتى اواسط عام ١٩٨٥ حوالي ٣٦٠ مليون ريال ،منها حوالي ١٨٥ مليون من التبرعات و ١٧٥ مليون من الرسوم الاضافية .

ومن المؤكد ان هذه المبالغ تعتبر ضئيلة اذا قيست بما اقترحه برنامج الاعمار المعد من قبل البعثة المشتركة (٢،٨ مليار ريال) وقد لا تصل الى اكثر من ٠/٠١٣ من ذلك.

ولهذا فيبدو انه لا بد من الاقتراض الخارجي والداخلي لتمويل عمليات التعمير ،ومن ثم الاقتراض والاسترداد من المستفيدين ،بحيث يكون هناك رأس مال يدور دورات حلزونية على امتداد فترة التعمير . كذلك يبدو انه لا بد من ان تمتد فترة التعمير مدة اطول مما اقترحه البرنامج،خاصة اذا اخذنا بالاعتبار المدة الطويلة اللازمة لاسترداد القروض من المستفيدين منها ثم اعادة اقراضها.

٤. الاجراءات المنفذة وخطة العمل المرحلية :

خلال اللقاء الذى تم مع عدد من مسؤولي المكتب التنفيذى وعلى رأسهم الاستاذ جمال عبده نائب مدير المكتب تبين ما يلي :

آ- معلومات عامة :

- حتى تاريخه لم يصل من البعثة المشتركة التقرير النهائي بشأن برنامج اعادة التعمير ،وكانت الحكومة قد ناقشت المسودة مع البعثة وتقدمت ببعض الملاحظات
- لم يصدر قرار بشأن الهيكل التنظيمي للمكتب ،وكان سبق للمستشار الاقليمي ان اقترح صياغة له على شكل مسودة في زيارته السابقة .
- يعمل حاليا في المكتب خبيران ، احدهما مهندس والآخر اداري ومالي ،يتحمل نفقاتهما الصندوق الكويتي .
- هناك مشروعان للدعم احدهما من البنك الدولي بمبلغ ١ر٥ مليون دولار ،والآخر بمبلغ ٥ر٠ مليون دولار من برنامج الامم المتحدة

الانمائي ،وسيكون البنك الدولي الوكالة المنفذه له .
(سوف يستعرض هذا التقرير بعض المعلومات الرئيسية عنهما).

- صدور قانون الرسوم الاضافية لدعم منكوبي الزلازل (سبق استعراضه وتقدير الموارد منه).

- من المتوقع ان يخصص مجلس التعاون الخليجي لمنكوبي الزلازل معونات جديدة وذلك خلال شهر آب/ اغسطس ١٩٨٣.

ب - خطة العمل المرحلية :

- اقتصر اهتمام المكتب على قضية تعمير المساكن ،ولم يدخل في اى مجال لاعادة بناء المرافق العامة او اقامة مشروعات جديدة للهياكل الاساسية والخدمات في المناطق المنكوبة .

- نظرا لاتساع منطقة الخراب ،وتأثر القرى المتضررة وكون العدد الاكبر منها يحتوى على عدد قليل من المساكن ، فقد تم التركيز على التجمعات السكانية التى تحتوى على عدد كبير نسبيا من المساكن المهدمة لكي تجرى فيها عمليات اعادة التعمير باسلوب المناقصات.
ولاختيار التجمعات السكانية ،تقرر ان يتوفر فيها الشرطان التاليان :

اولا - ان تحتوى القرية على ٢٥ منزلا فأكثر

ثانيا- ان يكون الدمار فيها قد شمل ٠/٠٧٥ من المنازل فأكثر.
وهكذا تم حصر ١٢٤ تجمعا سكانيا ،فيها حوالي ١٣ الفا من المساكن المهدمة كليا. من الناحية العملية اجرى المستشار عملية تجميعية للبيانات الجزئية فتبين له ان عدد التجميعات السكانية يصبح ١٢٧ (بما في ذلك مدينة ذمار) تتضمن ٩٣٢٥ منزلا مهدما كليا و ٩٢٤٢ منزلا متصدعا بمجموع قدره ١٨٥٦٧ منزلا (الملحق رقم ٣ من هذا التقرير) ويبدو ان ثمة بيانات اخرى تتضمن اعتبار عدد من المنازل المتصدعة (ربما اربعة آلاف منها) اقرب الى المتهدمة .

وكان تقرير البعثة المشتركة قد اشار الى ان عدد المساكن المهدمة كليا يبلغ ١٥ الف مسكن في حين يبلغ عدد المهدم جزئيا حوالي ٢٧ الف مسكن. وقد تبين ان الصورة هي معكوسة تقريبا ،ذلك لان بعض ما اعتبر مهدما جزئيا من المساكن يكاد يكون مهدما بالتمام. وبالتالي يرتفع عدد المساكن المهدمة كليا الى ٢٥ الف مسكن ويبقى معتبرا من المهدم جزئيا حوالي ١٧ الف مسكن.

- وبهذا يكون عدد المساكن المهدمة كليا في القرى التي اختيرت حوالي نصف المساكن المهدمة كليا في منطقة الدمار. لتنفيذ عمليات اعادة التعمير في هذه القرى بأسرع وقت ممكن تم تقسيم مجموع منطقة الخراب الى ٨٠ موقعا ، منها ١٤ موقعا تقع فيها القرى التي تنطبق عليها الشروط.

- وبعد ذلك تقرر طرح هذه المواقع في مناقصات. واثناء زيارة المستشار فهم ان هناك اعلانا مفتوحا ارسل الى الصحف وسوف ينشر في اليوم التالي او بعده. وفي نفس الوقت يعمل المكتب على دراسة مسبقة لاهلية المقاولين وجدارتهم. ومن الجدير بالذكر انه سيكون من شروط المناقصة استخدام ٠/٠٦٠ من القوى العاملة المحلية ،وبالتالي فأن الدفع سيكون بالريال اليمني في حدود ٠/٠٤٠ من مجموع التكاليف.

- وتعديلا لما اقترحه برنامج اعادة التعمير من البدائل للمساكن الجديدة . تقرر ان يتألف المسكن من ثلاث غرف وحمام ومطبخ ،تقام على ٥٠ مترا مربعا.

وتبلغ الكلفة التقديرية للمسكن بحوالي ٧٠ الف ريال مما يجعل التكلفة الكلية للمناقصات في المناطق المختارة تصل الى حوالي ٩٠٠ مليون ريال يتوفر منها حاليا حوالي ٢٨٠ مليون ريال او حوالي ٠/٠٣١

- يتوقع ان يتم فتح جميع المناقصات في شهر اكتوبر من عام ١٩٨٣ ،وعندها يمكن معرفة القيمة الدقيقة والنهائية لكلفة المسكن الواحد. وبالتالي يمكن تخصيص نفس المبلغ للمسكن الواحد خارج اطار المناقصات.

- وتقدر تكاليف بقية المساكن المهدمة كليا ايضا بحوالي ٩٠٠ - ١٠٠٠ مليون ريال ،بينما يحتاج الترميم الى حوالي ٤٠٠ مليون ريال ،وتحتاج الخدمات والمرافق الى ما يتراوح بين ٤٠٠ - ٦٠٠ مليون ريال وبذلك يقدر مجموع التكاليف بحوالي ٢٨٠٠ مليون ريال .

- يتم حاليا مسح طوبوغرافي للمناطق المنكوبة اعدادا للشروط الفنية للمناقصة ،ومن الناحية المكتبية فان اغلبية الشروط قد تم وضعها ،وما التآخر الحاصل حتى ذلك الحين الا بسبب تأخر نتائج هذا المسح.

ج- <u>مشروعا البنك الدولي والبرنامج الانمائي :</u>

- يمكن ان ينظر الى هذين المشروعين على اساس انهما عمليا مشروع واحد فكلاهما مخصص لوحدات الارشاد ،ومشروع البرنامج الانمائي سوف ينفذ من قبل البنك الدولي ،وبذلك يكون مبلغ ٥٠٠ آلف دولار من مدخلات مشروع البنك الدولي وقيمته ١ر٥ مليون دولار . بحيث يصبح المشروعان واحدا بكلفة ٢ مليون دولار.

ويتضمن مشروع البرنامج الانمائي تخصيص ٤٧٥ آلف دولار لمدة سنة ونصف ذلك لعقد من الباطن لتوفير ستة خبراء بمجموع ٣٦ رجل/شخص (مهندس مدني ،مهندس معماري ،مهندس ميكانيك وكهرباء ،مساح ،مخطط مدن ،مهندس اعمال صحية) اما باقي المبلغ فلشراء سيارتين ونشريات.

اما مشروع البنك الدولي فيتضمن تقديم عشرين مبنى بأسلوب نمطي مقاوم للزلازل بهدف ارشاد القرى المجاورة في المناطق التي لم يشملها التنفيذ بالمناقصات . وكذلك تكوين ست فرق ارشاد يتكون كل منها من مهندس ومعلم بناء واثنين من

المساعدين الفنيين وممثل عن البنك التعاوني الزراعي لتقديم القروض • ومهمة هذه الفرق : الاشراف على تنفيذ المباني العشرين المشار اليها ، وتحديد مدى الاضرار في المباني المتصدعة ، والاشراف على تنفيذ الاصلاحات او المباني الجديدة •

ويتضمن المشروع اخيرا انشاء وحدة مركزية تكون نواة لوحدة الارشاد في المكتب التنفيذى تشمل وظائف : مدير فني ومساعد ادارى ، ومسؤول مواد ارشادية واعلامية ، ومحاسب ، وفني فيديو ، وسكرتير ، كما تشمل من التجهيزات ٩ سيارات و ٨ اجهزة فيديو •

د- ملاحظات اخيرة :

١- يرى المستشار ان أنشاء مكتب مستقل كان له ما يبرره من شمولية العمل واتساعه وضرورة ايجاد جهة تنسيقية تكون عونا للمجلس الاعلى اختصاصاته الشاملة • ومع أن خطة العمل مقبولة ومعقولة عموما ، الا أن اقتصار المكتب على الاعداد للمناقصات لن يؤدى الى تحقيق الاهداف المناطة به في التوجيه والتنسيق •

٢- لا يوجد ما يشير الى تقدم الاعمال في شأن الهياكل الاساسية والمرافق ، وخاصة الطرق والآبار والوحدات الصحية والتعليمية ، ويبدو أنه لم تعد خطة شاملة ومتكاملة بهذا الشأن•

٣- ان عدم توفير مواد البناء اللازمة لانشاء المساكن وترك الامر كله للمقاول قد يؤدى الى ارتفاع كبير في كلفة البناء•

٤- يقترح المستشار العودة الى مجموعة التوصيات الاجرائية التي اقترحها في زيارته السابقة (الملحق رقم ١ من تقريره عن الزيارة في الفترة بين ٣/٢٤- ١٩٨٣/٤/١٢•

٥- يرى المستشار ان من الضرورى القيام بزيارة متابعة لاحقه خلال الشهر الحادى عشر او الثاني عشر من عام ١٩٨٣•

ملحق رقم (١)

التبرعات النقدية الواردة الى منكوبي الزلازل في اليمن حتى ١٩٨٣/٥/٣١

بآلاف الريالات اليمنية

مصدر التبرعات	جهات رسمية	مغتربون وافراد ومؤسسات	المجموع
جهات عربية			
المملكة العربية السعودية	٢٦٧ر٤ ١٣٢	١٢ر٦	٢٨٠ر٠ ١٣٢
قطر	٥٧٠ر٥ ٢٥	١٣٢٦ر٨	٨٩٧ر٣ ٢٦
الكويت	٤٥٥ر٠	١٥٥ر٧ ١٣	٦١٠ر٧ ١٣
الامارات العربية المتحدة	٤٧٨ر٠ ٢	—	٤٧٨ر٠ ٢
جمهورية مصر العربية	٩١٠ر٠	—	٩١٠ر٠
جيبوتي	—	٤٣٢ر٢	٤٣٢ر٢
البحرين	—	٣١٨ر٥	٣١٨ر٥
سلطنة عمان	—	٢٩٥ر٥	٢٩٥ر٥
الجزائر	—	٤٧ر٤	٤٧ر٤
الصومال	—	١٧ر٩	١٧ر٩
المغرب	—	١٠ر٣	١٠ر٣
الاردن	٦ر٤	—	٦ر٤
منظمات عربية	٤٥٤ر٩	—	٤٥٤ر٩
مجموع الجهات العربية	١٤٢ر٢ ١٦٢	٦١٦ر٩ ١٥	٧٥٩ر١ ١٧٧
جهات اجنبية			
اليابان	٣ر٨	٢٧٨ر٢ ٢	٢٨٢ر٠ ٢
الصين	١٣٧ر٩ ١	—	١٣٧ر٩ ١
الولايات المتحدة	—	٣٨٢ر٨	٣٨٢ر٨
بريطانيا	٨١ر٧	٢٦٥ر٧	٣٤٧ر٤
هولندا	٢٢٧ر٥	—	٢٢٧ر٥

مصدر التبرعات	جهات رسمية	مفترعون وافراد ومؤسسات	المجموع
جهات اجنبية :			
كوريا	٢٢٦,٣	—	٢٢٦,٣
باكستان	—	٢٠٧,٦	٢٠٧,٦
الفاتيكان	٩٠,٥	—	٩٠,٥
المانيا الاتحادية	٧٩,٧	—	٧٩,٧
باكو	—	٦٣,٧	٦٣,٧
فرنسا	—	٤١,٠	٤١,٠
النيجر	٢٢,٦	—	٢٢,٦
اثيوبيا	٢١,٩	—	٢١,٩
سويسرا	—	١٩,٢	١٩,٢
السويد	١٥,٨	—	١٥,٨
بلجيكا	—	٥,٢	٥,٢
مجموع الجهات الاجنبية	١ ٩٠٧,٧	٣ ٢٦٣,٤	٥ ١٧١,١
جهات عاملة في اليمن	٨٨٠,٠	١٥٠,١	١ ٠٣٠,١
المجموع العام	١٦٤ ٩٢٩,٩	١٩ ٠٣٠,٤	١٨٣ ٩٦٠,٣

ملحق رقـــم (٢)

تقدير الموارد المحددة بالقانون ١٥ لسنة ١٩٨٣
بفرض رسوم اضافية لصالح منكوبي الزلازل

البنـــد	الرسم الاضافي الافـرادى	× العدد (بالآلاف)	=الموارد لسنة واحدة (الف ريال)	الموارد لسنتين (الف ريال)	المرجع في كتاب الاحصـاء
جوازات السفر	١٠ ريال	٧٠	٧٠٠	١٥٠٠	ص ٢٨٥
البطاقات العائلية	٢ ريال	١٠	٢٠	٤٢	ص ٣٠٤
البطاقات الشخصية	٥ ريال	١١٠	٥٥٠	١٢٠٠	ص ٢٨٣
رخص القيادة وتجديدها	١٠ ريال	١٠٠	١٠٠٠	٢١٠٠	—
رخص تسيير وسائل النقل	١٠ ريال	٢٦	٢٦٠	٥٥٠	ص ١٢١
الاستيراد	٠/٠١	٧٥ مليار	٧٥٠٠٠	١٥٥٠٠٠	ص ١٦٣
تذاكر الطيران	٢ ريال	١٥٠	٣٠٠	٦٥٠	ص ١٢٩
اضافة على ضريبة القات	٠/٠٢	١٧٥ مليون	٣٥٠٠	٧٢٠٠	ص ١٩٠
رخص البناء	١٠٠ ريال	٣٥	٥٣٠	١١٠٠	ص ١١٠
تصاريح عمل غير المقيمين	١٠ ريال	٥	٥٠	١١٠	ص ٢٩٠
التسجيل التجارى	١٠ ريال	٢	٢٠	٤٠	—
ضريبة الارباح	٠/٠١	١٥٥ مليون	١٥٥٠	٣٣٠٠	ص ١٨٨
رخص العمل من البلديات	١٠ ريال	١	١٠	٢٢	—
مجمـوع التقديـرات	—	—	٨٣ ٤٩٠	١٧٢ ٨١٤	—

ملحق رقم (٣)

ملخص البيانات عن التجمعات السكانية التي تتضمن
اكثر من ٢٥ مسكنا مع تهديم اكثر من ٠/٠٧٥ منها

المجموعة	عدد القرى دمار	عدد المنازل المهدمة	عدد المنازل المتصدعة	مجموع المساكن
المجموعة ١	٣	٩٤٢	٢٨٣٩	٣٧٨١
		١٩٤	١٠٤	٣٤٨
" ٢	١٤	١٠٨٢	١٩٤	١٢٧٦
" ٣	١٤	١٣٢٥	٣٥٣	١٦٧٨
" ٤	١٠	٨٧٠	٧٥٩	١٦٢٩
" ٥	١٣	٦٠٠	٨٩٩	١٤٩٩
" ٦	١٤	٦٢١	٢٥٦	٨٧٧
" ٧	٩	١١٥٩	١٤٣٠	٢٥٨٩
" ٨	٦	٢١٤	٢٢٤	٤٣٨
٩	١١	٤٥٩	٦٥٤	١١١٣
" ١٠	١٠	٢٣٠	٢٣٢	٤٦٢
" ١١	١٠	٨٧٣	٥٦٨	١٤٤١
" ١٢	٤	٢٦٨	٢٠٨	٤٧٦
" ١٣	٦	٣١٦	٢٥٠	٥٦٦
" ١٤	٣	١٧٢	٢٢٢	٣٩٤
المجموع ١٤	١٢٧	٩٣٢٥	٩٢٤٢ (١)	١٨٥٦٧

(١) يحتمل ان يكون حوالي ٤٠٠٠ مسكن منها قد اعتبر من المهدمة كليا.

ملحق رقم (٤)

المسؤولون الذين قابلهم المستشار اثناء المهمة

الاستاذ عبد العزيز عبد الغني	نائب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للتعمير
الاستاذ فؤاد قائد محمد	وزير التنمية ورئيس الجهاز المركزى للتخطيط
الاستاذ المهندس جمال عبده	نائب مدير المكتب التنفيذى للاعمار
الاستاذ فتحي سالم	وكيل الجهاز المركزى للتخطيط
الاستاذ عقيل الارياني	مدير عام البرنامج الاستثمارى والمتابعة بالجهاز
الاستاذ يحيى القيزل	مدير عام الاحصاء بالجهاز
الاستاذ علي عبد الله	مدير عام التخطيط بالجهاز
الاستاذ محمد الصوفي	الجهاز المركزى للتخطيط
الاستاذ احمد هزاع	الجهاز المركزى للتخطيط
الاستاذ احمد عبيد	مسؤول العلاقات العامة المكتب التنفيذى للاعمار
الاستاذ محمد الخولاني	المسؤول المالي ، المكتب التنفيذى للاعمار
السيد نبيل كحالة	القائم باعمال الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي
السيد محمد عبد الواحد	مسؤول برامج ،برنامج الامم المتحدة الانمائي
السيد ستيفانو	مسؤول برامج ،برنامج الامم المتحدة الانمائي
السيد فؤاد الشوملي	برنامج الامم المتحدة الانمائي
السيد الدكتور محمود الشافعي	مستشار التخطيط- الجهاز المركزى للتخطيط
السيد ماجد باسيل	خبير الحسابات القومية - الجهاز المركزى للتخطيط

ملحق رقم (٥)

الوثائق التي اطلع عليها المستشار اثناء تأدية المهمة

١- بيانات مالية بالمبالغ الواردة كتبرعات لمنكوبي الزلازل حتى تاريخ ١٩٨٣/٥/٣١

٢- القانون رقم ١٥ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢ بفرض رسوم لصالح منكوبي الزلازل.

٣- محضر اجتماع المكتب التنفيذى مع مندوبي البنك الدولي يوم الاثنين ١٩٨٣/٥/٢٠ في مقر المكتب بشأن دعم البنك الدولي لوحدة الارشاد في المكتب التنفيذى.

٤- مسودة وثيقة مشروع معونة فنية من البرنامج الانمائي للامم المتحدة لاعادة تعمير المناطق المتضررة من الزلازل.

٥- بيانات احصائية بالقرى التي حصل فيها اكبر قدر من الاضرار وفق معايير المكتب التنفيذى

٦- الكتاب الاحصائي السنوى لعام ١٩٨٢